

PIANO SVILUPPO E COESIONE
della Regione Emilia-Romagna
Area Centro-Nord

**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE DEL PIANO
SVILUPPO E COESIONE**

Dati al 31/12/2023



INDICE E CONTENUTI

1. Premessa	3
2. Identificazione del Piano Sviluppo e Coesione	3
3. Autorità responsabile, organismo di certificazione e governance del piano.....	7
3. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC (PROGRAMMAZIONE 2000-2006/2007-2013, 2014-2020)	8
3.1 Sezione A – Programmazione 2000-2006	8
3.2 Sezione B – Programmazione 2007-2013	10
3.3 Sezione C – Programmazione 2014-2020	13
4. Quadro delle economie.....	15
5. Valutazione.....	15
6. Sorveglianza	15
7. Attività di monitoraggio.....	16
8. Attività di controllo	17
9. Assistenza tecnica	17
10. Informazione e pubblicità.....	17
11. Progetti esemplari	17
APPENDICE: LISTA PROGETTI CONCLUSI.....	19

1. Premessa

La presente relazione è stata predisposta in coerenza con quanto previsto dal punto 4 “Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano” della Delibera Cipess n. 2 del 2021 ‘Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione’ e conformemente alle Linee Guida, trasmesse, da parte dell’Agenzia per la coesione (n. protocollo .U.0010791.06-08-2021).

Il suddetto punto 4 della delibera Cipess prevede infatti, che il Comitato di sorveglianza (CdS) provvede all’approvazione di una relazione finale di chiusura parziale entro il 30 settembre 2024, in relazione all’attuazione del PSC alla data del 31 dicembre 2023.

La presente relazione è stata predisposta con riferimento agli interventi finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) nei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Emilia-Romagna.

2. Identificazione del Piano Sviluppo e Coesione

Tavola 1. Elementi identificativi del Piano

Titolo del Piano	Piano Sviluppo e Coesione Emilia-Romagna
Delibera Cipess di assegnazione risorse	Del. Cipess n. 22/2021
Amministrazione di Riferimento	Regione Emilia-Romagna
Area territoriale	Centro Nord

Il Piano Sviluppo e coesione (PSC) della Regione Emilia-Romagna è stato approvato con delibera Cipess n.22 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-Romagna”.

Il PSC riclassifica in un unico strumento tutta la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) relativa ai periodi di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, seguendo la disciplina contenuta nella delibera n.2 del 2021 del Cipess “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC” (ai sensi dell’art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019).

Nel PSC sono comprese, in apposita sezione denominata ‘speciale’, le risorse relative alla riprogrammazione effettuata per effetto dell'emergenza covid-19 (ai sensi dell’art. 242 del decreto-legge n.34 del 2020). Con l’Accordo sottoscritto il 16 luglio 2020 tra il Governo e la Regione Emilia-Romagna sono stati riprogrammati parte dei Programmi Operativi Regionali (POR) da destinare ad azioni per fronteggiare l'emergenza covid-19 (spese sanitarie e altro ancora).

I progetti non più finanziati dai POR trovano copertura con le risorse FSC assegnate con delibera Cipe n.43 del 2020 (di cui 249,10 milioni di euro di nuova assegnazione e 0,9 milioni di economie di risorse FSC) e inclusi appunto nel PSC.

Il valore complessivo del PSC della Regione Emilia-Romagna, in base a quella che è la strategia di riferimento e di monitoraggio, è pari a **595,12** milioni di euro, attribuite in base al periodo di programmazione seguente:

Tavola 2. Risorse complessive del PSC della Regione Emilia-Romagna

Programmazione	Risorse assegnate
periodo 2000-2006	148,90 milioni di euro
periodo 2007-2013	127,52 milioni di euro
periodo 2014-2020	318,70 milioni di euro

la Regione ha comunicato al Dipartimento per le politiche di coesione e all’Agenzia per la coesione la chiusura delle operazioni di assestamento e la conseguente prima validazione Tavole PSC.

In data 15 ottobre 2021 si è tenuto il Comitato di Sorveglianza, istituito con delibera di giunta regionale n. 1225 del 26/07/2021 con la quale si è proceduti all’approvazione delle tavole dettagliate PSC (con aree tematiche; settori di intervento; importi; obiettivi; indicatori) (Tavola 3).

Con delibera del CIPESS n.14/2024 si è proceduti al definanziamento di 3 interventi del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna a causa del mancato conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) entro il 31 dicembre 2022. Agli interventi definanziati erano destinate risorse FSC pari a 1.044.555 milioni di euro.

Tavola 4. Sezione ordinaria del PSC, dotazione finanziaria per area tematica e settore d'intervento

Area tematica	Settore di intervento	Parte PSC Chiusa (€)	Parte PSC Attiva (€)	Totale complessivo PSC (€)	Risorse definanziate (Delibera Cipess n.14/2024)	Totale PSC al 31 dicembre 2023 comprensivo di definanziamenti
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	3.089.498	0	3.089.498	-	3.089.498
	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	4.531.444	0	4.531.444	-	4.531.444
Totale		7.620.942	0	7.620.942	-	7.620.942
02-DIGITALIZZAZIONE	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	5.746.101	3.500.000	9.246.101	-	9.246.101
Totale		5.746.101	3.500.000	9.246.101	-	9.246.101
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	526.146	0	526.146	-	526.146
Totale		526.146	0	526.146	-	526.146
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	31.611.895	0	31.611.895	-	31.611.895
	05.02-RISORSE IDRICHE	26.899.333	2.698.979	29.598.312	-	29.598.312
Totale		58.511.229	2.698.979	61.210.208	-	61.210.208
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	3.100.970	3.000.000	6.100.970	-	6.100.970
	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	2.434.987	1.940.024	4.875.011	500.000	4.375.011
Totale		5.535.957	4.940.024	10.975.981	500.000	10.475.981
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	86.308.285	800.000	87.108.285	-	87.108.285
	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	99.496.328	0	99.496.328	-	99.496.328
	07.05-MOBILITÀ URBANA	1.834.314	0	1.834.314	-	1.834.314
	07.06-LOGISTICA	1.500.000	0	1.500.000	-	1.500.000
Totale		189.138.928	800.000	189.938.928	-	189.938.928
08-RIQUALIFICAZIONE E URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	16.025.495	20.383.434	36.953.484	544.555	36.408.929
Totale		16.025.495	20.383.434	36.953.484	544.555	36.408.929
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	6.548.000	20.932.000	27.480.000	-	27.480.000
Totale		6.548.000	20.932.000	27.480.000	-	27.480.000
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	499.215	668.988	1.168.204	-	1.168.204
Totale		499.215	668.988	1.168.204	-	1.168.204
Totale complessivo		290.152.018	53.923.426	345.120.000	1.044.555	344.075.445

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) ¹

¹ Nella tavola non è stata inserita la rimodulazione delle risorse di assistenza tecnica che il Comitato di sorveglianza del PSC ha approvato nella seduta del 14 giugno 2024

La Tavola 4 presenta l'aggiornamento del PSC attivo e chiuso per la sezione ordinaria, comprendendo sia la ricognizione delle OGV e delle aree tematiche effettuata con il Dipartimento della coesione (DipCoes) ad agosto 2023, propedeutica alla sottoscrizione dell'Accordo per la coesione per le risorse FSC 2021-2027 ed anche le variazioni intervenute con delibera del CIPESS n.14/2024, che ha defanziato nr.3 interventi del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna a causa del mancato conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) entro il 31 dicembre 2022. A questi interventi erano destinate risorse FSC pari a 1.044.555 milioni di euro.

Per un maggiore dettaglio rispetto alle variazioni nelle diverse programmazioni, vedere il capitolo 3 sullo stato di attuazione del PSC, nonché l'appendice contenente la lista completa dei progetti del PSC Parte Chiusa.

Tavola 5. sezione speciale del PSC, dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'interesse

SETTORI DI INTERVENTO	AREA TEMATICA		
	Parte PSC Attiva	Parte PSC Chiusa	Totale PSC sezione speciale 2
01 - RICERCA E INNOVAZIONE			
01.01 RICERCA E SVILUPPO	32.040.779€		32.040.779€
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	3.146.916€		3.146.916€
Totale	35.187.695€		35.187.695€
02 – DIGITALIZZAZIONE			
02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE	19.000.000€		19.000.000€
Totale	19.000.000€		19.000.000€
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE			
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	39.582.000€		39.582.000€
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	6.298.179€		6.298.179€
totale	45.880.179€		45.880.179€
04 – ENERGIA			
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	31.837.350€		31.837.350€
Totale	31.837.350€		31.837.350€
06 – CULTURA			
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	49.667.890€		49.667.890€
	49.667.890€		49.667.890€
07- TRASPORTI E MOBILITA'			
07.05 MOBILITA' URBANA	8.426.887€		8.426.887€
	8.426.887€		8.426.887€
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'			
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	39.192.113€	5.100.354€	44.292.467€
Totale	39.192.113€	5.100.354€	44.292.467€
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	11.024.833€	4.682.700€	15.707.533€

Totale	11.024.833€	4.682.700€	15.707.533€
TOTALE	240.216.947€	9.783.054€	250.000.000€

3. Autorità responsabile, organismo di certificazione e governance del piano

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1567 del 11/10/2021 è stato preso atto della nomina di Autorità Responsabile del PSC il Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni e successivamente condiviso durante la prima seduta del Comitato di Sorveglianza del PSC tenutasi in data 15 ottobre 2021.

L'Autorità Responsabile coordina tutte le attività connesse all'attuazione del Piano conformemente alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021 recante la disciplina dei Piani di Sviluppo e Coesione.

L'Organismo di Certificazione (OdC) del PSC, è identificato nel Direttore pro tempore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) individuato con Delibera di Giunta regionale n. 2148/2018.

AGREA, per la Regione Emilia-Romagna, è l'autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari del PSC; le modalità di gestione della certificazione per ottenere il trasferimento delle risorse FSC sono regolate dal SIGECO, redatto in conformità con le "Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014- 2020" del 4 maggio 2017 adottate dal Nucleo di Verifica e Controllo – Settore "Autorità di audit e verifiche" (di seguito, NUVEC SAV) –, definitivamente approvato con Atto dirigenziale n. 23640 del 20/12/2019 a seguito del rapporto definitivo della verifica preliminare di adeguatezza del Si.Ge.Co del Piano Operativo territoriale FSC 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna trasmesso dal NUVEC con nota prot. AICT 20410 del 17-12-2.

Il Comitato di Sorveglianza del PSC Emilia-Romagna quale organismo di controllo del Piano introdotto dalla Delibera Cipess n.2/2021 è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1225 del 26/07/2021 e convocato per la prima seduta il 15 ottobre 2021.

Tavola 6. Governance del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna

Autorità Responsabile	Francesco Raphael Frieri Direttore Generale DG Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
Comitato di Sorveglianza	Istituito con del. DGR N. 1225 del 26/07/2021
Organismo di Certificazione	Agrea, definito con DGR n.2143/2018
SiGeCo	Approvato con Atto dirigenziale n. 9124 Del 08/05/2024

3. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC (PROGRAMMAZIONE 2000-2006/2007-2013, 2014-2020)

Il suddetto paragrafo nel rappresentare lo stato di avanzamento delle tre diverse programmazioni (2000-2006 e 2007-2013, 2014-2020) confluite nel PSC mette in evidenza per area tematica il numero dei progetti conclusi, le risorse già utilizzate per ciascun settore di intervento, i corrispondenti importi finanziari e lo stato di avanzamento economico rispetto a impegni e pagamenti. Il tutto con lo scopo di fornire un quadro delle risorse già utilizzate o ancora da utilizzare, distinguendo tra la parte del **PSC** cosiddetto **Attivo** e la parte del **PSC Chiuso**.

La relazione tiene conto delle indicazioni riportate nelle linee guida elaborate dall'Agenzia per la coesione per la definizione dei Sistemi di gestione e Controllo del PSC e nello specifico con riferimento all'allegato C 'Contenuti della relazione finale di chiusura parziale'.

3.1 Sezione A – Programmazione 2000-2006

Programmazione	Ex Accordi di Programma Quadro 2000/2006
Data di riferimento del monitoraggio	31 dicembre 2023

Si prende ora in esame lo stato di attuazione procedurale con riferimento agli Accordi di Programma Quadro (APQ), relativamente ai progetti e alle iniziative messe in atto nel ciclo di programmazione delle risorse FSC 2000-2006.

L'Intesa Istituzionale di Programma, ai sensi della Legge 662/1996 sottoscritta il 22 marzo del 2000 tra la Regione Emilia-Romagna e il Governo, quale strumento di attuazione della politica regionale nazionale, ha avuto come finalità il perseguimento dell'obiettivo strategico di "contribuire allo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna", creando "un sistema territoriale regionale competitivo alla scala globale e dotato di capacità riproduttive e innovative sul piano sociale, culturale ed ambientale". L'Intesa è stata attuata tramite il ricorso agli Accordi di Programma Quadro e finanziata attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC, ex FAS, Fondo Aree Sottoutilizzate) oltre che con risorse regionali, degli enti locali, di privati e risorse dello Stato.

Nella tavola n.7 sono rappresentati i dati validati del PSC al 31.12.2023 suddivisi nelle nuove aree tematiche in base all'avanzamento procedurale dell'intervento (PSC ATTIVO o CHIUSO).

Per il ciclo di programmazione considerato, tutti i progetti sono stati chiusi (165) corrispondenti al totale delle risorse assegnate 148.900.000 milioni di euro. Le Economie dei progetti completati ammontano a 494.506,09 euro.

A seguito la tabella descrittiva con i dati estrapolati al 31/12/2023 dal sistema di monitoraggio SGP.

Tavola 7. Dati di avanzamento delle risorse assegnate per il ciclo di programmazione 2000/2006 per area tematica, 2023

AREA TEMATICA	PSC ATTIVO		PSC CHIUSO		Economie	
	Numero interventi	Risorse (€) relative a interventi in corso	Numero interventi	Risorse (€) relative a interventi completati	Numero interventi	Economie (€)
01-RICERCA E INNOVAZIONE	-	-	6	3.089.498,21	-	-
	-	-	4	4.531.444,49	-	-
01-RICERCA E INNOVAZIONE Totale	-	-	10	7.620.942,70	-	-
02-DIGITALIZZAZIONE	-	-	6	5.746.101,72	-	-
02-DIGITALIZZAZIONE Totale	-	-	6	5.746.101,72	-	-
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	-	-	2	526.146,79	-	-
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE Totale	-	-	2	526.146,79	-	-
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	-	-	21	11.210.208,67	-	-
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI Totale	-	-	21	11.210.208,67	-	-
	-	-	122	84602779,26	2	494.506,09
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	-	-	1	35.000.000,00	-	-
	-	-	2	1.199.314,77	-	-
07-TRASPORTI E MOBILITÀ Totale	-	-	125	120.802.094,03	2	494.506,09
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	-	-	1	2.500.000,00	-	-
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA Totale	-	-	1	2.500.000,00	-	-
Totale complessivo	-	-	165	148.405.493,91	2	494.506,09

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP)

3.2 Sezione B – Programmazione 2007-2013

Programmazione	EX Programma attuativo regionale (PAR FSC) 2007-2013
Data di riferimento del monitoraggio	31 dicembre 2023

In questa sezione sono presi in esame i dati sullo stato di attuazione della programmazione FSC 2007-13 ricompresi in due distinti strumenti di programmazione:

- Il Programma Attuativo Regionale FSC 2007-13;
- Programma di interventi per le scuole danneggiate dagli eventi sismici e interventi in materia di sicurezza idraulica e ripristino di manufatti ed impianti danneggiati dal sisma (P.TO 1.3 Delibera CIPE N.79/2012);

Il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Emilia-Romagna per il 2007-2013 è stato approvato dalla Giunta Regionale nel 2008². Il CIPE con delibera n. 11 del 6 marzo 2009³, ai sensi della delibera CIPE n. 166/2007, ha provveduto alla presa d'atto.

Il piano finanziario del PAR FSC ha subito nel corso degli anni delle notevoli riduzioni. A quelle disposte dalle delibere CIPE n. 01/2009 e n. 01/2011 (circa 45 milioni di euro) si sono aggiunte, nel corso del 2015, le riduzioni operate in attuazione del decreto-legge n. 95/2012, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014, della Legge di Stabilità 2014 e del decreto-legge n. 66/2014, pari a circa 183 milioni di euro.

In considerazione delle riduzioni di cui sopra, il quadro finanziario definitivo del Programma si è attestata su 77,209 milioni di euro⁴. A seguito di ciò alcuni interventi inseriti nel quadro programmatico sono poi risultati privi di copertura finanziaria e pertanto eliminati dal Programma.

Con le risorse provenienti dalle economie FSC determinatesi negli anni precedenti con Delibera di Giunta regionale n. 1264/2019 è stato ammesso a finanziamento l'intervento ERPT07 - Manutenzione e risanamento complesso ex Enaoli Lido degli Estensi.

Nel corso del 2020 si è svolta l'istruttoria tecnica coordinata congiuntamente da Dpcoe-Nuvasp e ACT-Nuvec e svolta in collaborazione con MEG-RGS-IGRUE ai sensi dell'art.44 del DL n.34/2019 e s.m.i. a supporto anche dell'Accordo "Stato-Regione" per la parte relativa alle risorse FSC, riferite ai diversi cicli di programmazione. Per effetto di tale ricognizione, il quadro complessivo relativo al 2007-2013 ammonta complessivamente a 76,72 milioni di euro, al netto delle risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera CIPE n. 97/2017 per 0,33 Milioni di euro e per le risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 0,19 Milioni di euro.

Nella programmazione 2007-13 sono ricomprese anche le risorse relative al Programma per interventi per le scuole danneggiate dagli eventi sismici e interventi in materia di sicurezza idraulica e ripristino di manufatti ed impianti danneggiati dal sisma a valere sulle risorse della Delibera CIPE N.79/2012 (P.TO 1.3)

La Delibera Cipe n.79 del 2012 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli "obiettivi di servizio" e riparto delle risorse residue" ed in particolare, quanto previsto dal punto 1.3, assegna una quota di 50 milioni di

² Delibera di Giunta regionale n. 1251 del 28/07/2008.

³ Pubblicata nella G.U. n. 156 dell'8 luglio 2009.

⁴ L'aggiornamento del quadro finanziario del PAR è stato di fatto approvato con DGR n. 247/2016.

euro a titolo di contributo di solidarietà, al finanziamento di interventi per le scuole danneggiate dagli eventi sismici nella regione Emilia-Romagna, con onere posto a carico delle amministrazioni interessate agli «Obiettivi di servizio» in misura proporzionale alle singole quote di riparto dell'importo complessivo di 705.409.952 euro (tabella 3) come previsto nel parere della Conferenza Stato-regioni del 6 giugno 2012.

In data 8 ottobre 2015 è stata trasmessa nota a firma del Presidente della Giunta regionale, in qualità di Commissario delegato, una prima informativa per l'attuazione del percorso finalizzato al finanziamento di interventi per le scuole danneggiate dal sisma unitamente ad una proposta di rimodulazione di una quota parte delle risorse da destinare appunto ad interventi in materia di sicurezza idraulica.

Nell'ambito delle risorse 2007-2013 è ricompreso altresì il contributo programmato nel recente Comitato di Sorveglianza del PSC tenutosi in data 15/10/2021 e al contributo aggiuntivo di solidarietà ceduto dalla Regione Molise (LR n.24/2012) per Programma Ricostruzione Sisma 2012.

Le economie rilevate su questo ciclo di programmazione sono pari a 190.604,99 € come indicato nella tabella sottostante.

Tavola 8. Dati di avanzamento delle risorse assegnate per il ciclo di programmazione 2007/2013 per area tematica, 2023

Area tematica	PSC ATTIVO		PSC CHIUSO		Economie	
	Numero interventi	Risorse (€) relative a interventi in corso	Numero interventi	Risorse (€) relative a interventi completati	Numero interventi	Economie (€)
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1	2.698.979,01	37	47.301.020,99		
06-CULTURA			3	3.100.970,71		
07-TRASPORTI E MOBILITÀ			4	66.631.328,81		
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA			11	6.389.327,20	1	99.157,46
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA			3	407.768,39	1	91.447,53
Totale complessivo	1	2.698.979,01	58	123.830.416,10	2	190.604,99

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP)

Per tutte le aree tematiche gli interventi sono stati conclusi ad eccezione di quella dell'ambiente e risorse naturali. In questa area tematica non è ancora stato concluso il progetto Canale diversivo di Cavezzo (CLP ERSI09 – CUP E81H13000770002) con un finanziamento FSC pari a 2.698.979,01 di euro che presenta impegni per 1.932.206,47 e pagamenti per 1.923.173,02; è in corso il collaudo dell'opera.

L'area tematica ambiente e risorse naturali comprende 38 interventi per un contributo FSC totale assegnato pari a 50 milioni di euro.

3.3 Sezione C – Programmazione 2014-2020

Con la delibera n.76 del 7 agosto 2017 il Cipe ha destinato alla Regione Emilia-Romagna, a completamento dei Programmi operativi ministeriali, 55 milioni di euro per l'attuazione di interventi strategici in materia di edilizia scolastica e universitaria, qualificazione di impianti sportivi, valorizzazione delle sedi di spettacolo, dei beni e del patrimonio culturale. Questi interventi costituiscono il Piano operativo della Regione Emilia-Romagna.

A queste risorse per la programmazione 2014-2020 si aggiungono 13,7 milioni di euro messi a disposizione con l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 e 0,8 milioni di euro relative al contributo aggiuntivo di solidarietà ceduto dalla Regione Molise (LR n.24/2012) per Programma Ricostruzione Sisma 2012.

Pertanto, il totale di risorse per il periodo di programmazione 2014-2020 ammonta a 69,5 milioni di euro.

Con delibera del CIPESS n.14/2024 si è proceduto al definanziamento di alcuni interventi del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna a causa del mancato conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) entro il 31 dicembre 2022.

Gli interventi definanziati per un importo totale di 1.044.555 sono i seguenti:

- Teatro del Gusto Maria Pedrini (CUP H52C17000000006) con riferimento all'area tematica della 06-Cultura per un importo pari a 500.000 euro afferente alla programmazione 2014-2020;
- Riqualificazione dei campi da tennis e calcetto (CUP F73E18000010006) con riferimento all'area tematica 08-riqualificazione urbana e spazi pubblici per un importo pari a 90.055 euro afferente alla programmazione 2014-2020;
- Struttura polivalente presso il Centro Sportivo I maggio (CUP G49B18000030006) con riferimento all'area tematica 08-riqualificazione urbana per un importo pari a 454.500 euro afferente alla programmazione 2014-2020

Tavola 9. Dati di avanzamento delle risorse assegnate per il ciclo di programmazione 2014/2020 per area tematica, 2023

Area tematica	PSC ATTIVO		impegni FSC (€)	Pagamenti FSC (€)	PSC CHIUSO		TOTALI PSC (€)	Risorse del Cipes 14/2024		TOTALI PSC programmazione 14/20 al 31 dic 2023	Costo pubblico complessivo (€) (31/12/2023)
	Numero interventi	Risorse (€) relative a interventi in corso			Numero interventi	Risorse (€) relative a interventi completati		Numero interventi defianziati	Risorse (€) relative a interventi defianziati		
02-DIGITALIZZAZIONE	1	3.500.000,00	-	-	-	0,00	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00
06-CULTURA	9	4.940.024,02	4.804.906,70	2.061.331,48	23	2.434.987,26	7.875.011,28	1	500.000,00	7.375.011,28	18.783.289,51
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	1	800.000,00	797.643,08	486.454,88	2	1.211.000,00	2.011.000,00			2.011.000,00	3.206.000,00
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	51	20.383.434,56	13.882.953,12	9.343.150,79	40	7.037.010,44	27.965.000,00	2	544.555,00	27.382.645,00	98.379.903,86
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11	20.932.000,00	12.702.227,48	8.351.229,82	5	6.548.000,00	27.480.000,00	-	-	27.480.000,00	70.732.004,35
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVE	1	668.988,71	668.988,71	0	-	-	668.988,71	-	-	706.788,72	706.788,72
Totale complessivo	74	51.224.447,30	32.894.519,10	20.242.166,97	70	17.230.997,70	69.500.000,00	3	1.044.555,00	68.455.445,00	195.307.986,44

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP)

4. Quadro delle economie

Come da ricognizione richiesta dal Capo Dipartimento per la Coesione con nota DPCOE-0003859-P-08/06/2023 ad Oggetto "Avvio dei Tavoli tecnici per il coordinamento istituzionale della politica di coesione finalizzato alla sottoscrizione di Accordi Governo-Regioni, il quadro delle economie a valere su tutta la programmazione del PSC ammonta a euro 685.111,00 a valere sul PSC sezione ordinaria.

Il riscontro alla ricognizione è stato inviato con protocollo n. 0765466.U del 28 luglio 2023 ad integrazione del precedente Prot. n. 0652392.U del 5 luglio 2023.

5. Valutazione

Il Programma FSC della Regione Emilia-Romagna prevede che le attività di valutazione siano svolte in raccordo con il Piano Unico della Valutazione per la Politica Regionale Unitaria, approvato in allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) e secondo le modalità previste dallo stesso Piano. Prevede altresì che le stesse attività siano realizzate con il supporto del Nucleo regionale di Valutazione Investimenti Pubblici, nonché finanziate tramite le risorse per l'assistenza tecnica individuate dal Piano Unico di valutazione a valere sul programma FSC.

Nel corso della fine del 2023 si è attivato tramite Arter, in collaborazione con il Nucleo regionale di valutazione degli investimenti pubblici una analisi valutativa di un pacchetto di progetti conclusi della precedente programmazione 2014-2020 così come era stato come presentato ed approvato nella prima seduta del CDS del 15 ottobre 2021. Si sottolinea che la valutazione si svolge attraverso interviste sulle best practices alle amministrazioni beneficiarie coinvolte (personale degli uffici tecnici, rappresentanti locali) soprattutto nel merito della fruizione da parte della popolazione locale del progetto stesso. La focalizzazione è sugli impianti sportivi e sulle strutture del culturale riqualificate o costruite ex novo tramite anche le risorse FSC.

6. Sorveglianza

Il Comitato di sorveglianza del PSC (in sostituzione del precedente Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo) è stato istituito dalla Giunta regionale con delibera n. 1225 del 26 luglio 2021 su proposta del Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, per svolgere le funzioni di sorveglianza e attuazione del PSC.

Esso è composto da membri con funzione deliberativa e membri con funzione consultiva, ai sensi della delibera Cipess quadro. Nello specifico, i membri deliberativi sono:

Membri deliberativi del Comitato di sorveglianza

- Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato – Presidente (Presidente del Comitato di Sorveglianza);
- Il Direttore della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzione - Autorità di gestione (Autorità responsabile del Piano);
- Un rappresentante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione;

- Un rappresentante per il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGRUE;
- Un rappresentante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
- Un rappresentante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- Un rappresentante per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali;
- Un rappresentante per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale;
- Un rappresentante del Ministero per l'innovazione e la transizione digitale;
- Il Responsabile della Direzione Generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese, individuata come responsabile nell'attuazione degli interventi del Piano;
- Il Responsabile della Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente;
- Un rappresentante per la Direzione generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese – Autorità di Gestione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo e Autorità di Gestione del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

I membri consultivi sono rappresentati dal partenariato economico e sociale del territorio regionale, le amministrazioni provinciali, alcune strutture regionali.

Le attività del Comitato si concentrano nel favorire la corretta ed efficace esecuzione del programma, attraverso l'esame dei risultati dell'esecuzione in riferimento agli obiettivi prefissati; alla formulazione di proposte e alla valutazione di proposte di riprogrammazione degli interventi avanzate.

Nel corso del 2023, in data 6 maggio è stata trasmessa la nota a firma del Presidente, relativa alla procedura di scritta, ai sensi dell'art.3 e 4 del Regolamento, del Comitato di sorveglianza del PSC.

In tale occasione si è presentata la Relazione Annuale di Attuazione relativa al monitoraggio dell'anno 2021 e si è preso atto dell'aggiornamento del "Sistema di Controllo e Gestione del piano Sviluppo e Coesione dell'Emilia-Romagna" e dei suoi allegati, ai sensi del punto 5 della Del. Cipess n. 2/2021, approvato con atto dirigenziale n.6553/2022.

7. Attività di monitoraggio

Le attività di monitoraggio riguardano essenzialmente il supporto alle direzioni generali coinvolte nell'attuazione dei progetti a valere sulle risorse FSC (ed ex FAS) in merito all'aggiornamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti. Più nello specifico l'autorità di gestione dei programmi FSC detiene la centralità del processo, effettua la prevalidazione dei dati e la successiva validazione alla banca dati unitaria.

Il Piano sviluppo e coesione della Regione Emilia-Romagna è registrato con codice PSCEMILROMAGNA.

In continuità con le precedenti programmazioni FSC la Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio degli interventi afferenti al PSC è adottato il Sistema Informativo Gestione Progetti (in breve anche SGP), sviluppato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

La raccolta e l'inserimento dei dati viene effettuata attraverso l'utilizzo di specifica **scheda-progetto** conforme al protocollo unitario di colloquio definito dall'IGRUE. Il soggetto attuatore responsabile del progetto provvede alla compilazione periodica ed all'invio dell'apposita scheda al Responsabile

dell'Intervento. I dati presenti nella scheda aggiornano lo stato di avanzamento degli impegni, dei pagamenti e delle attività previste dal crono-programma procedurale del singolo progetto.

I dati relativi ai progetti FSC sono poi inviati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) di IGRUE sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

8. Attività di controllo

Il sistema dei controlli nell'ambito dell'attuazione degli interventi afferenti alla programmazione 14/20 è disciplinato dal Sistema di Gestione e controllo approvato con atto dirigenziale n. 9124/2024 (versione II). Il sistema individua le procedure da seguire e le attività di coordinamento nella realizzazione dei controlli di primo livello, ossia i controlli da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni unitamente alla descrizione delle modalità di esecuzione riguardanti i controlli di secondo livello.

I controlli di primo livello sono organizzati e realizzati dai singoli Responsabili delle Linee di azione/area tematica rappresentati dalle DG regionali competenti per materia e ricomprendono sia gli interventi a regia regionale che a titolarità regionale. I controlli vertono sul rispetto dell'ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa e sulla effettiva e regolare esecuzione delle operazioni. Si articolano poi in verifiche amministrative e di sistema, effettuate su base documentale per tutti i progetti finanziati e verifiche in loco, eseguite sia in fase di realizzazione che in fase di conclusione, su una parte delle operazioni selezionate a campione.

9. Assistenza tecnica

Le attività di assistenza tecnica - ed in generale di coordinamento nell'ambito della gestione e attuazione degli interventi - sono state organizzate e gestite dalla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.

Per le attività di monitoraggio l'Autorità Responsabile si avvale del supporto della propria società in house Arter S. cons.pa. tramite attività affidate tramite il Piano delle Attività approvato di anno in anno. Nel 2023 l'assistenza tecnica è stata pianificata tramite Delibera di Giunta regionale.

10. Informazione e pubblicità

La Regione aggiorna sul sito internet [Piano Sviluppo e Coesione \(PSC\) — Fondi europei e cooperazione internazionale \(regione.emilia-romagna.it\)](https://www.regione.emilia-romagna.it) la sezione "Monitoraggio e report sullo stato di avanzamento" prevedendo così la pubblicazione bimestrale dello stato di avanzamento del PSC, con approfondimenti all'avanzamento fisico e procedurale degli interventi

11. Progetti esemplari

Come riportato nelle precedenti pubblicazioni si elencano i progetti esemplari già oggetto di approfondimento nelle relazioni annuali di attuazione pubblicate sul sito del FSC regionale degli anni precedenti:

- ERIS24. Palestra Morandi Castelvetro di Modena (CUP: C33E18000030006), Comune di Castelvetro Di Modena;
- ERVS21. Teatro Comunale "Carlo Zampighi" (CUP: G83F18000046006), Comune di Galeata;
- ERQU11. Intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo di via Curiel – realizzazione "wellness park" inclusivo (CUP: H92H22000090006), Comune di Gambettola;
- ERES07. Edificazione di nuove palestre scolastiche previa Demolizione di fabbricati del demanio militare (CUP: D37B16000020003), e sistemazione delle aree esterne nel territorio del comune di Piacenza;
- ERIS05. lavori di recupero funzionale e ristrutturazione Edilizia dell'impianto sportivo dedicato all'attività delle bocce a Ceretolo (CUP: F86H18000070006), Comune di Casalecchio di Reno

APPENDICE: LISTA PROGETTI CONCLUSI

Codice locale progetto	CUP	Titolo Progetto	AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Stato di attuazione	RISORSE FSC € ASSEGNATE	Costo pubblico complessivo (31/12/2023)
1MISEEMITRTR1	F21H91000000008	Nuovo Nodo Intermodale Di Interscambio Tra Le Linee AV/AC Milano-Bologna, La Linea Ferroviaria Reggio Emilia - Guastalla E Le Linee Di Trasporto Urbano In Localita Mancasale	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	Completato	35.000.000,00	35.000.000,00
1MISEEMIRCRC/01	E14B05000010001	Progetto Di Ricerca Finalizzato All'abbattimento Del Particolato Nei Motori Diesel - li Fase	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Completato	1.165.672,40	1.165.672,40
1MISEEMIRCRC/02	E24B05000010001	Programma Di Ricerca Per La Gestione E Il Riutilizzo Dei Sedimenti Litoranei	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Completato	491.441,25	491.441,25
1MISEEMIRDRI01	E81D06000080001	Laboratorio Per Lo Studio Della Turbolenza 'Ciclope'	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	Completato	611.565,00	611.565,00
1MISEEMIRDRI02	E66106000020001	Programma Di Ricerca E Trasferimento Tecnologico Per L'innovazione Nel Settore Nautico 'Nautilus'	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Completato	691.570,33	691.570,33
1MISEEMIRERK02	E66107000010001	Studio E Ricerca Per La Definizione Di Un Sistema Di Gestione Della Sacca Di Goro In Grado Di Garantire La Sostenibilita' Ambientale E La Sostenibilita' Socio-Economica Dell'attivitv' Produttiva	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Completato	100.000,00	100.000,00
1MISEEMIRERK04	E61H09000000001	Sostegno Allo Sviluppo Dei Laboratori Di Ricerca Nei Campi Della Nautica E Dell'energia Del Tecnopolo Di Ravenna	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	Completato	2.900.000,00	3.705.000,00
1MISEEMIRJFE02/B	J69D05000040002	Risezionamento Sistema Dei Canali Sublagunari Nella Sacca Di Goro	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	454.949,75	454.949,75
1MISEEMIRJFE09	E64H04000100001	Accordo Di Programma Con CADF Per La Costruzione Di Condotta Fognaria In Via Corlo E Potenziamento Raccolta Acque Meteoriche Via Stazione Saletta	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	77.468,53	77.468,53
1MISEEMIRJFE10	J96J03000060005	Adeguamento Fognatura Scolo Sud - Copparo	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	194.968,80	226.718,21
1MISEEMIRJFE13	H89D03000070002	Piano Di Gestione Ed Opere Di Ripristino Morfologico Ed Idraulico Del Psic E ZPS 'Valli Di Comacchio' IT4060002' - Manutenzione Straordinaria	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	537.998,74	571.854,11
1MISEEMIRJFE14	E81D04000000001	Piano Di Gestione Ed Opere Di Ripristino Morfologico Ed Idraulico Del Psic E ZPS 'Valli Di Comacchio' IT4060002' - Opere Di Adduzione E Circolazione Idraulica	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	1.344.933,37	1.344.933,37
1MISEEMIRJPR01	E34H04000150001	Opere Di Prevenzione E Minimizzazione Di Calamita Idrogeologiche Connesse Al Sistema Fognario Depurativo Della VAL PARMOSSA	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	1.202.366,88	1.202.366,88
1MISEEMIRJPR02	E64H04000140001	Opere Di Prevenzione E Minimizzazione Di Calamita Idrogeologiche Connesse Al Sistema Fognario Depurativo Della VAL TERMINA	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	270.460,70	270.460,70
1MISEEMIRJPR03	E34H04000140001	Risanamento Igienico Sanitario Area Del Prosciutto - Allacci Al Collettore Val Parmossa In Varie Localit	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	667.069,41	667.069,41
1MISEEMIRJPR05	E84H04000110001	Risanamento Ambientale Territorio Comunale Dorsale Val Baganza Loc. Borsano, Vigolone, Ramiano, Ravarano, Giarale Ed Altre	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	224.677,16	224.677,16
1MISEEMIRKFE02	E88B05000010001	Piano Di Gestione E Opere Di Ripristino Morfologico Ed Idraulico Del SIC E ZPS - Valli Di Comacchio - IT406002 - Lavori Di Ristrutturazione Della Chiavica Valle Fattibello - Logonovo	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	1.348.059,88	1.348.059,88
1MISEEMIRKFE03	E81D05000020001	Piano Di Gestione E Opere Di Ripristino Morfologico Ed Idraulico Del SIC E ZPS - Valli Di Comacchio - IT406002 - Lavori Di Ripristino Della Circolazione Idraulica Del Sublagunare Fattibello Nord	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	556.182,33	556.182,33
1MISEEMIRURQ1	C88D05000120006	Pru Marina Centro: Centro Servizi	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	2.500.000,00	2.500.000,00
1MISEEMIRYLAG03	J13C07000040002	Costruzione Condotta Fognaria In Via G. Matteotti	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	271.824,69	271.824,69
1MISEEMIRYRER01	E68G07000030001	Consolidamento Del Manufatto Di Regolazione Idraulica Tra La Sacca Di Goro E Il Po Di Goro	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	1.077.617,20	1.077.617,20
1MISEEMIRYRER02	E68G07000040001	Ripristino Dell'officiosit Idraulica Della Sacca Di Goro	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	599.996,04	599.996,04
1MISEEMIRYRER03	E68G09000020001	Riqualificazione Ambientale E Funzionale Della Valle Di Gorino In Sacca Di Goro Mediante Scavo Di Canali Sublagunari, Ricostruzione Di Dossi E Barene E Ripristino Di Manufatti Idraulici	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	998.966,89	998.966,89

1MISEEMIRYRER04	E68G09000030001	Riqualificazione Ambientale E Funzionale Delle Foci Del Po Di Volano In Sacca Di Goro Mediante Scavo Di Canali Sublagunari E Ricostruzione Di Dossi E Barene	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	988.380,24	988.380,24
1MISEEMISIFE01/SI/B	E44H05000170001	Attivazione Di Servizi Infrastrutturali Nel Basso Ferrarese	02- DIGITALIZZAZIONE	02.02- CONNETTIVITÀ DIGITALE	Completato	1.263.600,00	1.263.600,00
1MISEEMISKS01A	E24C06000020001	Servizi A Larga Banda Per L'integrazione Di Comunita' Montane Nella Regione Emilia- Romagna: Realizzazione Delle Infrastrutture Per La Distribuzione Di Servizi A Banda Larga A Cittadini, Liberi Professionisti Ed Imprese, In Alcuni Comuni A Rischio Di Digital Divide. Stralcio Bologna	02- DIGITALIZZAZIONE	02.02- CONNETTIVITÀ DIGITALE	Completato	158.795,00	158.795,00
1MISEEMISKS01B	E54H07000250001	Servizi A Larga Banda Per L'integrazione Di Comunita' Montane Nella Regione Emilia- Romagna: Realizzazione Delle Infrastrutture Per La Distribuzione Di Servizi A Banda Larga A Cittadini, Liberi Professionisti Ed Imprese, In Alcuni Comuni A Rischio Di Digital Divide. Stralcio Bologna Stralcio Piacenza	02- DIGITALIZZAZIONE	02.02- CONNETTIVITÀ DIGITALE	Completato	100.000,00	100.000,00
1MISEEMISLFC01/R	E81E05000060001	Ampliamento E Razionalizzazione Della Struttura Fieristica Della Moia	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Completato	61.723,16	121.438,10
1MISEEMISLFC02/R	E11E05000060001	Ampliamento E Modernizzazione Del Mattatoio Comunale	03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	Completato	464.423,63	663.517,77
1MISEEMISLFC04/R	E47H05000650001	Lavori Di Manutenzione Straordinaria Di Alcune Strade Comunali E Vicinali Di Uso Pubblico	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05-MOBILITÀ URBANA	Completato	373.031,86	556.670,66
1MISEEMIVSRER05	D61B02000060002	SS.586 Di Val d'Aveto - Lavori Urgenti Per La Sistemazione Della Pendice A Monte Della Sede Stradale E Per La Stabilizzazione Degli Ammassi Rocciosi Pericolanti Al Km 4+600 E Per La Sistemazione Della Frana Al Km 4+800 (Loc. Lagoscuro)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	2.429.413,25	2.429.413,25
1MISEEMIVSRER06	C53D02000000002	SS.513 Di Val d'Enza - Rettifica Altimetrica Della Traversa Interna Dell'abitato Di Vetto d'Enza (RE)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	288.699,22	288.699,22
1MISEEMIVSRER07	C81B04000380001	SS.513 Di Val d'Enza - Progetto Razionalizzazione E Ammodernamento Variante Sottopasso Ferroviario A Ciano d'Enza Dal Km 25+865 Al Km 25+970	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.546.778,52	1.546.778,52
1MISEEMIVSRER08	C54E02000060002	Progetto Di Ampliamento E Razionalizzazione Dell'incrocio Tra La Sp.57 Di Val Di Lonza E La Ss.513 Di Val D'enza	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	634.490,13	634.490,13
1MISEEMIVSRER09	C51B02000100002	Variante Alla Sp.57 Di Val Di Lonza - Tratto Vetto-Ramiseto - Razionalizzazione Del Tratto In Comune Di Vetto D'enza	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	492.221,15	492.221,15
1MISEEMIVSRER10	C51B02000080002	Variante Alla Sp.57 Di Val Di Lonza - Tratto Vetto-Ramiseto - Costruzione Del Nuovo Ponte Sul Torrente Atticola In Localita' Laticola In Comune Di Vetto D'enza	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.009.300,90	1.009.300,90
1MISEEMIVSRER11	G11B02000130001	Ex Ss 9 Ter 'Del Rabbi' - Lavori Per Il Miglioramento Della Viabilità Fra Il Km 34+000 E Il Km 34+280 In Comune Di Premilcuore	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	722.475,20	722.475,20
1MISEEMIVSRER12	G94E02000000003	Ex Ss 310 'Del Bidente' - Ammodernamento In Sede Del Tratto Compreso Fra Localita' Gualdo (Comune Di Meldola) E Localita' Prugneto (Comune Di Civitella Di Romagna)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	3.169.494,65	3.944.180,00
1MISEEMIVSRER13	D71B05000010005	Potenziamento Viabilità Di Accesso Nuovo Polo Ospedaliero Del Basso Ferrarese - Realizzazione Nuovo Ponte Baccarini E Del Primo Tratto Di Circonvallazione Sud-Est Codigoro	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	2.582.284,50	3.838.517,28
1MISEEMIVSRER14	J28I04000020002	Potenziamento Nuova Viabilità Di Accesso Nuovo Polo Ospedaliero Basso Ferrarese - Rete Viaria Provinciale - Lotto A	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	3.215.344,54	3.215.344,54
1MISEEMIVSRER15	D81B03000140006	Potenziamento Viabilità Di Accesso Nuovo Polo Ospedaliero Basso Ferrarese - Realizzazione Nuovo Ponte San Pietro	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.032.913,80	1.904.524,59
1MISEEMIVSRER16	J26G01000010002	Viabilità Provinciale Di Accesso Al Nuovo Polo Ospedaliero Basso Ferrarese - Valle Oppio	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	5.693.937,31	6.190.257,83
1MISEEMIVSRER17	J28I03000020002	Potenziamento Nuova Viabilità Di Accesso Nuovo Polo Ospedaliero Basso Ferrarese - Rete Viaria Provinciale - Lotto B	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	543.954,08	543.954,08
1MISEEMIVSRER18	J26G02000010002	Potenziamento Nuova Viabilità Di Accesso Nuovo Polo Ospedaliero Basso Ferrarese - Rete Viaria Provinciale - Lotto C	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.342.787,90	1.529.754,46
1MISEEMIVSRER19	J26G02000020002	Potenziamento Nuova Viabilità Di Accesso Nuovo Polo Ospedaliero Basso Ferrarese - Rete Viaria Provinciale - Lotto D	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	539.877,44	539.877,44
1MISEEMIVTBOO1	C68E04000000002	Consolidamento Di Tratti Stradali Esistenti, Realizzazione Di Nuovi Tratti E Di Raccordo E Rotonda Alla Viabilità Esistente Per La Formazione Di Una Infrastruttura Viaria A Servizio Della Dislocazione Di Servizi Tecnologico-Manutentivi Del Comune E Della Provincia	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	516.058,70	516.058,70
1MISEEMIVTFE01	E11B03000110005	Costruzione Di Rotatoria Fra Via Wagner E Via Fabbri Di Ferrara	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	173.004,34	359.286,73

1MISEEMIVTFE02A	J97H03000690011	Lavori Di Manutenzione Straordinaria Sede Stradale Cesta-Cologna- Manutenzione Straordinaria Strade : Vie In Coccanile	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	141.046,36	141.046,36
1MISEEMIVTFE02B	J97H03000690021	Lavori Di Manutenzione Straordinaria Sede Stradale Cesta-Cologna- Costruzione Nuova Condotta Fognaria Per Captazione Acque Meteoriche	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	32.400,00	32.400,00
1MISEEMIVTFE02C	J97H03000690031	Lavori Di Manutenzione Straordinaria Sede Stradale Cesta-Cologna- Assetto Urbano 2A Stralcio	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	31.278,80	31.278,80
1MISEEMIVTFE03	J97H03000700001	Lavori Di Manutenzione Straordinaria Viabilita' Frazioni: Via Casal Del Lupo (Sabbioncello-S.Vittore), Via Lanternazza E Zaffo (Brazzolo), Via Cimitero (Fossalta)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	271.605,02	273.352,49
1MISEEMIVTFE04	E97H03000310001	Manutenzione Straordinaria Via Mulinetto - Brazzolo	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	42.339,17	42.339,17
1MISEEMIVTFE06	E97H03000320001	Lavori Di Realizzazione Progetto Urbano Coccanile - Cesta	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	59.083,91	59.083,91
1MISEEMIVTFE07	E97H03000330001	Interventi Infrastrutturali Frazioni Del Comune Di Copparo	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	106.673,28	120.007,44
1MISEEMIVTFE08	E91B03000000001	Comune Di Copparo: Urbanizzazione Aree Produttive - Via Primicello (Nuova Viabilita' Per Estendimento Area Produttiva)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	354.000,00	404.690,38
1MISEEMIVTRA01	E71B03000010008	Realizzazione Interventi Idonei A Regolare La Velocita' - Impianto Semaforico Centro Storico Di Fognano	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	50.089,05	73.766,48
1MISEEMIVTRA02	E81B03000100005	Costruzione Di Rotatoria Nell'intersezione Fra Via Romea Nord E Via E.Mattei Di Ravenna	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	248.472,44	514.834,89
1MISEEMIVTRE01/A	E67H03000100001	Riqualificazione E Messa In Sicurezza Infrastrutture Viarie Nel Comune Di Castelnovo Nea Monti - Riqualificazione Area Artigianale	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	80.000,00	154.937,07
1MISEEMIVTRE01/B	E67H03000110001	Riqualificazione E Messa In Sicurezza Infrastrutture Viarie Nel Comune Di Castelnovo Nea Monti - Riqualificazione E Istallazione Impianto Di Illuminazione	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	200.000,00	206.582,76
1MISEEMIVTRE01/C	E67H03000120001	Riqualificazione E Messa In Sicurezza Infrastrutture Viarie Nel Comune Di Castelnovo Nea Monti - Riqualificazione Urbana	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	138.000,00	361.519,83
1MISEEMIVTRE01/D	E67H03000130001	Riqualificazione E Messa In Sicurezza Infrastrutture Viarie Nel Comune Di Castelnovo Nea Monti - Rifacimento Manto Stradale Delle Frazioni.	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	200.000,00	258.228,45
1MISEEMIVUFC01/V	G54E05000010001	Ex S.S. 71 'Umbro Casentino'. Riqualificazione Del Tratto Compreso Fra L'innesto Con La S.P. 137 'Tiberina' Ed Il 'Passo Dei Mandrioli'	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	846.000,00	846.000,00
1MISEEMIVUFC02/V	G24E05000010001	EX S.S. 310 'Del Bidente'. Riqualificazione Del Tratto Compreso Fra Le Localit 'Corniole' E 'Campigna'	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	878.799,71	878.799,71
1MISEEMIVUFE01/V	C37H04000180004	Manutenzione Straordinaria E Messa In Sicurezza Viabilit Aree Ob. 2 'Basso Argentano'. Primo Stralcio	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	247.228,39	247.228,39
1MISEEMIVUFE02Va	C37H05000660001	Manutenzione Straordinaria E Messa In Sicurezza Viabilit Aree Ob.2 'Basso Argentano'. Secondo Stralcio - Lotto 1	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	473.455,68	473.455,68
1MISEEMIVUFE02Vb	C37H05000660011	Manutenzione Straordinaria E Messa In Sicurezza Viabilit Aree Ob.2 'Basso Argentano'. Secondo Stralcio - Lotto 2	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	322.000,00	322.000,00
1MISEEMIVUFE03/V	C37H05000030001	Manutenzione Straordinaria E Messa In Sicurezza Viabilit Aree Ob.2 'Basso Argentano'. Terzo Stralcio.	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	209.999,50	209.999,50
1MISEEMIVUFE04/V	C33D04000020004	Rifacimento Ponte Stradale Scolo Parata - Via Gorizia In Bando - Argenta	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	155.000,00	155.000,00
1MISEEMIVUFE05/V	J97H05000020001	Messa In Sicurezza Viabilit Rurale Aree Ob.2. Comuni Di Copparo, Formignano, Tresigallo	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	372.067,46	372.067,46
1MISEEMIVUFE06/V	J28I04000020002	Potenziamento Della Viabilit Di Accesso Al Nuovo Polo Ospedaliero Del Basso Ferrarese - Lotto A - Opere Di Completamento	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	399.851,52	399.851,52
1MISEEMIVUFE07/V	J28I03000020002	Potenziamento Della Viabilit Di Accesso Al Nuovo Polo Ospedaliero Del Basso Ferrarese - Lotto B - Opere Di Completamento	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	75.747,12	75.747,12
1MISEEMIVURA01/V	C31B04000230002	Circonvallazione Nord - Via Romea Nord/Via Delle Industrie - (4Astralcio)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	2.582.000,00	4.516.975,19
1MISEEMIVVTAI01	G11B03000250002	Razionalizzazione E Messa In Sicurezza Della Ex Ss 9 Ter Del Rabbi In Localita' Ponte Fantella	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	4.097.714,27	4.097.714,27
1MISEEMIVVTAI02	B71B06000530002	Lavori Di Collegamento Via Ferraresi Con Tangenziale Ovest	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.934.312,88	1.934.312,88

1MISEEMIVXSAI02	G44E06000170002	S.P. 40 Badia-S.Paola: Adeguamento E Messa In Sicurezza Del Tratto Cento - Santa Paola - Fondo Valle Rubicone In Comune Di Roncofreddo	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	900.000,00	900.000,00
1MISEEMIVXSAI03	C61B07000100002	Asse Val D'enza: Variante Alla Sp513r In Comune Di Canossa - Primo Stralcio Tratto Da Rio Vico A Via Carbonizzo	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	990.061,10	990.061,10
1MISEEMIVXSAI04	D37H07000050005	Intervento Di Miglioramento E Rettifica Stradale In Localita' Ponte Groppo Sulla Sp665r Massese.	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	2.916.996,61	2.996.914,32
1MISEEMIVXSAI05a	H51B08000070002	Opere Di Messa In Sicurezza Del Collegamento Fra La Strada Statale N. 45 Di Val Trebbia E L'abitato Di Travo - Lotto 1	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	298.700,00	298.700,00
1MISEEMIVXSAI05b	H51B08000080002	Opere Di Messa In Sicurezza Del Collegamento Fra La Strada Statale N. 45 Di Val Trebbia E L'abitato Di Travo - Lotto 2	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	206.000,00	206.000,00
1MISEEMIVXSAI05c	H51B08000090002	Opere Di Messa In Sicurezza Del Collegamento Fra La Strada Statale N. 45 Di Val Trebbia E L'abitato Di Travo - Lotto 3	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	165.903,32	165.903,32
1MISEEMIVXSAI06	G57H08000900001	Ex Ss.324 Riqualficazione Ed Adeguamento Normativo Ponti E Manufatti	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	842.016,02	842.016,02
1MISEEMIVXSAI07	J74E06000060002	Razionalizzazione E Messa In Sicurezza Con Eliminazione Punti Critici Lungo La Ex Ss N.302 Brisighellese (3a Lotto)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.132.415,47	1.132.415,47
1MISEEMIVXSAI08	J74E06000060002	Razionalizzazione E Messa In Sicurezza Con Eliminazione Di Punti Critici Lungo La Ex Ss N.302 Brisighellese (1a Lotto - 2a Stralcio)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	582.284,50	582.284,50
1MISEEMIVXSAI09	D97H08000330002	Manutenzione Straordinaria E Messa In Sicurezza Della Viabilita' Locale In Portomaggiore	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	249.961,82	249.961,82
1MISEEMIVXSAI10	J27H07000140006	Lavori Di Messa In Sicurezza Delle Strade Della Viabilita' Locale	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	244.188,76	244.188,76
1MISEEMIVXSAI11b	J41B06000560005	Lavori Di Realizzazione Di Una Pista Ciclabile Fra Voghiera E Gualdo - Lotto 2	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	246.807,99	318.622,94
1MISEEMIVXSAI12	C97H07000500001	Manutenzione Straordinaria Viabilita' Comunale - Messa In Sicurezza Tratte Stradali Extraurbane Di Jolanda Di Savoia	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	249.888,25	249.888,25
1MISEEMIVXSAI13	C97H06000640001	Varie Strade Comunali In Area Ob.2 'Basso Argentano' - Lavori Di Consolidamento E Messa In Sicurezza	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	299.830,48	299.830,48
1MISEEMIVXSAI15	F47H08000650004	Messa In Sicurezza Viabilita' Loc. Bosco	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	300.000,00	915.000,00
1MISEEMIVXSAI16	D57H08000550006	Interventi Di Messa In Sicurezza Strade - Trattati Stradali In Lido Di Spina	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	295.710,34	394.280,45
1MISEEMIVXSAI18	B67H07000720001	Riqualficazione E Messa In Sicurezza Viabilita' Di Accesso Al Porto Vecchio	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	204.147,61	204.147,61
1MISEEMIVXSAI20	I71B07000090001	Programma Unitario Regionale Di Messa In Sicurezza Del Sistema Viario Locale - Nuova Pista Ciclabile Di Collegamento Fra Le Localita' Di Rovereto E Di Ponte Arzana	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	220.195,66	220.195,66
1MISEEMIVXSAI21	D47H07000580001	Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Messa In Sicurezza Della Strada Comunale 'Localita' Diavolo' In Codigoro	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	240.622,40	240.622,40
1MISEEMIVXSAI24	J67H07000640001	Manutenzione Straordinaria E Messa In Sicurezza Viabilita' Locale	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	298.056,24	298.056,24
1MISEEMIVXSAI27	J97H06000440001	Manutenzione Straordinaria E Messa In Sicurezza Viabilita' Rurale - Via Argine Naviglio E Strade Delle Frazioni - 1a E 2a Lotto. Manutenzione Straordinaria - 2a Lotto - Strade Via V. Faccini, Via Punta, Via P. Boccati	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	210.515,57	210.515,57
1MISEEMIVXSAI28	E41I07000070001	Azioni Finalizzate All'efficace Raggiungimento Degli Obiettivi Degli Accordi Di Programma Quadro E Alla Loro Integrazione Con La Programmazione Regionale.	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	86.786,36	86.786,36
1MISEEMIVYQAI01	C34E05000100001	Consolidamento, Ristrutturazione E Messa In Sicurezza Viabilita' Aree Ob.2 'Basso Argentano'	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	600.000,00	600.000,00
1MISEEMIVYQAI04	F71B06000210001	Messa In Sicurezza Della Circolazione Stradale Con Costruzione Di Un Tratto Di Strada In Localita' Di Bosco Mesola (Fe)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	600.000,00	688.000,00
1MISEEMIVYQAI05	C81B01000390012	Viabilita' Perimetrale Area D4 Bassette Sud 2a Stralcio	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	609.853,97	609.853,97
1MISEEMIVYQAI06	C81B04000310002	Rotatoria Ss 67 Via Trieste E Rotatoria Ss.67 Intermedia E Parcheggio Scambiatore Via Trieste	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.874.649,60	1.923.651,13

1MISEEMIVYQAI07	J31B05000290002	Lavori Di Ripristino Di Interventi Franosì: - Lungo La Ex Ss N.302 Brisighellese Ravennate Su Altri Tratti Di Ss.Pp. Della 2a Sezione Di Faenza - Lungo La Ex Ss N. 306 Casolana Riolese Su Altri Tratti Della 2a Sezione Di Faenza - Lungo Tratti Vari Della Sp N.65 Torranello Della 2a Sezione Di Faenza.	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	704.195,42	704.195,42
1MISEEMIVYQAI10	J74E05000000002	Razionalizzazione E Messa In Sicurezza Con Eliminazione Punti Critici Lungo La Ex Ss. 302 Brisighellese (1a Lotto - 1a Stralcio)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.165.438,45	673.160,08
1MISEEMIVYQAI11	J94E05000000002	Razionalizzazione E Messa In Sicurezza Con Eliminazione Punti Critici Lungo La Ex Ss. 306 Casolana (1a Lotto - 1a Stralcio)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.330.344,00	1.330.344,00
1MISEEMIVYQAI14	G24E06000050002	Ex Ss N.310 'Del Bidente'. Ristrutturazione Del Tratto Compreso Fra Località Corniolo E Berleta	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.914.999,93	1.914.999,93
1MISEEMIVYQAI15	G87H06000350002	Ex Ss N.71 'Umbro Casentino Romagnola': Riqualficazione Del Tratto Ricadente Nei Comuni Di Sarsina, S.Piero In Bagno E Verghereto	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.863.675,55	2.837.779,61
1MISEEMIVYQAI16	G27H05000360002	EX SS N. 71 'UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA' -AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - II STRALCIO	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	3.077.471,03	3.077.471,03
1MISEEMIVYQAI17	F94E05000070002	Rifacimento Ai Fini Della Sicurezza Del Ponte Sul Canale Fontana (Rosta) Lungo La Strada Comunale Noveglia-Osacca	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	179.167,52	179.167,52
1MISEEMIVYQAI18	E41I05000030001	Azioni Finalizzate All'efficace Raggiungimento Degli Obiettivi Degli Apq E Alla Loro Integrazione Con La Programmazione Regionale	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	85.000,00	85.000,00
1MISEEMIVYQAI3a1	J97H05000770001	Manutenzione E Messa In Sicurezza Viabilità Rurale - Via Argine Naviglio E Strade Delle Frazioni - 1a E 2a Lotto. Manutenzione Straordinaria Via Guarda, Via Punta, Percorso Ciclabile Via Com.Le Per Ponte San Pietro, Via Naviglio, Via Tagliapietra, Via Foschiera, Via San Venanzio E Via Vigara - I Lotto - I Stralcio - Lavori Di Manutenzione Straordinaria Di Via Guarda A Copparo	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	95.249,41	95.249,41
1MISEEMIVYQAI3a2	J97H05000780001	Manutenzione E Messa In Sicurezza Viabilità Rurale-V.Argine Naviglio E Strade Frazioni - 1a E 2a Lotto. Manutenzione Straordinaria V. Guarda,V. Punta, Percorso Ciclabile V.Com.Le Per Ponte S.Pietro,V.Naviglio,V. Tagliapietra,V. Foschiera,V.San Venanzio E V.Vigara-I Lotto-ii Stralcio-Lavori Di Manutenzione E Messa In Sicurezza Viabilità Strade V.P.Boccati E V.Prov.Per Cologna In Coccanelle	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	84.173,21	84.173,21
1MISEEMIVYQAI3a3	J97H05000790001	Manutenzione E Messa In Sicurezza Viabilità Rurale-V.Argine Naviglio E Strade Delle Frazioni-1a E 2a Lotto.Manutenzione Straordinaria V. Guarda,V.Punta, Percorso Ciclabile V.Com.Le Per Ponte San Pietro,V.Naviglio,V.Tagliapietra,V. Foschiera,V. S.Venanzio E V.Vigara-I Lotto-iii Stralcio-Manut.Straord. Percorso Ciclabile V.Com.Le Per Ponte S.Pietro,V.Naviglio,V.Tagliapietra,V Foschiera,V.S.Venanzio	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	146.098,40	146.098,40
1MISEEMIVZVAI01	D47H07000200002	Risezionamento Della S.P. 523r Del Colle Di Cento Croci Al Km 1+400 A Berceto	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	147.881,06	147.881,06
1MISEEMIVZVAI02	D17H07000260002	Sp 28 Di Varsi - Allargamento Del Ponte Vetrioni Sul Torrente Ceno	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	119.928,52	119.928,52
1MISEEMIVZVAI03	D27H07000250002	Sp 359r - Messa In Sicurezza Intersezione Sp 359r Di Salsomaggiore E Bardi Al Km 62+000 E Sp 21 Di Bardi - Borgotaro	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	237.556,57	237.556,57
1MISEEMIVZVAI04	D27H07000240002	Risezionamento Della Sp 359r Di Salsomaggiore E Bardi Al Km 60+350 A Bardi	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	89.999,80	89.999,80
1MISEEMIVZVAI06	D47H07000110005	S.P. 665r Massese, Miglioramento Ed Adeguamento Funzionale - 1a Stralcio 2a Lotto (Riqualfica Funzionale In Loc. Case Bodria)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	549.260,42	549.260,42
1MISEEMIVZVAI07	D47H07000110005	S.P. 665r Massese, Miglioramento Ed Adeguamento Funzionale - 3a Lotto (Riqualfica In Loc. Ca' Rozzi)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	250.000,00	250.000,00
1MISEEMIVZVAI08	G74E07000070002	Sp 20 Tramazzo - Marzeno: Ammodernamento Del Tratto Compreso Fra Le Località Fregiolo E Ca' Penetola In Comune Di Modigliana	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	2.797.646,99	2.797.646,99
1MISEEMIVZVAI09	G17H07000340002	Ex Ss 71 Umbro Casentino: Riqualficazione Dell'arteria Nell'attraversamento Di Alcuni Centri Abitati	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.493.729,39	1.493.729,39
1MISEEMIVZVAI11	H53D07000180001	Interventi Di Bonifica E Manutenzione Straordinaria Sulle Strade Comunali Del Territorio Del Comune Di Brisighella	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	250.000,00	250.397,40
1MISEEMIVZVAI12	G27H07000530001	Ex Ss 610: Riqualficazione Ed Adeguamento Normativo Del Ponte Sul Rio Del Monte Al Km 56+510 Della Sp 610 'Selice-Montanara'	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	298.432,19	298.432,19
1MISEEMIVZVAI13	G27H07000540001	Ex Ss 610: Riqualficazione Ed Adeguamento Normativo Del Ponte Sul Torrente Santerno Al Km 59+127 Della Sp 610 'Selice-Montanara'	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	499.967,00	499.967,00
1MISEEMIVZVAI14	G77H07000700001	Ex Ss 623: Riqualficazione Ed Adeguamento Normativo Ponti E Manufatti	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	399.502,47	399.502,47

1MISEEMIVZVAI15	G17H07000650001	Ex Ss 325: Adeguamento E Consolidamento Del Muro Di Sottoscarpa Al Km 26+500 Della Sp 325 'Val Di Setta'	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	199.985,57	199.985,57
1MISEEMIVZVAI16	G77H07000710001	Ex Ss 325: Riqualificazione Ed Adeguamento Normativo Del Ponte Sul Rio Dei Casoni Al Km 32+935 Della Sp 325 'Val Di Setta'	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	349.937,39	349.937,39
1MISEEMIVZVAI17a	C97H07000110001	Varie Strade E Ponti In Aree Ob.2 'Basso Argentano' - Messa In Sicurezza E Consolidamento - Programma 2006 - 1a Stralcio	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	256.620,00	256.620,00
1MISEEMIVZVAI17b	C97H07000120001	Varie Strade E Ponti In Aree Ob.2 'Basso Argentano' - Messa In Sicurezza E Consolidamento - Programma 2006 - 2a Stralcio	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	443.379,98	443.379,98
1MISEEMIVZVAI19	D97H07000410005	Interventi Di Manutenzione Straordinaria E Messa In Sicurezza Viabilit Extraurbana	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	700.000,00	701.623,26
1MISEEMIVZVAI20	E41106000010001	Azioni Finalizzate All'efficace Raggiungimento Degli Obiettivi Degli App E Alla Loro Integrazione Con La Programmazione Regionale	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	85.000,00	85.000,00
1MISEEMIVZVAI28	G54E08000130002	Ex-SS71 Umbro-Casentinese-Romagnola: Ammodernamento E Messa In Sicurezza	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.800.000,00	1.800.000,00
1MISEERAU01	F31B13000320006	Citt' Storica A Territorio Comunale Avalorizzazione Percorsi Museali E Riqualificazione Spazio Urbano	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	1.902.531,09	2.717.901,56
1MISEERAU02	D93D13000830004	Recupero E Riqualificazione Di Piazza Roma	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	1.000.000,00	1.596.112,31
1MISEERAU04	C61B08000060004	Riqualificazione Urbanistica Casalborsetti Collegamento Centro Abitato Porto Turistico. Ponte Mobile Pedonale-Ciclabile Sul Canale Destra Reno	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05-MOBILITÀ URBANA	Completato	635.000,00	1.435.306,30
1MISEERAU05	E35C14000060006	Recupero E Riqualificazione Della Chiesa Del Carmine	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	Completato	2.739.359,81	3.652.479,75
1MISEERAU06	D13G12000110004	Foro Annonario. Palazzo Comunale: Intervento Di Restauro E Risanamento Conservativo - Riorganizzazione Interna Degli Spazi- li Lotto	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	446.996,73	1.090.600,14
1MISEERAU08	I94E08000010004	Lavori Di Recupero Della Sacrestia, Consolidamento E Restauro Degli Affreschi Della Chiesa Di Santa Maria Delle Grazie	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	280.545,70	280.545,72
1MISEERAU09	I99D09000130004	Realizzazione Del Caffè Letterario In Piazzale Bertozzi - la E lia Stralcio	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	261.918,10	436.530,24
1MISEERAU10	I91B10000170004	Riqualificazione Di Strada Imbriani - Tratto Compreso Fra Piazzale Picelli E Brogo Parente	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	197.162,00	328.603,26
1MISEERAU12	C64B08000080004	Complesso Museale San Domenico - Forlì - Ricostruzione Del Portico E Della Loggia Del la Chiostro	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	Completato	300.000,00	901.993,37
1MISEERES03	G98D19000280002	Ristrutturazione Istituto Tecnico Industriale IPSIA F.Corni	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	Completato	222.000,00	222.000,00
1MISEERES05	D91E17000100002	P.Le San Sepolcro Parma 3*Ampliamento Liceo Sanvitale	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	Completato	2.022.000,00	2.022.000,00
1MISEERES07	D37B16000020003	Liceo Classico Melchiorre Gioia -Piacenza	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	Completato	1.484.000,00	4.000.000,00
1MISEERES08	J61E16000320002	Istituto Prof. Statale Olivetti-Callegari	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	Completato	1.670.000,00	1.670.000,00
1MISEERES11	C44H16000590002	Iis Scappi Sede Coordinata Valsamoggia	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	Completato	1.150.000,00	1.150.000,00

1MISEERIS01	C87I18000000002	Ristrutturazionepalafuno	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	304.321,94	495.544,89
1MISEERIS04	I47B17000170004	Realizzazione Di Una Nuova Palestra Polivalente	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	184.800,00	700.000,00
1MISEERIS05	F86H18000070006	Ristrutturazione Edificio Ad Uso Gioco Bocce	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	82.000,00	328.000,00
1MISEERIS06	H75E17000020006	Intervento Palestra Scolastica Medie G. Simoni	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	400.000,00	1.665.000,00
1MISEERIS07	G12E18000000004	Campo Sportivo Comunale Castiglione Dei Pepoli	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	88.000,00	128.000,00
1MISEERIS08	E62H17000480004	Palestra Polivalente Palayuri - Ristrutturazione Spogliatoi	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	125.000,00	500.000,00
1MISEERIS10	D91E16000310004	Ristrutturazione Ed Ampliamento Dellapiscina Comunale Centro Sportivo "Zardi Di Portomaggiore	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	484.610,00	895.388,15
1MISEERIS15	H13E18000100002	Impianto Sportivo "Brusati" Sito In Santa Sofia	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	194.875,72	309.012,05
1MISEERIS17	G82H17000090007	Trasformazione Campo Da Calcio In Terreno Naturale Con Erba Sintetica	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	224.599,08	454.961,80
1MISEERIS21	D74B10000300002	Polo Natatorio Di Pavullo	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	156.415,10	3.731.951,50
1MISEERIS28	G35G18000010002	Miglioramento Sismico Degli Impianti Sportivi Posti Nel Comune Di Guiglia	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	283.340,96	420.772,80
1MISEERIS32	I81E16000000002	Lavori Di Ampliamento Impainto Sportivo Con Campo Da Calcio A 11	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	303.415,79	1.180.000,00
1MISEERIS35	H65B17000020004	Campo Vecchio Impianto Ludico, Pista Polivalente E Campi In Erba	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	190.654,21	428.000,00
1MISEERIS36	H74J17000030004	Riqualificazione Impianti Sportivi*Via Comune Di Fontevivo	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	50.000,00	215.000,00
1MISEERIS39	B69B18000000006	Nuovi Spogliatoi E Tribuna - Centro Sportivo Di Via Don Bosco	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	139.847,50	300.000,00
1MISEERIS41	E47D17000020006	Riqualificazione Della Piscina Estiva C/Ocentro Sportivo Comunale	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	75.000,00	150.000,00
1MISEERIS47	J28J13000020002	Palasport Bubani*Piazza Pancrazi N.3*Lavori Di Adeguamento	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	200.000,00	800.000,00
1MISEERIS50	I96C18000000006	Ristrutturazione Con Miglioramento Sismico Palestra Comunale	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	168.268,44	370.768,44

1MISEERIS52	G36J16000310004	Interventi Di Riqualificazione-Palestra E Campi Da Tennis	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	52.533,64	561.468,82
1MISEERIS53	E77117000100006	Miglioramento Sismico Ed Efficiantamento Energetico Polifunzionale Di Gualtieri	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	93.750,00	282.136,39
1MISEERIS55	F36H18000010006	Piscina Comunale Di Viale Dello Sport - Comune Di Novellara	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	325.600,00	702.307,38
1MISEERIS56	B39B18000060006	Polosportivo Stralcio 5	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	160.000,00	500.000,00
1MISEERIS57	G41H13000580004	Rifacimento Manto Di Copertura Pista Di Atletica - Correggio	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	100.000,00	400.000,00
1MISEERIS58	C62H17000200006	Palestra Polifunzionale - Via F.Lli Corradini	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	94.304,55	350.000,00
1MISEERIS59	D42H18000000004	Riqualificazione, Adeguamento Alle Normative Di Sicurezza -Bagnolo In Piano	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	120.000,00	470.000,00
1MISEERIS62	G64H16000720007	Manutenzione Impianto Sportivo - Stadio Calbi	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	191.026,97	1.116.835,14
1MISEERIS64	C93I17000010005	Centro Sportivo Rivabella - Rimini	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	168.815,56	1.195.999,20
1MISEERIS65	C48J18000030005	Circolo Tennis M. Casalboni - Santarcangelo Di Romagna	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	215.000,00	450.000,00
1MISEERIS67	I69B18000000006	Centro Sportivo - Vernasca	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	154.000,00	270.000,00
1MISEERIS68	F29B18000020006	Impianto Sportivo- Parco Urbano Del Nure- San Giorgiopiacentino	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	106.500,00	283.500,00
1MISEERIS69	H18B17000090006	Nuova Palestra - Cadelbosco Disopra	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	197.024,10	415.000,00
1MISEERIS70	G62F16000180002	Spogliatoi A Servizio Del Campo Da Calcio - Via Musolesi - Marzabotto	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	85.041,33	398.301,66
1MISEERMRO1	C40B08000000002	Fornitura Di N.12 Nuovi Convogli Elettrici A Cinque Casse, Monopiano, Bidirezionali, Per Il Trasporto Passeggeri , Tipo FLIRT ETR350	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	Completato	56.000.000,00	77.880.868,38
1MISEERPT05	J69D11000250004	Realizzazione Nuova Piazza Centrale Di Podenzano. 1A Stralcio	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	697.447,40	1.971.582,97
1MISEERPT07	J52H19000010002	Manutenzione E Risanamento Ex Enaoli Lido Degli Estensi	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	604.000,00	604.000,00
1MISEERRF02	C49D12000320002	Attrezzaggio Con SST-SCMT E Adeguamento IS (Escluse Tratte Di Confine Con La Rete Nazionale) Nelle Linee Della Rete Regionale: Casalecchio - Vignola, Attrezzaggio SCMT Delle Sedi Di Incrocio E Implementazione Apparat Centrali Computerizzati Multistazione (ACCM); Reggio Emilia-Ciano d'Enza, Posa Di Dorsale In Fibra Ottica E Fornitura ACCM	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	Completato	8.496.328,81	8.496.328,81

1MISEERRS01	G92J12000290003	Interventi Di Riparazione E Ripristino Con Miglioramento Sismico Del Complesso Scolastico IIS 'G. Bruno (Ex Fioravanti)'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	483.068,77	497.774,68
1MISEERRS02	H67E13000250002	Riparazione E Ripristino Con Miglioramento Sismico Della Palestra Delle Scuola Primaria 'Menotti'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	317.662,53	317.662,53
1MISEERRS04	C97E13000110009	Riparazione E Ripristino Con Miglioramento Sismico Della Scuola Dell'infanzia 'Cip E Ciop'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	807.745,89	1.707.017,89
1MISEERRS05	H76B12000010002	Riparazione E Ripristino Con Miglioramento Sismico Della Palestra Scolastica 'Giorgi'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	263.907,86	263.907,86
1MISEERRS06	D54C12000030004	Riparazione E Ripristino Con Miglioramento Sismico Della Scuola Primaria 'Ermanno Quaquarelli'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	3.188.805,70	5.299.851,52
1MISEERRS07	H71E14000060002	Riparazione E Ripristino Con Miglioramento Sismico Del Refettorio Della Scuola Primaria 'De Amicis'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	197.744,48	197.744,48
1MISEERRS08	I86E12000330002	Riparazione E Ripristino Con Miglioramento Sismico Della Palestra Della Scuola Elementare 'G. Rodari'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	92.408,90	92.408,90
1MISEERRS09	F37E12000430005	Riparazione E Ripristino Con Miglioramento Sismico Della Scuola Primaria 'G. Lodi' - Corpo Aule E Palestra	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	4.019.851,21	6.700.000,00
1MISEERRS12	F33H13000180006	Nuovo Polo Scolastico Di XII Morelli	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	1.973.800,00	3.910.576,22
1MISEERRS13	F34B13000380002	Plesso Scolastico Materna-Elementare Di Reno Centese	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	3.114.052,00	3.834.771,92
1MISEERRS15	B74B13000130002	Realizzazione Della Nuova Scuola Materna 'Aquilone'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	1.826.411,86	1.826.411,86
1MISEERRS16	J73H14000010009	Nuova Scuola Media 'Frassoni'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	3.935.884,07	3.160.898,01
1MISEERRS17	J79H12000460009	Palestra Nuova Scuola Media 'Frassoni'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	1.700.000,00	1.700.000,00
1MISEERRS18	F84E13000710006	Realizzazione Del Nuovo Asilo Nido Di Guastalla	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	1.897.032,67	3.297.979,63
1MISEERRS21	H63E12000100004	Lavori Di Ripristino Edeliminazione Delle Criticit Strutturali Per L'ottenimento Del Certificato Di Agibilit Provvisoria Ai Sensi Del D.L. 74/2012 E L. 122/2012 Della Palestra Posta In Sorbara, Piazza Dei Tigli	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	76.429,16	76.429,16
1MISEERSA01	C44B13000220007	Realizzazione Nuovo Planetario Nellaarea Dellaosservatorio Astronomico Universitario	06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	Completato	61.610,90	70.000,00
1MISEERSI01	G41E13000100002	Chiavica Emissaria San Siro: Ripristino Dei Portoni Vinciani	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	422.718,83	422.718,83
1MISEERSI02	G24B13000200002	Chiavica Emissaria Di Mondine: Nuova Chiavica	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	2.454.650,55	2.454.650,60
1MISEERSI03	G24B13000210002	Idrovora Di Mondine - Nuovo Impianto Irriguo	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	2.506.020,27	2.506.020,27

1MISEERSI04	G27B13000050002	Magazzino Di Mondine: Ripristino E Miglioramento Sismico	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	183.392,10	189.757,85
1MISEERSI05	G47E13000860007	Magazzino San Siro: Ripristino E Miglioramento Sismico	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	143.505,51	220.626,89
1MISEERSI06	G98F13000160002	Magazzino Idraulico Ca' De Frati: Ripristino E Miglioramento Sismico	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	42.740,00	42.740,00
1MISEERSI07	G97E13001620002	Ponte Stradale Sul Cavo Valtrina: Ripristino E Miglioramento Sismico	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	45.447,53	45.447,53
1MISEERSI08	E21H13000650002	Consolidamento E Risagomazione Spondale Del Canale Delle Pilastresi	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	950.266,03	950.266,03
1MISEERSI10	E71H13000790002	Canale Diversivo Di Burana: Ripristino E Consolidamento Spondale Nei Comuni Di San Felice Sul Panaro E Finale Emilia (MO)	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	756.684,23	756.684,23
1MISEERSI11	E83E14000010002	Canale Diversivo Di Burana: Ripristino E Consolidamento Spondale A Localit' Zalotta In Comune Di Mirandola (MO) A Primo Stralcio	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	654.949,08	654.949,08
1MISEERSI12	E24H14000220002	Consolidamento Bacino Di Calma - Impianto Santa Bianca	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	153.394,55	155.125,19
1MISEERSI13	E21H13000720002	Consolidamento Impianto Idrovorro Bondeno-Palata - Bacino Di Calma	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	198.292,00	198.292,00
1MISEERSI14	E71H13000800002	Ripristino E Consolidamento Spondale Del Dugale Zalotta, Cavo Vallicella E Dugale Ceresa	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	795.767,31	795.767,31
1MISEERSI15	E83E14000040002	Impianto Pluvirriguo Bottegone: Ripristino Rete Distribuzione	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	245.243,70	261.777,29
1MISEERSI16	E83E14000050002	Impianto Pluvirriguo Concordia Sud: Ripristino Rete Distribuzione	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	504.763,47	504.763,47
1MISEERSI17	G24B13000220002	Nodo Idraulico Di Mondine: Completamento Impianto Idrovorro	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	5.876.533,74	5.876.533,74
1MISEERTM01	G60A21000050002	Ponte Bailey*Via Dei Mulini*Ponte	07-TRASPORTI E MOBILITA'	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	211.000,00	211.000,00
1MISEERVS01	G55G1800002000 6	Teatro Comunale Palazzo Dolcini	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	Completato	38.128,15	100.000,00
1MISEERVS06	D93F18000020006	Teatro Comunale "Luciano Pavarotti"	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	Completato	342.718,30	779.661,61
1MISEERVS10	B42F15000220004	Teatro Rossini	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	Completato	212.173,65	569.983,60
1MISEERVS11	J12E17000160004	Teatro Sociale Di Luzzara	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	Completato	26.498,15	100.000,00
1MISEERVS12	C83F18000050004	Teatro Serra Di Quarto Raggio	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	Completato	13.000,00	66.000,00
1MISEERVS15	G76I18000480006	Teatro Comunale Di Riolo Terme	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	Completato	30.000,00	70.000,00
1MISEERVS18	D42H18000090004	Teatro Gian Andrea Dragoni	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	Completato	144.000,00	300.000,00
1MISEERVS22	G62E18000030006	Centro Culturale Polivalente	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	Completato	35.954,09	86.298,07
1MISEERVS23	F47J18000000009	Intervento Di Innovazione Tecnologica Nel Teatro Asioli	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	Completato	35.445,57	73.489,14
1MISEERVS25	E41D18000060009	Teatro Il Lavatoio	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	Completato	69.957,82	149.915,64
1MISEERVS27	H64G1800002000 4	Sala Polivalente Teatro Puntocom	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	Completato	21.496,00	53.740,00
1MISEERVS28	E33F18000050006	Teatro Municipale	06-CULTURA	06.02-ATTIVITA' CULTURALI	Completato	250.000,00	500.000,00

1MISEERVS29	B68F18000370006	Teatro Dante Alighieri	06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	Completato	136.810,00	732.000,00
1MISEERVS30	I94G18000010006	Teatro Comunale Di Rio Saliceto	06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	Completato	46.430,61	106.814,80
1MISEEMIRC05e	F72I15000590002	Green Lab Valley Prototype	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	Completato	329.939,74	430.000,00
1MISEEMIRC06e	E26D15002710008	Green Port - Tecnologie	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	Completato	689.939,75	1.380.000,00
1MISEEMIRCRC/04	E55E07000040008	Contratto Di Programma - S.C.A.R.L. - Programmi Di Ricerca Applicata	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Completato	315.941,39	511.249,08
1MISEEMIRDRI03	E75E06000020008	Programma Pluriennale Di Ricerca Di Base Nel Settore Agricolo - Contratto Di Programma Basso Ferrarese	01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	Completato	324.872,84	1.164.196,91
1MISEEMIRJPR06e	J32F07000020003	Adeguamento Rete Fognaria E Impianto Di Trattamento Bosco	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	88.216,32	128.216,32
1MISEEMIRJPR07e	F39I07000040003	Ripristino E Adeguamento Rete Fognaria	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	54.457,57	54.457,57
1MISEEMIRJPR08e	J89I06000040002	Ripristino E Adeguamento Rete Fognario	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	24.910,10	24.910,10
1MISEEMIRJPR09e	D43H07000050006	Impianto Di Depurazione Ghiare Di Berceto E Rete Fognarie	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	105.373,52	204.464,97
1MISEEMIRJPR10e	D83H07000240006	Adeguamento Depuratore Capoluogo E Reti Fognarie	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	Completato	121.330,53	177.030,53
1MISEEMISIFE01/SI/C13	CC0000000000003	Realizzazione Rete Privata Banda Larga Per La Pubblica Amministrazione - 2a Stralcio Strada	02-DIGITALIZZAZIONE	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	Completato	2.516.874,72	2.516.874,72
1MISEEMISWSY01	E44C07000030001	Servizio A Larga Banda Per L'integrazione Di Comunita' Montane Nella Regione Emilia Romagna Iii Fase.	02-DIGITALIZZAZIONE	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	Completato	256.608,00	256.608,00
1MISEEMISWSY02	E34C07000010003	Servizi A Larga Banda Per L'integrazione Di Comunita' Montane Nella Regione Emilia Romagna: Realizzazione Delle Infrastrutture Per La Distribuzione Di Servizi A Banda Larga A Cittadini, Liberi Professionisti Ed Imprese, In Alcuni Comuni A Rischio Di Digital Divide I Fase.	02-DIGITALIZZAZIONE	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	Completato	1.450.224,00	2.845.844,00
1MISEEMIVTFE11	E84E03000040001	Ristrutturazione Delle Principali Opere Di Urbanizzazione Del Centro Abitato - Viabilita'	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	317.621,00	317.621,00
1MISEEMIVTFE12	D41B04000120001	Costruzione Di Pista Ciclabile Finalizzata Alla Mobilita' Sostenibile Nei Centri Abitati Del Comune Di Berra	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05-MOBILITÀ URBANA	Completato	826.282,91	826.282,91
1MISEEMIVUBO02Va	D54E02000040001	Viabilit Comunale Finalizzata Alla Messa In Sicurezza Del Tratto Urbano Della S.P. 'Madolma' E Accessibilit Al Nuovo Ospedale Di Porretta Terme. Opere Di Completamento E Finitura. Lavori Per La Messa In Sicurezza Di Via Luigi Zagnoli - I Stralcio Funzionale.	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	160.000,00	160.000,00
1MISEEMIVUBO02Vb	D54E03000170001	Viabilit Comunale Finalizzata Alla Messa In Sicurezza Del Tratto Urbano Della S.P. 'Madolma' E Accessibilit Al Nuovo Ospedale Di Porretta Terme. Opere Di Completamento E Finitura. Lavori Per La Messa In Sicurezza Di Via Luigi Zagnoli - II Stralcio	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	330.000,00	330.000,00
1MISEEMIVUBO02Vc	D51B05000290001	Viabilit Comunale Finalizzata Alla Messa In Sicurezza Del Tratto Urbano Della S.P. 'Madolma' E Accessibilit Al Nuovo Ospedale Di Porretta Terme. Opere Di Completamento E Finitura. Lavori Per La Costruzione Della Strada Di Accesso Al Nuovo Comparto Ospedaliero E Residenziale In Loc. C Rossa. Il Stralcio Funzionale Alla Cantierabilit Dell'ospedale.	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	118.000,00	118.006,06
1MISEEMIVUBO02Vd	E11B05000510001	Viabilit Comunale Finalizzata Alla Messa In Sicurezza Del Tratto Urbano Della S.P. 'Madolma' E Accessibilit Al Nuovo Ospedale Di Porretta Terme. Opere Di Completamento E Finitura. Lavori Per La Messa In Sicurezza Della Strada Provinciale Madolma - Via Primo Maggio (Pubblica Illuminazione).	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	210.000,00	210.177,82
1MISEEMIVUBO01/V	D51B03000260001	Viabilit Comunale Finalizzata Alla Messa In Sicurezza Del Tratto Urbano Della S.P. 'Madolma' E Accessibilit Nuovo Ospedale Di Porretta Terme. 1A Stralcio :Costruzione Della Strada Di Accesso Al Nuovo Comparto Ospedaliero E Residenziale In Localit Carossa. Stralcio Funzionale Alla Cantierabilit Dell'ospedale.	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	215.000,00	216.429,01
1MISEEMIVXSAI01a	G97H070000460003	Messa In Sicurezza Della Sp N.4 'Del Bidente' Nei Comuni Di Galeata E Santa Sofia E Dei Centri Abitati Di Galeata, Pianetto E Santa Sofia - I Stralcio	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.400.000,00	1.400.000,00
1MISEEMIVXSAI14	E87H07000590001	Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Viabilita' Comunale Finalizzati Al Miglioramento Della Sicurezza Stradale	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	246.128,76	246.128,76

1MISEEMIVXSAI17	G51B07000240001	Intervento Di Messa In Sicurezza Viabilita' Locale: Realizzazione Di Pista Ciclabile In Fregio Alla S.P. 68 - Pista Ciclabile San Lorenzo	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	249.943,34	249.943,34
1MISEEMIVXSAI19	J76G07000540001	Riqualificazione Del Sistema Di Viabilita' Rurale - Area Ob.2 'Basso Ferrarese' Variante Sp 29 - Costruzione Circonvallazione - Completamento	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	216.978,40	216.978,40
1MISEEMIVXSAI22	H17H08000350001	Messa In Sicurezza Viabilita' Comunale - 'Via Copparo - Via Marabino'	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	243.467,83	243.467,83
1MISEEMIVXSAI23	D51B07000450002	Messa In Sicurezza Di Via Del Mare, Nel Tratto Da Via Canova Al Confine Comunale Di Tresigallo - Completamento Pista Ciclabile In Direzione Gherardi - 1a Stralcio	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	250.000,00	250.000,00
1MISEEMIVXSAI25	D17H07000670002	Riassetto E Messa In Sicurezza Delle Strade Principali Del Comune Di Berra	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	250.000,00	250.000,00
1MISEEMIVXSAI26	J37H07000530001	Lavori Di Messa In Sicurezza Viabilita' Comparto Via Fossa Circondaria (S.P. 68)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	250.000,00	700.000,00
1MISEEMIVXSAI29	J79J15000670003	SP 65 Toranello Km 4+050 - Consolidamento E Messa In Sicurezza Delle Scarpate Stradali In Frana Mediante Formazione Di Gabbionature	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	126.948,35	181.959,30
1MISEEMIVXSAI30	E21B17000070005	Interventi Di Risanamento E Manutenzione Straordinaria Sullesspp Dei Comuni Ricadenti In Area Obiettivo 2, Mediante Risorse FAS.	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	89.614,49	99.571,66
1MISEEMIVYQAI02	J69J05000140001	Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Messa In Sicurezza Strade Comunali - Via Marozzo, Via Tigli E Via S.Lorenzo	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	700.000,00	739.092,15
1MISEEMIVYQAI10bis	J53D11000690002	Lavori Di Completamento Dell'intervento Di Razionalizzazione E Messa In Sicurezza Con Eliminazione Punti Critici Lungo La Ex SS. 302 Brisighellese - 1A Lotto 1A Stralcio	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.326.839,92	1.674.879,10
1MISEEMIVYQAI19	E62H05000050004	Master Plan Economico Idrovia Ferrarese	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	72.619,34	145.238,68
1MISEEMIVZVAI18	J71B07000140001	Riqualificazione Del Sistema Di Viabilita' Rurale - Area Ob. 2 'Basso Ferrarese' Variante Sp 29 - Costruzione Circonvallazione	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	834.691,32	858.508,85
1MISEERAU03	J83D12000540002	Riqualificazione E Trasformazione Di Piazzale Europa Nel Centro Fisico Delparco Della Conoscenza, Innovazione, Creativit	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	428.494,54	2.995.193,84
1MISEERIS71	I46H18000000006	Riqualificazione Impianti Calcio - Loc.Trecasali	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	136.458,65	334.000,00
1MISEERQU22	J75B21000020004	Riqualificazione Ex Autostazione Nel Comune Di Finale Emilia	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	200.000,00	206.263,05
1MISEERRF03	F74H08000020008	Realizzazione Di Linea Trazione Elettrica, Telecomunicazione E Segnalamentoferroviario	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.06-LOGISTICA	Completato	1.500.000,00	6.800.000,00
1MISEERRS10	H69H13000030002	Realizzazione Della Nuova Scuola Primaria Di Solara	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	276.300,33	922.685,32
1MISEERRS11	C29H13000060004	Nuovo Plesso Scolastico Antisismico In Bondeno Capoluogo	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	2.945.113,33	4.667.396,84
1MISEERRS14	F34B13000690003	Nuovo Plesso Scolastico Per Scuola Dell'infanzia E Scuola Primaria 'C.Paltrinieri - U.Pizzoli'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	1.557.653,58	3.044.986,09
1MISEERRS20	I39H13000050004	Nuovo Polo Scolastico Scuola Primaria 'Carlo Rambaldi'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	1.493.385,75	2.345.332,77
1MISEERVS24	E31D18000040006	Teatro Malatesta	06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	Completato	75.000,00	150.000,00
1MISEEMIVXSAI31	C87H18000720005	Intervento Di Ripristino Della Viabilit Di Interesse Regionale Sulla S.P. 513R 'Di Val D'Enza' Al Km 52+470 In Comune Di Vetto.	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	77.000,00	120.580,00
1MISEERAT01	E39D12000270001	Attivita' Di Assistenza Tecnica, Sorveglianza Ed Informazione Del Par Fsc 2007-2013	12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	Completato	395.640,27	395.640,27

1MISEERAT02	E32J12000360001	Attività Di Supporto All'autorità Responsabile Del Fsc	12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	Completato	40.000,00	40.000,00
1MISEERAT03	E32J12000390001	Assistenza Tecnica All'autorità Di Certificazione Del Par Fsc 2007-2013	12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	Completato	63.575,65	63.575,65
1MISEERAU07	I93D08000100004	Riqualificazione E Sistemazione Di Borghi Storici Dell'oltretorrente: Borgo Bosazza E Vicolo Grossardi	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	248.592,50	416.070,27
1MISEERAU11	I99J09000010004	Riqualificazione Di Piazzale Bertozzi	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	420.796,60	701.327,72
1MISEERIS11	D57B16000550004	Impianto Sportivo Coperto Per Beachtennis E Palestre Fitness	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	212.000,00	600.000,00
1MISEERIS19	H86H18000010006	Lavori Di Manutenzione Del Centro Sportivo "Strocchi-Cavazzoni" Di Predappio	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	80.000,00	160.000,00
1MISEERIS24	C33E18000030006	Ampliamento Della Palestra "G. Morandi"	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	175.000,00	925.400,00
1MISEERIS30	H68B18000160004	Campo Sportivo Di Bomporto	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	293.325,00	1.143.368,08
1MISEERIS38	F56J17000440004	Campo Di Calcio Rivarolo*Miglioramento Impianto	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	95.000,00	133.583,63
1MISEERIS72	I37I18000000006	Riqualificazione Del Centro Sportivo Loc. Vidiciatico - Lizzano Belvedere	08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Completato	126.481,90	941.800,00
1MISEERIS19	B69H09000700009	Realizzazione Nuova Scuola Infanzia 'G. Rodari'	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	927.563,28	1.565.740,00
1MISEERTM03	D51B21003740002	Nuovo Ponte Carrabile Sul Canale Bayon	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	1.000.000,00	1.000.000,00
1MISEERVS02	I98E18000000004	Teatro Regio	06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	Completato	73.886,51	523.144,18
1MISEERVS05	I96I18000040007	Auditorium Niccolò Paganini	06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	Completato	42.729,10	166.822,75
1MISEERVS08	J87B18000010009	Adeguamento Funzionale E Riqualificazione Sala Verdi Teatro Ariosto E Dei Relativi Spazi Per Attività Di Spettacolo	06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	Completato	441.141,85	1.328.637,10
1MISEERVS09	C65I18000630006	Teatro Rasi	06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	Completato	200.000,00	400.000,00
1MISEERVS17	D59F18001110006	Sala Polivalente San Pietro	06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	Completato	36.495,81	72.991,62
1MISEERVS19	H22E18000010005	Sala Polivalente Cinema Arcadia	06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	Completato	53.646,65	197.959,39
1MISEERVS20	F79H19000150006	Teatro Verdi	06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	Completato	47.239,50	160.080,54
1MISEERVS21	G83F18000040006	Restauro E Riqualificazione Del Teatro Storico Comunale Carlo Zampighi	06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	Completato	62.235,50	138.791,16
1MISEEMIVXSAI32	D97H20002050002	Interventi Di Messa In Sicurezza E Riqualificazione Strade Comunali (Portomaggiore, FE)	07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	Completato	450.000,00	450.000,00
1MISEERIS03	J87E13000550009	Riparazione E Ripristino Della Scuola d'Infanzia Comunale "XXV Aprile"	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Completato	271.830,72	615.152,90

					Totale	290.152.018,70	379.553.451,76
--	--	--	--	--	--------	----------------	----------------

