



UNIONE EUROPEA



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE



Allegato al Rapporto Annuale di Esecuzione

L'Intesa Istituzionale di Programma e gli Accordi di Programma
Quadro nel periodo di programmazione 2000-2006
L'Intesa Istituzionale di Programma e il Fondo per lo sviluppo e la
coesione.

L'esperienza in Emilia-Romagna nel periodo 2002-2012

(dati al 31 dicembre 2012)

- Giugno 2014 -

Il presente rapporto è stato curato dal Servizio Intese Istituzionali e Programmi Speciali d'Area - Direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali ed ERVET con la collaborazione delle altre direzioni generali regionali competenti per materia. In particolare hanno curato la stesura del testo di questo rapporto e l'analisi dei dati: Silvia Grandi, Lorenzo Servidio, Mariateresa Santopolo, Francesca Altomare, Marilù D'Aloia, Melania Logrippo, Melissa Semeraro.

Si ringraziano per il supporto nella preparazione dei dati: Paola Dosi e Antonella Gianfelice.

Sommario

Premessa

Nota metodologica	5
1. Accordo di Programma Beni culturali	9
2. Accordo di Programma Bonifica e ripristino ambientale del sito bonifica di interesse nazionale "Fidenza"	13
3. Accordo di Programma Ge.Co. Giovani evoluti e consapevoli.....	15
4. Accordo di Programma Infrastrutture viarie	17
5. Accordo di Programma Rafforzamento reti e nodi di servizio	22
6. Accordo di Programma Ricerca scientifica nella regione Emilia-Romagna.....	24
7. Accordo di Programma Riqualficazione urbana.....	28
8. Accordo di Programma Società dell'informazione	30
9. Accordo di Programma Sviluppo locale.....	34
10. Accordo di Programma Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	37

APPROFONDIMENTO - L'Intesa Istituzionale di Programma e il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'esperienza in Emilia-Romagna nel periodo 2002-2012

Premessa

Il presente lavoro riporta in un orizzonte temporale decennale e un'analisi puntuale dei dati relativi alla programmazione in APQ nel periodo 2000-2006 valorizzando i dati presenti nella banca dati ACfas, nell'ambito del progetto monitoraggio e nello spirito degli OPENDATA.

Si è scelto di presentare l'analisi attraverso una serie di rappresentazioni statistiche e cartografico-tematiche relative agli Accordi di Programma Quadro dell'Emilia-Romagna. Si tratta di un'analisi condotta prendendo come riferimento il periodo che va dal 2002, anno di sottoscrizione dei primi accordi, fino al 2012 anno in cui l'attuazione complessiva, in termini di costo realizzato, risulta essere vicino al 85%.

Le elaborazioni restituiscono informazioni sulla capacità di programmazione delle risorse in particolar modo sulla capacità di attrarre all'interno dello strumento altre fonti di finanziamento. E' questo forse uno degli aspetti più importanti del periodo di programmazione FSC 2000-2006 in APQ e cioè l'aver attivato, partendo dalle risorse messe a disposizione dallo Stato, ulteriori investimenti per lo sviluppo.

Accanto a ciò, i dati sull'avanzamento economico-finanziario, fisico e procedurale attestano un buon andamento, considerando la durata media degli investimenti legata ad importanti opere infrastrutturali. Non meno importante, i dati relativi alle distribuzioni geografiche, su base comunale, e alla localizzazione degli interventi letti contestualmente alle informazioni di contesto legate ai singoli territori, alle loro specificità e caratteristiche, riportano e attestano il disegno strategico perseguito proprio con le politiche di sviluppo territoriale e, quindi, con il ricorso agli APQ in determinati ambiti territoriali regionali.

E' il caso delle finalità perseguite con gli Accordi in materia di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, soprattutto nelle aree di pianura della regione con importanti investimenti legati alla riqualificazione ambientale e di sicurezza idraulica. Da rilevare, poi, il disegno dell'insieme degli Accordi in materia di infrastrutture viarie rivolti essenzialmente a realizzare opere incluse nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 1998-2010) (riassetto infrastrutturale e messa in sicurezza della viabilità regionale e locale) unitamente alle infrastrutture strategiche (stradali e corridoi autostradali) attivate e gestite da soggetti privati e, ancora, i risultati relativi agli investimenti in materia di società dell'informazione con particolare riferimento alla riduzione del *digital divide* nelle aree di montagna e per quanto riguarda la ricerca il sostegno al distretto nautico in provincia di Forlì-Cesena.

In estrema sintesi, il lavoro di analisi ed elaborazione dei dati riportato nelle pagine successive, rappresenta un contributo autorevole rispetto a quella che è stata, ed è tutt'ora in corso, una straordinaria stagione di programmazione negoziata tra Amministrazioni centrali dello Stato e le Regioni. Un'esperienza improntata su un efficace ed efficiente metodo di collaborazione interistituzionale, che ha consentito di realizzare importanti investimenti pubblici sul territorio.

Nota metodologica

L'Allegato al Rapporto annuale di esecuzione del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sezione B Programmazione 2000-2006, fotografa, attraverso la rappresentazione in grafici e carte tematiche, lo stato di avanzamento degli Accordi di Programma Quadro (APQ) e i relativi atti integrativi stipulati nel periodo di programmazione 2000-2006.

I dati di monitoraggio utilizzati sono estratti dal Database Acfas, aggiornati al 31/12/2012. Sono stati considerati per ogni Accordo di Programma Quadro e i relativi Atti Integrativi solo gli interventi chiusi, verificati e sospesi eliminando gli interventi annullati.

L'analisi è stata realizzata per settori e materia di APQ, classificando quindi anche gli accordi integrativi, laddove presenti, in un unico ambito. I dieci ambiti di APQ risultano dunque i seguenti:

1. Accordo di Programma Quadro Beni culturali
2. Accordi di Programma Quadro Bonifica e ripristino ambientale del sito bonifica di interesse nazionale "Fidenza"
3. Accordo di Programma Quadro Ge.Co. Giovani evoluti e consapevoli
4. Accordo di Programma Quadro Infrastrutture viarie
5. Accordo di Programma Quadro Rafforzamento reti e nodi di servizio
6. Accordo di Programma Quadro Ricerca scientifica nella regione Emilia-Romagna
7. Accordo di Programma Quadro Riqualficazione urbana
8. Accordo di Programma Quadro Società dell'informazione
9. Accordo di Programma Quadro Sviluppo locale
10. Accordo di Programma Quadro Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche

Le elaborazioni realizzate, riferendosi agli Accordi stipulati per il periodo di programmazione 2000-2006, non includono Accordi relativi ai 7 comuni dell'Altavalmarecchia entrati in Emilia-Romagna nel 2009 con la Legge "Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna".

I grafici per i 10 APQ evidenziano il numero degli interventi per stato (chiusi/sospesi/verificati), per classi dimensionali, il volume dei finanziamenti con evidenza di quelli FSC distinti dal totale e l'avanzamento economico-finanziario.

Le carte tematiche, articolate per comune, mettono in luce la distribuzione delle risorse finanziarie, il numero di interventi e il relativo stato di avanzamento. La rappresentazione cartografica è stata predisposta solo per 5 dei 10 ambiti di APQ. Infatti, negli altri casi non sarebbe stata significativa: per gli APQ "*Bonifica e ripristino ambientale del sito bonifica di interesse nazionale Fidenza*", "*Riqualficazione Urbana*", "*Sviluppo Locale*" i cui interventi sono tutti localizzati in uno o due comuni, o di contro, per gli "*APQ*" *Rafforzamento reti e nodi di servizio* i cui interventi hanno interessato tutto il territorio regionale.




Uno sguardo d'insieme

Tab. 1 Intesa Istituzionale di Programma Emilia-Romagna. Dati di sintesi (periodo 2002-2012)

	APQ	Nr interventi	FINANZIAMENTI	FINANZIAMENTI_FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	COSTO REALIZZATO
1	Beni Culturali	41	73.191.757	0	69.281.815	58.188.909	66.515.334
2	BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DE	4	10.000.000	0	8.433.923	2.008.208	2.012.870
3	G.E.CO - Giovani Evoluti e Consapevoli	22	29.488.754	0	29.091.595	27.204.078	29.091.595
4	Infrastrutture viarie	198	3.290.260.344	86.071.023	3.112.350.262	2.056.970.819	2.706.068.672
5	Rafforzamento reti e nodi di servizio	1	35.000.000	35.000.000	33.018.030	12.267.323	21.101.920
6	Ricerca Scientifica	8	10.311.006	8.444.936	8.093.137	5.722.683	5.942.683
7	Riqualificazione Urbana	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	Societa' dell'Informazione	14	38.851.552	5.746.102	38.851.552	36.384.359	38.851.552
9	Sviluppo Locale	3	1.341.627	899.179	1.341.627	1.341.627	1.341.627
10	Tutela delle Acque e Gestione Integrata	268	184.155.304	11.902.036	162.303.775	159.689.385	160.520.723
	Totale	560	3.675.100.344	150.563.275	3.465.265.717	2.362.277.391	3.033.946.977
	APQ	Nr interventi FSC		FINANZIAMENTI_FSC	IMPEGNI	PAGAMENTI	COSTO REALIZZATO
4	Infrastrutture viarie	118		86.071.023	92.949.717	89.903.420	90.886.953
5	Rafforzamento reti e nodi di servizio	1		35.000.000	33.018.030	12.267.323	21.101.920
6	Ricerca Scientifica	8		8.444.936	8.093.137	5.722.683	5.942.683
7	Riqualificazione Urbana	1		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	Societa' dell'Informazione	6		5.746.102	7.141.722	6.220.665	7.141.722
9	Sviluppo Locale	3		899.179	1.341.627	1.341.627	1.341.627
10	Tutela delle Acque e Gestione Integrata	16		11.902.036	10.921.598	10.576.190	10.630.625
	Totale	153		150.563.275	155.965.830	128.531.908	139.545.530




Tab. 2 Stato interventi (periodo 2002-2012)

INTERVENTI



Tab. 3 Stato di avanzamento economico-finanziario (periodo 2002-2012)

STATO DI AVANZAMENTO



1. Accordo di Programma Quadro - Beni culturali

Data di stipula: 8 giugno 2001

Soggetti sottoscrittori: Regione Emilia-Romagna e Ministero Beni Culturali


Responsabile Accordo: dr.ssa Cristina Balboni - Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro

Numero interventi: 41

Risorse Finanziarie: € 73.191.757,00 di cui FSC € 0,00

Descrizione/Obiettivi: Gli interventi sono finalizzati a sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e dei servizi culturali


APQ - BENI CULTURALI
Distribuzione delle risorse finanziarie per comune




Risorse finanziarie complessive Euro	Risorse finanziarie FSC Euro
□ Nessun intervento	• 588.284 - 945.000
■ 1.176.568 - 1.900.000	★ 945.001 - 1.780.000
■ 1.900.001 - 3.500.000	★ 1.780.001 - 4.900.000
■ 3.500.001 - 9.800.000	★ 4.900.001 - 8.500.000
■ 9.800.001 - 17.000.000	★ 8.500.001 - 12.740.917
■ 17.000.001 - 25.481.834	
▨ Comuni Obiettivo 2 (2000-2006)	

Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
 Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna

APQ Beni culturali_Avanzamento economico finanziario




APQ - BENI CULTURALI
Numero di interventi finanziati per comune




Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
 Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna

APQ Beni culturali_Classi dimensionali




APQ - BENI CULTURALI
Stato degli interventi per comune



Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna

APQ Beni culturali_Stato interventi



2. Accordo di Programma Quadro - Bonifica e ripristino ambientale del sito bonifica di interesse nazionale "Fidenza"¹

Data di stipula: 8 aprile 2008

Soggetti sottoscrittori: Regione Emilia-Romagna, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Provincia di Parma e Comune di Fidenza

Responsabile Accordo: dr. Giuseppe Bortone - Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa


Numero interventi: 4

Risorse Finanziarie: € 10.000.000,00 di cui FSC € 0,00


Descrizione/Obiettivi: Gli interventi sono finalizzati al recupero, attraverso azioni di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, delle aree ricadenti nella perimetrazione del sito di interesse nazionale "Fidenza"

¹ Non sono state realizzate mappe cartografiche perché gli interventi interessano solo il territorio del comune di Fidenza


APQ Bonifica_Avanzamento economico finanziario



APQ Bonifica e Ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di "Fidenza"_Stato interventi



APQ Bonifica e Ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di "Fidenza"_Classi dimensionali



3. Accordo di Programma Quadro - Ge.Co. Giovani evoluti e consapevoli²

Data di stipula: 11 dicembre 2007

Soggetti sottoscrittori: Regione Emilia-Romagna, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive della Presidenza del Consiglio

Responsabile Accordo: dr.ssa Cristina Balboni - Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro


Numero interventi: 22

Risorse Finanziarie: € 29.488.754,00 di cui FSC € 0,00


Descrizione/Obiettivi: Gli interventi sono finalizzati alla promozione, al sostegno e all'incremento di giovani talenti in nuove espressioni artistiche e al consumo di offerta culturale; all'agevolazione dell'accesso all'impresa nell'area di alta tecnologia e ICT; alla partecipazione attiva alla vita democratica; all'incoraggiare stili di vita sani.

² Non sono state realizzate mappe cartografiche perché gli interventi interessano l'intero territorio regionale


APQ G.E.CO. Giovani evoluti e consapevoli_Avanzamento Finanziario



APQ G.E.CO. Giovani evoluti e consapevoli_Stato interventi



APQ G.E.CO. Giovani evoluti e consapevoli_Classi dimensionali



4 Accordo di Programma Quadro - Infrastrutture viarie

Data di stipula: 3 agosto 2001 (atto originario); 2 Febbraio 2004 (I atto integrativo); 30 giugno 2004 (II atto integrativo); 10 marzo 2005 (III atto integrativo); 21 Ottobre 2005 (IV atto integrativo); 27 luglio 2006 (V atto integrativo); 27 luglio 2007 (VI atto integrativo)

Soggetti sottoscrittori: Regione Emilia-Romagna, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS


Responsabile Accordo: ing. Paolo Ferrecchi - Direzione Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità

Numero interventi: 198 di cui: **69** atto originario; **18** I atto integrativo; **30** II atto integrativo; **2** 10 marzo 2005 III atto integrativo; **19** 21 Ottobre 2005 V atto integrativo; **26** 27 luglio 2006 V atto integrativo; **32** 27 luglio 2007 VI atto integrativo

Risorse Finanziarie: € 3.290.260.344,00 di cui FSC € 86.071.023,00

Descrizione/Obiettivi: L'Accordo di Programma Quadro in materia di infrastrutture viarie **atto originario**, ha ad oggetto programmi di intervento finalizzati ad assicurare la migliore accessibilità al territorio regionale, coerenti con gli obiettivi indicati dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e dal PRIT 1998/2010 e che riguardano i seguenti sistemi infrastrutturali: Sistema degli interventi strategici; Sistema degli attraversamenti urbani; Sistema degli attraversamenti appenninici; Sistema Cispadano; Sistema Pedemontano, riassetto infrastrutturale della viabilità regionale e locale nell'area di pianura.

APQ - INFRASTRUTTURE VIARIE
Distribuzione delle risorse finanziarie per comune




Risorse finanziarie complessive Euro	Finanziamento FSC (ex FAS) Euro
Nessun intervento	· fino a 425.000
5.586 - 15.500.000	* 425.001 - 1.000.000
15.500.001 - 49.700.000	★ 1.000.001 - 2.100.000
49.700.001 - 100.000.000	★ 2.100.001 - 5.300.000
100.000.001 - 345.000.000	★ 5.300.001 - 10.086.614
345.000.001 - 565.828.233	
Comuni Obiettivo 2 (2000-2006)	


Sono esclusi gli interventi localizzati su tutto il territorio regionale

Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna

APQ Infrastrutture viarie _ Avanzamento economico finanziario




APQ - INFRASTRUTTURE VIARIE
Numero di interventi finanziati per comune




Comuni Obiettivo 2 (2000-2006)
 Sono esclusi gli interventi localizzati su tutto il territorio regionale


Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
 Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna

APQ Infrastrutture viarie_Finanziamenti




APQ Infrastrutture viarie_Avanzamento economico finanziario FSC






APQ - INFRASTRUTTURE VIARIE
Stato degli interventi per comune



Sono esclusi gli interventi localizzati su tutto il territorio regionale

Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna

APQ Infrastrutture viarie _Stato interventi



5 Accordo di Programma Quadro - Rafforzamento reti e nodi di servizio³

Data di stipula: 9 novembre 2007

Soggetti sottoscrittori: Regione Emilia-Romagna, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Responsabile Accordo: ing. Paolo Ferrecchi – Direzione Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità


Numero interventi: 1

Risorse Finanziarie: € 35.000.000,00 di cui FSC € 35.000.000,00



Descrizione/Obiettivi: L'Accordo di Programma Quadro in materia di Rafforzamento delle reti e dei nodi di servizio a sostegno delle aree sottoutilizzate ha, come finalità, il concorso all'attuazione di un programma di valorizzazione e qualificazione di un nodo di interscambio "ferro-gomma" essenziale per razionalizzare e incentivare l'accesso ai sistemi di trasporto ferroviario passeggeri, in un'area con forti potenzialità di crescita in termini di mobilità. Nello specifico, questo intervento è finalizzato all'ottimizzazione della connessione tra le reti regionali e quelle nazionali, migliorando lo sfruttamento delle capacità disponibili sulle diverse relazioni ferroviarie che gravitano sul nodo, avvicinando maggiormente le aree periferiche geograficamente più penalizzate per la mancanza di relazioni forti nord-sud. Al centro dell'attenzione è la stazione dell'AV ferroviaria e la sua integrazione con la ferrovia regionale RE-Guastalla per garantire rapidi collegamenti con la stazione storica di Reggio Emilia e con le aree limitrofe.

³ Non sono state realizzate mappe cartografiche perché gli interventi interessano l'intero territorio regionale. Non sono stati realizzati i grafici: *Finanziamenti e Avanzamento economico finanziario FSC* in quanto tutti gli interventi sono stati finanziati con FSC


APQ Reti_Avanzamento economico finanziario



APQ Reti_Stato interventi



APQ Reti_Classi dimensionali



6 Accordo di Programma Quadro - Ricerca scientifica nella regione Emilia-Romagna

Data di stipula: 24 novembre 2005 (atto originario); 20 dicembre 2006 (I atto integrativo); 24 luglio 2007 (II atto integrativo)

Soggetti sottoscrittori: Regione Emilia-Romagna, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica


Responsabile Accordo: dr. Morena Diazzi - Direzione Generale Attività Produttive Commercio e Turismo

Numero interventi: 8 di cui: **3** atto originario; **3** I atto integrativo; **2** II atto integrativo

Risorse Finanziarie: € 10.311.006,00 di cui FSC € 8.444.936,00


Descrizione/Obiettivi: Gli accordi sottoscritti in materia di ricerca perseguono l'obiettivo di promuovere ed accrescere il potenziale di ricerca in diversi ambiti settoriali e contribuire, pertanto, ad una qualificazione del sistema della conoscenza regionale ai fini della competitività del sistema produttivo e nello specifico a sostenere programmi di ricerca e trasferimento tecnologico a supporto del settore nautico nella provincia di Forlì-Cesena e Ravenna in coerenza con il Programma Regionale di Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento tecnologico (PRRIITT).

APQ - RICERCA SCIENTIFICA
Distribuzione delle risorse finanziarie per comune




Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna


APQ Ricerca scientifica_Avanzamento economico finanziario



APQ Ricerca scientifica_Finanziamenti



APQ - RICERCA SCIENTIFICA
Numero di interventi finanziati per comune




Numero di interventi finanziati

- Nessun intervento
- 1
- 2
- 3
- Comuni Obiettivo 2 (2000-2006)

Tutti gli interventi sono stati finanziati interamente o parzialmente dal FSC (ex FAS)


Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
 Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna

APQ Ricerca_Avanzamento economico finanziario FSC




■ FINANZIAMENTO_FSC ■ IMPEGNI ■ PAGAMENTI ■ COSTO_REALIZZATO

APQ Ricerca scientifica_Classi dimensionali



APQ - RICERCA SCIENTIFICA
Stato interventi finanziati per comune



Numero di interventi finanziati

- Nessun intervento
- 1
- 2
- 3
- ▨ Comuni Obiettivo 2 (2000-2006)


Stato degli interventi

- Chiusi
- Verificati
- Sospesi

Tutti gli interventi sono stati finanziati interamente o parzialmente dal FSC (ex FAS)

Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna

APQ Ricerca scientifica_Stato interventi



7 Accordo di Programma Quadro - Riqualificazione urbana⁴

Data di stipula: 31 marzo 2004 (atto originario); 18 ottobre 2005 (I atto integrativo); 27 settembre 2006 (II atto integrativo); 11 luglio 2007 (III atto integrativo); 5 novembre 2009 (IV atto integrativo)

Soggetti sottoscrittori: Regione Emilia-Romagna, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Responsabile Accordo: dr. Michele Zanelli - Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni Internazionali – Servizio Qualità urbana


Numero interventi: 1

Risorse Finanziarie: € 2.500.000,00 di cui FSC € 2.500.000,00


Descrizione/Obiettivi: L'Accordo di Programma Quadro in materia di riqualificazione urbana comprende un unico progetto: PRU Marina Centro. Si tratta di un intervento di riqualificazione urbana, che fa parte del più complessivo Programma d'Area del Porto di Ravenna. L'area interessata dall'intervento è il Centro di Marina di Ravenna. La sua funzione principale è quella di concentrare e razionalizzare i servizi pubblici e le attività commerciali, dotando Marina di Ravenna di un luogo centrale che stimoli l'aggregazione.

⁴ Non sono state realizzate mappe cartografiche perché gli interventi interessano solo il territorio del comune di Ravenna. Non sono stati realizzati i grafici: *Finanziamenti e Avanzamento economico finanziario FSC* in quanto tutti gli interventi sono stati finanziati con FSC


APQ Riqualificazione urbana_Avanzamento economico finanziario



APQ Riqualificazione urbana_ Stato interventi



APQ Riqualificazione urbana_Classi dimensionali



8 Accordo di Programma Quadro - Società dell'informazione

Data di stipula: 31 marzo 2004 (atto originario); 18 ottobre 2005 (I atto integrativo); 27 settembre 2006 (II atto integrativo); 11 luglio 2007 (III atto integrativo); 5 novembre 2009 (IV atto integrativo)

Soggetti sottoscrittori: Regione Emilia-Romagna, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie e Presidenza del Consiglio dei Ministri


Responsabile Accordo: dr. Broccoli Lorenzo - Direttore Generale Organizzazione, Personale Sistemi Informativi e Telematica

Numero interventi: 14

Risorse Finanziarie: € 38.851.552,00 di cui FSC € 5.746.102,00

Descrizione/Obiettivi: Gli interventi dell'Accordo di Programma Quadro sono finalizzati a realizzare infrastrutture per la banda larga nelle aree Obiettivo 2 con problemi di divario digitale, al fine di consentire la fornitura di servizi di accesso ad Internet ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna unitamente alla realizzazione di progetti di supporto alle applicazioni finalizzate allo sviluppo dell'e-government a livello sia regionale che interregionale.

APQ - Società dell'informazione
Distribuzione delle risorse finanziarie per comune



Risorse finanziarie complessive Euro

- Nessun intervento
- 51.322 - 160.000
- 160.001 - 300.000
- 300.001 - 2.816.501
- ▨ Comuni Obiettivo 2 (2000-2006)


Finanziamento FSC (ex FAS) Euro

- * fino a 30.000
- ★ 30.001 - 160.000
- ★ 160.001 - 2.577.046


Sono esclusi gli interventi localizzati su tutto il territorio regionale.

Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
 Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna


APQ società dell'informazione_Avanzamento economico finanziario



APQ Società dell'Informazione_ Finanziamenti



APQ - Società dell'informazione Numero di interventi finanziati per comune



Numero di interventi finanziati

- Nessun intervento
- 1
- 3
- 4
- ▨ Comuni Obiettivo 2 (2000-2006)


Interventi finanziati interamente o parzialmente dal FSC (ex FAS)

- 1
- ★ 2


Sono esclusi gli interventi localizzati su tutto il territorio regionale.

Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna


APQ Società dell'Informazione_Avanzamento economico finanziario FSC



APQ Società dell'Informazione_Classi dimensionali



**APQ - Società dell'Informazione
Stato degli interventi per comune**




Numero di interventi finanziati	Stato degli interventi
□ Nessun intervento	■ Chiusi
□ 1	■ Verificati
■ 3	■ Sospesi
■ 4	
▨ Comuni Obiettivo 2 (2000-2006)	

Sono esclusi gli interventi localizzati su tutto il territorio regionale.

Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna

APQ Società dell'Informazione_State interventi



9 Accordo di Programma Quadro - Sviluppo locale⁵

Data di stipula: 27 luglio 2005

Soggetti sottoscrittori: Regione Emilia-Romagna, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero delle Attività Produttive





Responsabile Accordo: dr. Morena Diazzi - Direzione Generale Organizzazione, Personale Sistemi Informativi e Telematica

Numero interventi: 3


Risorse Finanziarie: € 1.341.627,00 di cui FSC € 899.179,00

Descrizione/Obiettivi: Gli interventi sono finalizzati al completamento degli investimenti infrastrutturali contenuti nel Patto Territoriale Interregionale Verde dell'Appennino Centrale previsto dalla delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003. Si tratta nello specifico di interventi riguardanti la realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo produttivo dell'area oggetto del Patto territoriale, quali l'ampliamento e la razionalizzazione di una struttura fieristica, la modernizzazione di un mattatoio comunale per finalità produttive, lavori infine di manutenzione straordinaria di alcune strade locali.

⁵ Non sono state realizzate mappe cartografiche perché gli interventi interessano solo i territori dei comuni di Santa Sofia e Verghereto.



APQ Sviluppo Locale_Avanzamento economico
finanziario FSC



10 Accordo di Programma Quadro - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche

Data di stipula: 20 dicembre 2002 (atto originario); 04 agosto 2004 (I atto integrativo); 9 novembre 2005 (II atto integrativo); 27 aprile 2007 (III atto integrativo)

Soggetti sottoscrittori: Regione Emilia-Romagna, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali


Responsabile Accordo: dr. Giuseppe Bortone - Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa

Numero interventi: 268

Risorse Finanziarie: € 184.155.304,00 di cui FSC € 11.902.036,00

Descrizione/Obiettivi: L'Accordo segue le linee essenziali delle politiche e delle strategie per la tutela delle risorse idriche per la realizzazione di interventi inerenti al ciclo integrato delle acque che comprendono: il completamento della realizzazione di fognature ed impianti di depurazione per il rispetto degli adempimenti comunitari in materia di trattamento dei reflui civili; l'ottimizzazione delle reti acquedottistiche e la politica del risparmio idrico; il miglioramento dell'uso delle risorse idriche in relazione ai corpi idrici pregiati; la programmazione del risparmio idrico e del riutilizzo delle acque reflue; la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di sostanze pericolose.


APQ - TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE
Numero di interventi finanziati per comune




Sono stati eliminati dal conteggio 2 progetti che impattano su tutta la regione per un finanziamento complessivo di euro 2.473.209, non finanziati da FSC.

Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
 Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna


APQ Tutela delle acque_Classi dimensionali




APQ Tutela delle Acque_Avanzamento economico finanziario FSC



APQ Tutela delle Acque_Finanziamenti



APQ - TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE
Stato degli interventi per comune



Sono stati eliminati dal conteggio 2 progetti che impattano su tutta la regione per un finanziamento complessivo di euro 2.473.209, non finanziati da FSC.

Fonte: Database ACFAS DPS al 31.12.2012
 Elaborazione ERVET - Regione Emilia-Romagna

APQ Tutela delle acque_Stato interventi

