



Relazione di Avanzamento Annuale

- anno di riferimento 2021 -

Accordo di Programma Quadro

Area Interna

Appennino Emiliano

Accordo di Programma Quadro

Area Interna

Basso Ferrarese

Accordo di Programma Quadro

Area Interna

Appennino Piacentino-Parmense

Regione Emilia-Romagna

Giugno 2022

1. APPENNINO EMILIANO	3
Premessa	3
1.1 Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi	5
1.2 Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro	7
1.3 Stato di attuazione dell’APQ Appennino Emiliano	8
1.4 Stato di attuazione interventi su legge di stabilità	12
1.5 Stato di attuazione interventi su altri fondi	23
2. BASSO FERRARESE	28
Premessa	28
2.1 Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi	30
2.2 Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro	33
2.3 Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro	33
2.4 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità	37
2.5 Stato di attuazione interventi su altri fondi	41
3. APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE	44
Premessa	44
3.1 Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi	48
3.2 Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro	50
3.3 Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro	51
3.4 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità	54
3.5 Stato di attuazione interventi su altri fondi	61
4. Gestione e controllo	63
Sistema informativo locale adottato per il monitoraggio	65
5. La governance dell’attuazione	66
Incontri di coordinamento regionale, nazionale e internazionale Appennino Emiliano	66
Incontri di coordinamento dell’unione e dello staff di progetto	67
Incontri operativi con altri stakeholder	67
Basso Ferrarese	68
Appennino Piacentino-Parmense	69
6. Informazione e Pubblicità	69
6.1 Partecipazione e interventi a conferenze, incontri pubblici, trasmissioni	69
Appennino Emiliano	69
Basso Ferrarese	70
Appennino Piacentino Parmense	70
7. Materiali e strumenti informativi	71



1. APPENNINO EMILIANO

Premessa

Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell'Area interna (comuni dell'Area e comune capofila, popolazione); informazioni chiave sui dati principali dei processi (data di approvazione della Strategia, data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, attivazione delle procedure di erogazione finanziaria su LS, quadro copertura finanziaria).

Nelle tabelle seguenti sono descritte le caratteristiche dell'Area interna **Appennino Emiliano**:

AREA INTERNA	Assegnazione risorse	Approvazione strategia	Approvazione schema di Accordo di programma	Sottoscrizione accordo di programma Quadro
Appennino Emiliano	Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015	DGR n. 2045 del 20 dicembre 2017	DGR n. 1108 del 09/07/2018	20 novembre 2018

Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell'Area interna	
Comuni dell'area	L'area progetto comprende i sette comuni di Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto, Villa Minozzo e Ventasso (nato dalla fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto), facenti parte dell'Unione montana dei comuni dell'Appennino reggiano. L'area strategia ricomprende i comuni di Frassinoro (MO), Baiso, Vezzano sul Crostolo, Canossa (RE), Monchio delle Corti, Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini, Palanzano, Corniglio, Lesignano de' Bagni, Langhirano e Berceto (PR).
Residenti dell'area	L'area progetto conta circa 33 mila abitanti, mentre l'area strategia ne conta circa 40 mila.
Referente d'area	Il referente d'area è Enrico Bini, Sindaco di Castelnovo ne' Monti, designato attraverso un Protocollo sottoscritto tra i Sindaci dell'Unione con il verbale di Giunta n. 29 del 23 giugno 2016.
Protocollo d'Intesa tra l'Area e la Regione	L'Area interna e la Regione hanno siglato un Protocollo d'intesa l'undici maggio 2017 impegnandosi a collaborare per la migliore definizione della Strategia d'Area e per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) conformemente alle fasi e ai contenuti stabiliti a livello nazionale.
La Bozza di idee per la discussione	La Bozza di idee è stata consegnata dall'area a luglio 2016. È il documento con cui il territorio ha iniziato a focalizzare l'attenzione sulle principali problematiche e sulle possibili soluzioni, proponendo un progetto di massima sul tema della produzione del Parmigiano reggiano, tipico della vallata. Il documento è stato condiviso con il CTAI e con il gruppo di lavoro regionale che hanno formulato osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo successivo della strategia.
Focus 1 - scouting	L'attività di scouting per la definizione delle idee progettuali portata avanti dall'area si è concretizzata con due giornate di condivisione e confronto con gli esperti del CTAI e con i referenti regionali l'otto e il 29 novembre 2016 a Castelnovo ne' Monti.
Preliminare di Strategia	Il Preliminare di Strategia, predisposto e consegnato dall'area a gennaio 2017, confermando l'idea di strategia fondata sulla valorizzazione della filiera del Parmigiano reggiano, illustra la filiera cognitiva e gli attori rilevanti. Il documento è stato condiviso con il CTAI e con il gruppo di lavoro regionale che hanno formulato osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo successivo della strategia.
Strategia d'Area	La Strategia d'area dal titolo la "Montagna del latte" è stata consegnata a luglio 2017 e la sua versione emendata a dicembre 2017 sulla base delle osservazioni del CTAI e del gruppo di lavoro regionale.
Valutazione e approvazione della Strategia d'Area	La strategia d'area è stata approvata dal DPCOE con protocollo n. 0003188 del primo settembre 2017 e approvata dalla Regione con la DGR n. 2045 del 20 dicembre 2017.
Predisposizione e approvazione dello schema di APQ	Lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) è stato predisposto dalla Regione in collaborazione con gli attori del sistema locale e l'Agenzia per la Coesione territoriale e approvato con la DGR n. 1108 del 09/07/2018.
Firma dell'Accordo di Programma	L'Accordo di Programma Quadro è stato sottoscritto il 20 novembre 2018.

Quadro																																																	
Quadro copertura finanziaria	<p>La copertura finanziaria degli interventi all'atto della stipula dell'APQ ammonta a euro 28.313.005,74 così suddivisi:</p> <p>a) Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): euro 3.740.000,00 b) POR FESR: euro 2.663.925,92 c) POR FSE: euro 330.000,00 d) PSR FEASR: euro 14.172.243,28 e) Altre risorse pubbliche: euro 1.379.391,21 f) Risorse private: euro 6.027.445,33</p> <p>A seguito dell'emanazione del bando a valere sull'operazione 16.1.01, il maggior numero di proposte presentate dalle imprese del territorio dell'area interna e ammesse a finanziamento ha determinato un incremento delle risorse finanziarie del FEASR, rispetto a quanto programmato in APQ. Pertanto, la dotazione finanziaria degli interventi previsti e finanziati dal FEASR è passata da 14.172.243,28 euro a 14.470.576,05 euro con un incremento di 298.332,77 euro a valere sul FEASR e di 152.890,55 euro di risorse private. Pertanto, il quadro finanziario aggiornato ammonta a euro 28.764.148,06 così suddivisi:</p> <p>a) Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): euro 3.740.000,00 b) POR FESR: euro 2.663.925,92 c) POR FSE: euro 330.000,00 d) PSR FEASR: euro 14.470.576,05 e) Altre risorse pubbliche: euro 1.379.391,21 f) Risorse private: euro 6.180.254,88</p>																																																
Procedure di erogazione finanziaria su Legge di stabilità (LS)	<p>I fondi nazionali si sono resi disponibili per la Regione Emilia-Romagna, attraverso la procedura SAP-IGRUE, in data 28 giugno 2019 con scheda contabile n. 0006003183, per un importo iniziale di € 1.496.000,00.</p> <p>L'autorizzazione all'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori degli interventi è disposta dalla RER sul portale SAP-IGRUE, a seguito del superamento dei controlli in fase di avvio, fase intermedia e fase finale, così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per gli interventi cofinanziati da fondi nazionali, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 2019.</p> <p>Le procedure del Si.Ge.Co. relative all'erogazione finanziaria prevedono le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANTICIPO pari al 40% del contributo; • 1° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento di almeno il 75% di spesa dell'ANTICIPO; • 2° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento del 100% di spesa dell'ANTICIPO e del 75% dell'ultimo trasferimento di risorse, fino al 90% del contributo totale concesso; • SALDO del 10% del contributo al raggiungimento del 100% di spesa dell'intervento. <p>Al 31 dicembre 2021 le risorse finanziarie complessivamente trasferite a titolo di anticipo sono pari a euro 957.400,00 per un totale di nove interventi, come dettagliato nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="391 1433 1481 2072"> <thead> <tr> <th>CUP</th> <th>COD INTERVENTO</th> <th>TITOLO INTERVENTO</th> <th>SOGGETTO ATTUATORE</th> <th>SETTORE</th> <th>COSTO TOTALE</th> <th>LEGGE DI STABILITA'</th> <th>LEGGE DI STABILITA' ANTICIPAZIONE DEL 40%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G92J1800090001</td> <td>EMIAE01</td> <td>AUTOSOCCORSO DI COMUNITA'</td> <td>AUSL di Reggio Emilia</td> <td>SALUTE</td> <td>25.000,00</td> <td>25.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>G91I18000130001</td> <td>EMIAE02</td> <td>INFIERMIERE DI COMUNITA'</td> <td>AUSL di Reggio Emilia</td> <td>SALUTE</td> <td>380.000,00</td> <td>380.000,00</td> <td>152.000,00</td> </tr> <tr> <td>G91I8000140001</td> <td>EMIAE03</td> <td>POSTI LETTO AD ALTO GRADO DI INTENSITA' ASSISTENZIALE PRESSO CASA RESIDENZA ANZIANI</td> <td>AUSL di Reggio Emilia</td> <td>SALUTE</td> <td>198.000,00</td> <td>198.000,00</td> <td>79.200,00</td> </tr> <tr> <td>G91I18000150001</td> <td>EMIAE04</td> <td>CENTRO DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE PRIMARIA E SECONDARIA</td> <td>AUSL di Reggio Emilia</td> <td>SALUTE</td> <td>298.000,00</td> <td>298.000,00</td> <td>119.200,00</td> </tr> <tr> <td>C56B18000350001</td> <td>EMIAE06/A</td> <td>IL PRESIDIO SOCIALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITA'</td> <td>Unione Montana Appennino Reggiano</td> <td>SALUTE</td> <td>450.000,00</td> <td>450.000,00</td> <td>170.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	CUP	COD INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	COSTO TOTALE	LEGGE DI STABILITA'	LEGGE DI STABILITA' ANTICIPAZIONE DEL 40%	G92J1800090001	EMIAE01	AUTOSOCCORSO DI COMUNITA'	AUSL di Reggio Emilia	SALUTE	25.000,00	25.000,00	10.000,00	G91I18000130001	EMIAE02	INFIERMIERE DI COMUNITA'	AUSL di Reggio Emilia	SALUTE	380.000,00	380.000,00	152.000,00	G91I8000140001	EMIAE03	POSTI LETTO AD ALTO GRADO DI INTENSITA' ASSISTENZIALE PRESSO CASA RESIDENZA ANZIANI	AUSL di Reggio Emilia	SALUTE	198.000,00	198.000,00	79.200,00	G91I18000150001	EMIAE04	CENTRO DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE PRIMARIA E SECONDARIA	AUSL di Reggio Emilia	SALUTE	298.000,00	298.000,00	119.200,00	C56B18000350001	EMIAE06/A	IL PRESIDIO SOCIALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITA'	Unione Montana Appennino Reggiano	SALUTE	450.000,00	450.000,00	170.600,00
CUP	COD INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	COSTO TOTALE	LEGGE DI STABILITA'	LEGGE DI STABILITA' ANTICIPAZIONE DEL 40%																																										
G92J1800090001	EMIAE01	AUTOSOCCORSO DI COMUNITA'	AUSL di Reggio Emilia	SALUTE	25.000,00	25.000,00	10.000,00																																										
G91I18000130001	EMIAE02	INFIERMIERE DI COMUNITA'	AUSL di Reggio Emilia	SALUTE	380.000,00	380.000,00	152.000,00																																										
G91I8000140001	EMIAE03	POSTI LETTO AD ALTO GRADO DI INTENSITA' ASSISTENZIALE PRESSO CASA RESIDENZA ANZIANI	AUSL di Reggio Emilia	SALUTE	198.000,00	198.000,00	79.200,00																																										
G91I18000150001	EMIAE04	CENTRO DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE PRIMARIA E SECONDARIA	AUSL di Reggio Emilia	SALUTE	298.000,00	298.000,00	119.200,00																																										
C56B18000350001	EMIAE06/A	IL PRESIDIO SOCIALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITA'	Unione Montana Appennino Reggiano	SALUTE	450.000,00	450.000,00	170.600,00																																										

C35E18000130005	EMIAE08	LABORATORIO APPENNINO – Qualità dell’offerta formativa	Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano	ISTRUZIONE	514.000,00	514.000,00	205.600,00
C95E18000230006	EMIAE9/A	LABORATORIO APPENNINO – miglioramento rapporti con il mercato del lavoro	Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano	ISTRUZIONE	240.000,00	240.000,00	96.000,00
F99F19000150002	EMIAE13	BISMANTINO	Agenzia per la Mobilità Reggio Emilia S.r.l.	MOBILITA'	125.000,00	125.000,00	50.000,00
C99G18000090006	EMIAE20	SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA	Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano	ASSISTENZA TECNICA	187.000,00	187.000,00	74.800,00
TOTALE AUTORIZZATO PER L'ANTICIPAZIONE							957.400,00

1.1 Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi

Inserire nella tabella seguente le variazioni di stato relative alla cantierabilità degli interventi in APQ.

Stato al 31 dicembre	Numero Interventi cantierabili (aggiornamento Allegato 3 APQ)	Numero Interventi non ancora cantierabili	Numero totale Interventi
Anno 2018 (sottoscrizione APQ)	7	21	28
Anno 2019	17	11	28
Anno 2020	20	8	28
Anno 2021	22	6	28



Elenco degli interventi cantierabili al 31 dicembre 2021 (fonte APQ)

NUMERO	CODICE INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO TOTALE	LS	FESR	FSE	FEASR	RISORSE SA	RISORSE PRIVATI	AZIONE MISUR A POR/PSR LS
1	EMIAE01	G92J1800090001	AUTOSOCCORSO DI COMUNITA'	AUSL REGGIO EMILIA	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	LS
2	EMIAE02	G91I18000130001	INFERMIERE DI COMUNITA'	AUSL REGGIO EMILIA	380.000,00	380.000,00	0	0	0	0	0	LS
3	EMIAE03	G91I8000140001	POSTI LETTO AD ALTO GRADO DI INTENSITA' ASSISTENZIALE PRESSO CASA RESIDENZA ANZIANI	AUSL REGGIO EMILIA	198.000,00	198.000,00	0	0	0	0	0	LS
4	EMIAE04	G91I18000150001	CENTRO DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE PRIMARIA E SECONDARIA	AUSL REGGIO EMILIA	298.000,00	298.000,00	0	0	0	0	0	LS
5	EMIAE05	F77H17001630006	CASA DELLA SALUTE A BASSA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE	COMUNE DI TOANO	750.000,00	0	0	0	500.000,00	250.000,00	0	7.4.01 PSR FEASR
6	EMIAE06/A	C56B18000350001	IL PRESIDIO SOCIALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITA'	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	450.000,00	450.000,00	0	0	0	0	0	LS
7	EMIAE07	C95E18000220005	PIATTAFORMA ZERO-DIECI ANNI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	673.000,00	673.000,00	0	0	0	0	0	LS
8	EMIAE08	C35E18000130005	LABORATORIO APPENNINO QUALITA' DELL'OFFERTA FORMATIVA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	514.000,00	514.000,00	0	0	0	0	0	LS
9	EMIAE09/A	C95E18000230006	LABORATORIO APPENNINO - MIGLIORAMENTO RAPPORTI CON IL MERCATO DEL LAVORO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	240.000,00	240.000,00	0	0	0	0	0	LS
10	EMIAE09/B	E38J19000110009	LABORATORIO APPENNINO - miglioramento rapporti con il mercato del lavoro	Regione Emilia-Romagna responsabile emanazione Bandi Pubblici); (soggetti beneficiari: istituzioni scolastiche e formative del ciclo di formazione secondaria superiore, studenti 14-18 anni)	120.000,00	0	0	120.000,00	0	0	0	FSE
11	EMIAE10	D94H17000410004	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI	COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI	668.317,13	0	401.925,92	0	0	266.391,21	0	4.1.1 e 4.1.2 PSR FEASR
12	EMIAE11/A	E38D19001690007 E38D19001700007	COMPETENZE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	(Regione Emilia-Romagna responsabile emanazione Bandi Pubblici); (soggetti beneficiari: istituzioni formative; aziende)	120.000,00	0	0	120.000,00	0	0	0	FSE

NUMERO	CODICE INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO TOTALE	LS	FESR	FSE	FEASR	RISORSE SA	RISORSE PRIVATI	AZIONE MISUR A POR/PS R LS
13	EMIAE13	F99F19000150002	BISMANTINO	AGENZIA PER LA MOBILITA' REGGIO EMILIA SRL	125.000,00	125.000,00	0	0	0	0	0	LS
14	EMIAE14/A	VARI CUP	PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA	ADG PSR	8.096.895,61	0	0	0	3.234.450,28	0	4.862.445,33	4.1.01 4.2.01 16.2.01 PSR FEASR
15	EMIAE14/B	VARI CUP	PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA- AZIONI DI COOPERAZIONE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI INVESTIMENTI IMMATERIALI	ADG PSR	400.000,00	0	0	0	300.000,00	0	100.000,00	16.1.01 PSR FEASR
16	EMIAE15	VARI CUP	START UP IMPRESE AGROALIMENTARI	ADG PSR	500.000,00	0	0	0	300.000,00	0	200.000,00	PSR FEASR
17	EMIAE16/A	E24H16000970002	FRUIZIONE SOSTENIBILE NEI PARCHI DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO	PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO	2.350.000,00	0	1.833.000,00	0	0	517.000,00	0	ASSE 5 6.6.1 POR FESR
18	EMIAE16/B	E37B16000050006	FRUIZIONE SOSTENIBILE NEI PARCHI DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA OCCIDENTALE	550.000,00	0	429.000,00	0	0	121.000,00	0	ASSE 5 6.6.1 POR FESR
19	EMIAE18/B	VARI CUP	IMPRESE TURISTICHE	GAL Antico Frignano e Appennino reggiano	1.550.000,00	0	0	0	775.000,00	0	775.000,00	B.1.1.1 B.1.1.2 PSR FEASR (GAL)
20	EMIAE19/A	B47D16000040006	BANDA ULTRA LARGA	INFRADEL	3.293.135,62	0	0	0	3.293.135,62	0	0	FEASR
21	EMIAE19/B	C41E16000290006	BANDA ULTRA LARGA	LEPIDA	5.434.357,00	0	0	0	5.434.357,00	0	0	7.3.01
22	EMIAE20	C99G18000090006	SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	187.000,00	187.000,00	0	0	0	0	0	LS

1.2 Modifiche apportate all'Accordo di Programma Quadro

Riportare le eventuali modifiche apportate all'APQ e agli allegati: data di condivisione della modifica, contenuto, motivazione ed eventuale iter di condivisione con il Comitato tecnico aree interne e con il Tavolo dei Sottoscrittori. Riportare nella tabella successiva eventuali variazioni tra le fonti finanziarie dell'APQ.

Codice	Intervento	Soggetto attuatore	Modifiche	Data comunicazione al Tavolo Sottoscrittori
EMIAE13	Bismantino	Agenzia Mobilità Reggio Emilia	Tipologie di spesa (più infrastrutture tecnologiche)	14-apr-21
EMIAE07	Piattaforma 0-10	Unione Montana Appennino Reggiano	Proroga	14-apr-21
EMIAE09/A	Laboratorio Appennino - Miglioramento rapporti mercato lavoro	Unione Montana Appennino Reggiano	Proroga	14-apr-21



Variazione di fondi

Al 31 dicembre 2021 non sono state registrate variazioni di fondi.

1.3 Stato di attuazione dell'APQ Appennino Emiliano

Avanzamento dell'Accordo nel suo complesso (fonte BDU)

L'Accordo di Programma Quadro Appennino Emiliano, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1108 del 09/07/2018 e sottoscritto in data 20 novembre 2018, è in avanzata fase di attuazione. L'articolazione degli obiettivi e la selezione degli interventi rientrano nella più ampia Strategia Nazionale Aree Interne e nella specifica Strategia di Area "Appennino Emiliano". La strategia dell'area interna "La montagna del latte" propone la montagna del latte come immagine emblematica e chiave interpretativa per la promozione dello sviluppo dell'economia locale, a partire dalla innovazione e dal rafforzamento strutturale della sua base primaria: la filiera del Parmigiano Reggiano, prodotto simbolo del territorio.

Su questo tema si innestano le azioni di formazione per i giovani, al fine di creare nuove competenze professionali e/o migliorare quelle esistenti, anche attraverso l'apertura a dimensioni più internazionali.

La valorizzazione del Parmigiano Reggiano di montagna non persegue il solo scopo di educare ad un'alimentazione salutare, ma a far sì che l'intera filiera possa essere percepita e vissuta come esperienza culturale e stile di vita; il territorio in quest'ottica diviene paesaggio da valorizzare e godere.

Pertanto, gli interventi dell'Accordo di Programma Quadro prevedono:

- Azioni sul turismo sostenibile per qualificare l'area, riserva di biosfera caratterizzata dalla presenza dell'uomo che, attraverso azioni di antropizzazione, ha modificato le caratteristiche originarie del territorio e del paesaggio;
- Azioni di formazione, finalizzati a creare nuovi profili professionali e a promuovere nuove competenze tecnico-scientifiche orientate attorno a nuovi paradigmi organici delle scienze chimiche e biologiche, ma anche a sostenere una cultura e una consapevolezza diffusa della società montanara;
- Azioni di stimolo a adottare nuovi stili di vita salutari orientati al benessere attivo, alla salute e alla pratica sportiva, tenendo assieme i servizi riabilitativi della cardiologia ospedaliera, la formazione polisportiva di base dei giovani e degli adolescenti, l'innovazione del prodotto turistico, che ruota attorno all'escursionismo, al cicloturismo, e naturalmente, all'alimentazione salutare;
- Azioni di valorizzazione delle cosiddette *comunità intraprendenti*. L'Appennino emiliano è stato luogo di incubazione, di sperimentazione e di crescita di esperienze innovative e importanti attorno alle cooperative di comunità di Succiso e del Cerreto. La realizzazione degli interventi previsti in questo ambito darà risalto a queste esperienze, cercando di coniugare la funzione pubblica del presidio sociale con risposte non convenzionali alle esigenze di mobilità di territori rarefatti e abitati da soggetti fragili destinatari di micro-servizi di cura e con l'esercizio in forma di impresa di una offerta di turismo di comunità.

La dotazione finanziaria complessiva all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro era pari a € 28.313.005,74. In seguito all'emanazione del bando a valere sull'operazione 16.1.01 del PSR FEASR (intervento EMIAE14/B – Parmigiano Reggiano di montagna – Azioni di cooperazione per la ricerca e lo sviluppo di investimenti immateriali) da parte del territorio dell'area interna sono stati presentati e ammessi a finanziamento un maggior numero di progetti rispetto a quelli previsti in fase di stipula dell'APQ. L'attuale dotazione finanziaria è quindi pari a € 28.764.148,06.

La pandemia da Covid 19 ha sconvolto la vita quotidiana e lo svolgimento delle attività economiche introducendo elementi prima inimmaginabili di incertezza e di preoccupazione, che sono intervenuti in un tessuto sociale e su un quadro territoriale già caratterizzati da una estrema fragilità. L'emergenza sanitaria ha imposto la sua agenda che si è drammaticamente sovrapposta alle altre richiedendo sospensioni, ri-orientamenti e ri-programmazioni.

Da un punto di vista comunicativo negli anni 2020 e 2021 sono stati rimandati a data da destinare appuntamenti già in programma, che avrebbero iniziato a offrire agli attori sociali e all'opinione pubblica della montagna, un panorama significativo delle molte attività introdotte dalla Strategia per le Aree Interne e dei primi risultati che queste hanno cominciato a conseguire.

Da un punto di vista progettuale, dopo lo stop forzato del 2020 in cui era stato richiesto alla Regione di riprogrammare i calendari delle molte azioni il cui svolgimento sarebbe entrato in conflitto con le regole del lockdown, interessando le area sanità, istruzione e mobilità, nel 2021 la ripresa è stata caparbia e visibile.

Si è rilevato con soddisfazione come per molte delle attività messe in campo dalla Strategia, nel campo della salute come in quello dell'istruzione, i lavori siano potuti procedere, certo con qualche difficoltà, ma registrando una grande adesione allo spirito del progetto da parte degli attori sociali coinvolti e ottenendo avanzamenti importanti nell'attuazione delle diverse misure. Nello specifico:

Per quello che riguarda l'ambito dell'**Istruzione**, le attività di formazione e progettazione contenute nelle schede "Laboratorio Appennino" sono continuate in modalità streaming per tutto il 2021 (come nel 2020) e hanno registrato una partecipazione costante da parte dei circa 70 insegnanti degli Istituti Superiori coinvolti. Le azioni inerenti all'ambiente, alla sostenibilità e al paesaggio sono state riprese sia nelle progettazioni d'Istituto "Laboratori diffusi" che negli scambi e visite di "Laboratori Locali". Per quello che riguarda la scheda "Piattaforma 0-10" sono state attivate molte delle azioni che prevedevano la presenza di esperti esterni nelle scuole (bloccate nell'anno 2020) anche grazie a riorganizzazioni pensate ad hoc (es: svolgimento di alcune attività all'esterno, suddivisione delle classi in piccoli gruppi, etc). Per quello che riguarda l'area **Sanità** le figure degli infermieri di comunità hanno continuato il proficuo lavoro sul territorio (mai interrotto, nemmeno nei mesi del lockdown) e la CRA "I Ronchi" ha ricominciato ad ospitare, adeguandosi alle norme di sicurezza anti covid, utenti nei due posti ad altissima intensità assistenziale. I due interventi "Autosoccorso di comunità", che coinvolge principalmente sanitari del comparto dell'emergenza - urgenza e i volontari della pubblica assistenza, e "Centro di prevenzione cardiovascolare", che coinvolge principalmente sanitari specialisti, hanno, invece, registrato una battuta di arresto anche nel 2021 poiché il personale sanitario è stato utilizzato in emergenza.

Per quanto riguarda, invece, gli **interventi finanziati dai fondi SIE** si registra un avanzamento procedurale, fisico e finanziario per tutti gli interventi relativi ai tre fondi FESR, FEASR e FSE.

Individuazione di best practices e sintesi dei progetti in attuazione ritenuti più significativi e di successo (in termini di partecipazione dell'utenza e della comunità, di popolazione che ha fruito del servizio ecc.).

Tra le buone pratiche si segnala l'intervento "**Infermiere di comunità**".

L'attività degli infermieri di famiglia e comunità (IfeC) ha preso avvio nei territori di Ventasso e Villa Minozzo nel 2019; la maggior parte delle persone contattate ha accolto positivamente il progetto ed ha vissuto come un'opportunità la presenza di questa "nuova figura di infermiere".

Nel 2021 si sono rafforzati i rapporti di collaborazione, già avviati nel 2020, con i Servizi ospedalieri e territoriali che più frequentemente possono intercettare fragilità correlate a specifiche patologie, al fine di strutturare percorsi di segnalazione e presa in carico precoce. Sono state sperimentate le Istruzioni Operative tra ambulatorio di diabetologia e ambulatorio dei disturbi cognitivi, che prevedono la segnalazione da parte dei Servizi agli IfeC per casi che necessitano di osservazione e controllo al domicilio. Stesso percorso è stato adottato per l'ambulatorio di cardiologia e per il PS, in attesa di costruire anche l'IO della Continuità assistenziale.

Durante il 2021, nel comune di Villa Minozzo, l'IfeC ha lavorato con l'Assistente Sociale e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, per organizzare attività di socializzazione: **AFA** – Attività Fisica Adattata in collaborazione con protezione civile e UISP Reggio Emilia; **GRUPPI DI CAMMINO** – Passeggiata e ginnastica con accompagnatore esperto in Scienze motorie, con la finalità di dare agli anziani l'opportunità di camminare in compagnia, alla scoperta del benessere e del territorio;

CENTRI DI SOCIALITA': Nell'ambito della promozione della salute e degli stili di vita salutari e corretti si è voluto creare un luogo per riallacciare le relazioni tra le persone e favorire occasioni di incontro. I centri sono aperti un pomeriggio a settimana e hanno tematiche differenti: attività ludiche, manuali, culturali, musicali e incontri formativi sanitari. I centri sono gratuiti e gestiti dall'infermiere di comunità e Pro Loco.

Tali progetti, necessariamente sospesi a causa della pandemia nel 2020, sono ripartiti appena le condizioni sanitarie lo hanno permesso (estate 2020) e sono stati molto partecipati: nel Comune di Villa Minozzo sono stati organizzati diversi gruppi, sia per l'AFA che per il cammino, a Villa Minozzo e nelle frazioni di Sologno e Morsiano, con un coinvolgimento di circa 100 persone. Le attività proposte all'aperto durante l'estate sono proseguite al chiuso in inverno, anche grazie alla collaborazione con la Protezione Civile, la Pro Loco e la Croce Verde di Villa Minozzo.

Per quel che riguarda il Comune di Ventasso, l'IfeC ha lavorato nei mesi estivi coordinandosi al meglio con le cooperative di comunità presenti sul territorio (Valle dei Cavalieri e Briganti del Cerreto) che, grazie anche ai finanziamenti previsti nella scheda progetto specifica, prevista sempre nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne "La montagna del latte", hanno iniziato ad organizzarsi per assicurare i servizi concordati. Dopo diversi incontri, a cui hanno partecipato anche le assistenti sociali del Comune e la referente SNAI dell'Unione, si è giunti ad una pianificazione delle attività che prevede l'inizio nel mese di febbraio 2022 per proseguire poi fino a fine anno.

Dopo il periodo di "chiusura" e isolamento imposto dai DPCM, a seguito della pandemia in alcuni mesi del 2020, sono state riorganizzate, in piena sicurezza, la totalità delle visite domiciliari, le presenze settimanali negli ambulatori e le attività ricreative.

Con le Assistenti Sociali, gli OSS ed i MMG dei territori è stato effettuato un puntuale lavoro di integrazione e scambio di informazioni utili a far percepire agli utenti la "presenza" dei Servizi territoriali e dell'equipe, proponendo in modo proattivo soluzioni adeguate a garantire la permanenza sicura dell'utente a domicilio (attivazione pasti, consegna farmaci, organizzazione trasporti).

Per quanto riguarda la diffusione degli aspetti peculiari professionali, anche nel 2021 gli IfeC hanno portato la loro esperienza in contesti esterni al territorio partecipando a diverse iniziative di rilevanza nazionale. A luglio 2021 hanno partecipato al 2° Congresso Nazionale Itinerante della FNOPI; in quell'occasione il progetto dell'Infermiere di famiglia e comunità è stato premiato dai rappresentanti del Comitato centrale FNOPI, come esempio di Buona Pratica Infermieristica.

A settembre gli Infermieri hanno partecipato al convegno on line "OBIETTIVO FUTURO: dal generale al particolare: nuove idee per una professione in cammino". Nella seconda giornata del convegno si è parlato di nuovi modelli organizzativi ed in quell'occasione è stato presentato il progetto dell'implementazione dell'IFEC nei comuni di Ventasso e Villa Minozzo.

Ad ottobre il progetto dell'implementazione dell'IFEC è stato presentato al convegno organizzato dalla Associazione Infermieri Famiglia e Comunità, tenutosi on line, come esempio innovativo di presenza infermieristica sul territorio.

Per il secondo anno consecutivo, gli infermieri di famiglia sono stati invitati a partecipare come docenti presso l'Università Unimore di Reggio Emilia per illustrare il progetto e l'esperienza vissuta e per descrivere come questa si integra nel contesto delle Cure Primarie Territoriali in un periodo difficile come quello delineato dal covid in questi ultimi due anni. Infine, in collaborazione con le Università di Modena-Reggio Emilia e Parma, gli infermieri di famiglia e comunità accolgono studenti di master in infermieristica di comunità per tirocini sul campo.

Inoltre, gli infermieri sono stati direttamente chiamati dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Coordinamento delle Politiche Europee, programmazione, cooperazione, valutazione e da Agenzia Sanitaria Regionale nell'ambito del progetto di collaborazione internazionale con il Brasile, di cui una delle tappe più interessanti è stato il Laboratorio Italo-Brasiliano che si è tenuto in streaming dal 22 al 26 novembre con l'obiettivo di portare all'attenzione dei colleghi brasiliani l'esperienza degli IfeC.

In merito agli strumenti di monitoraggio qualitativo, il gruppo di lavoro ha da poco terminato la revisione della scheda di prima presa in carico e della scheda di follow-up (FU); revisione che si è resa necessaria dopo



l'elaborazione dei primi dati raccolti che hanno fatto emergere delle criticità legate ad alcuni indicatori inseriti nelle schede.

Di seguito, in sintesi, alcuni aggiornamenti dei dati rilevati durante il 2021.

Le fasce d'età maggiormente rappresentate crescono progressivamente dai 65 anni, per raggiungere quella a maggiore incidenza tra 80 e 89 anni per poi scendere progressivamente fino ai 100 anni. Purtroppo, 40 pazienti su 735 soggetti arruolati, pari al 5,4 %, sono deceduti nel corso dell'ultimo anno. Un numero importante di utenti contattati pari circa al 10 % era in struttura, oppure ricoverati in ospedale.

Si conferma il trend dell'anno precedente sulle caratteristiche della popolazione coinvolta. La maggior percentuale è riferibile al genere femminile in entrambi i comuni (58,2 % F e 41,8 % M, di cui: Ventasso e Ramiseto 37,1 % F e 21,7% M; Villa Minozzo 21,1% F e 20,1 % M). In generale, le persone interessate dall'intervento ha una scolarità medio-bassa (il 65,1% ha la licenza elementare, il 30,8, % la licenza media e solo il 4,1 % ha un titolo superiore o laurea). La maggior parte di loro è in pensione, ma ha svolto lavori nel 29,8 % come contadino/a, nel 19,2 % come casalinga, nel 14,7% come operaio, nel 9,6 % in un'attività commerciale e la restante percentuale, pari al 26,7%, in altri lavori quali insegnante, o dipendente di ente pubblico o libero professionista, ad esempio, veterinario, farmacista, etc. Oltre il 52% dei soggetti è sposato o convivente, di cui una piccola percentuale pari al 4,5% convivente con figli sposati, mentre il 48% è vedovo/a.

I dati confermano che i soggetti presi in carico abitano in piccoli paesi (11 % in centri con oltre 500 abitanti, il 76% in centri con meno di 500 abitanti, il 13% in case isolate) l'86 % vive in casa singola (soprattutto nel comune di Villa Minozzo).

I soggetti arruolati sono per lo più autonomi, anche se necessitano di ausili nelle attività quotidiane (nella maggior parte di occhiali per una percentuale superiore al 60%, di bastone per il 19%).

Dal punto di vista sanitario, si può affermare che la maggior parte dei soggetti è autonoma. L'ausilio maggiormente utilizzato sono gli occhiali (più del 50%), seguito dal bastone (circa 15%) in minore percentuale stampelle, sedia a rotelle, deambulatore ed apparecchio acustico.

I soggetti nella maggior parte sono inseriti in percorsi per il follow up di malattie croniche (per esempio, diabete, ipertensione, BPCO, malattia oncologica) per una prevenzione terziaria. Sono prevalenti gli utenti di genere femminile che esprimono più precocemente bisogni e necessità, mentre i maschi esprimono più tardivamente necessità di supporto, fino a raggiungere un numero equivalente nella fascia d'età tra gli 86 e i 90 anni, dove si evidenzia una maggiore dipendenza da parte del genere maschile (maggiore dipendenza, uso di ausili). I dati confermano quelli in letteratura, anche relativamente alla maggiore longevità delle femmine.

Per quanto riguarda i bisogni espressi, pur potendo spesso contare su aiuto da parte di persone vicine, viene segnalato il senso di solitudine e la scarsità di interessi di tipo ricreativo e sociale. Spesso le attività prevalenti svolte sono relative alla gestione della vita quotidiana che si confermano essere le attività abitualmente svolte, come preparare i pasti, pulire la casa, fare la spesa, uscire per commissioni e socializzare, , mentre l'attività fisica risulta essere la meno praticata (oltre il 75 % non la pratica mai). Un numero limitato di soggetti pratica il giardinaggio /l'orto (15 % frequentemente) così come il cucito/ricamo (32% spesso) il giocare a carte (28 % spesso) oppure la lettura (14,8% qualche volta). La gestione dei nipoti è un'attività poco presente (oltre il 75 % non lo fa mai) così come il volontariato (più del 92 % non lo pratica). Sono riportati incidenti domestici come le cadute che accadono di frequente, ma che sono percepite come inevitabili. Complessivamente si evidenzia per i soggetti arruolati la necessità di aiuto per cucinare [38,6%], effettuare la spesa [29,8%] e pulire la casa [35,9%].



La quasi totalità degli utenti fa uso di farmaci, ma sa come gestirli sia nella preparazione che nell'assunzione.

Il livello di istruzione della maggior parte degli utenti è medio-bassa. Per quanto riguarda la qualità della vita, pur non avendo calcolato i punteggi totali, emerge una buona qualità di vita, che però peggiora soprattutto in relazione alla percezione di non riuscire a svolgere alcune attività per problemi fisici o anche emotivi (scarsa energia, affaticamento, ecc).

Spesso la sensazione di essere dipendenti in alcune attività - come fare la spesa che si correla al fatto di non guidare (no patente o no auto), così come la gestione autonoma nell'assunzione dei farmaci che si riduce con l'avanzare dell'età e la percezione di qualità della vita o di indipendenza.

I dati raccolti per i soggetti arruolati hanno consentito di individuare precocemente gli obiettivi verso cui orientare gli interventi di tipo assistenziale e/o sociale, ad esempio favorendo l'attività fisica adattata, interventi di tipo educativo e di monitoraggio delle condizioni del paziente, oppure favorendo attività di tipo ricreativo/di socializzazione, pur nelle difficoltà legate alla gestione dell'emergenza pandemica. Il follow-up periodico ha consentito, da un lato, di monitorare le condizioni degli utenti, al fine di supportare l'adattamento alla malattia e alla disabilità cronica e dall'altro di migliorare l'educazione sugli stili di vita e la conoscenza sui fattori comportamentali di rischio.

Dal punto di vista organizzativo e metodologico sono stati revisionati gli strumenti per la raccolta dati utilizzati, alla luce delle criticità riscontrate e delle considerazioni fatte rispetto all'utilizzo della scheda di raccolta dati. Attualmente, infatti, le schede sono in fase di modifica da parte del Servizio Tecnologie Informatiche e Telematiche aziendale ed inoltre è in fase di studio/elaborazione uno strumento correlato alle schede stesse di raccolta dati, che consenta di definire il carico/peso delle necessità assistenziali di ogni soggetto arruolato, sulla base di items predefiniti e di un algoritmo, in modo da ottenere un punteggio per ogni soggetto, all'interno di un range da validare, che consenta di definire gli intervalli di tempo minimo oltre i quali è necessario effettuare le visite di follow-up.

Infine, si può affermare che per l'infermiere di comunità lavorare per buona parte del tempo in sinergia con gli altri operatori, a domicilio dei pazienti e con le loro famiglie, ha consentito di identificare precocemente i momenti di stress e le fragilità, garantendo che i problemi sociosanitari delle famiglie siano presi in carico anticipatamente, in uno stadio precoce e favorendo la messa in rete di tutte le risorse presenti sul territorio.

Eventuali criticità riscontrate nell'alimentazione del sistema BDU (avvenuto/mancato caricamento dei dati ecc.).

Per il monitoraggio degli interventi delle aree interne finanziati con le risorse nazionali è stato scelto di adottare il Sistema Gestione Progetti (SGP) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Nel corso del 2021 non sono state rilevate particolari criticità.

1.4 Stato di attuazione interventi su legge di stabilità

Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l'avanzamento degli interventi finanziati con legge di stabilità indicando i risultati conseguiti ed eventuali CRITICITÀ.

(Localizzazione degli interventi, popolazione che ha fruito dei servizi attivati in linea con gli indicatori individuati dalle schede intervento anche in riferimento a quanto disposto dall'art. 11, comma 5, dell'Accordo di Programma Quadro.)



Istruzione

EMIAE07 - "Piattaforma zero-dieci anni"

Nel 2021 è stato fondamentale il lavoro della pedagoga (azione didattica innovativa) che insieme allo staff SNAI dell'Unione ha redatto i bandi di gara per affidare i servizi:

"UNA MONTAGNA DI SPORT", appaltato a Polisportiva "Il quadrifoglio" di Castelnuovo ne' Monti come capofila di un più ampio raggruppamento di altre realtà sportive del territorio.

Da giugno a settembre è stata svolta, in collaborazione con la pedagoga di riferimento, un'intensa attività di pianificazione del servizio, anche attraverso la ricognizione delle scuole interessate e l'individuazione degli spazi idonei alle attività con i bambini. Sono stati raccolti i nominativi dei docenti referenti e sono stati programmati incontri di presentazione del progetto con gli stessi e le dirigenti scolastiche. Grazie alla ricognizione dei materiali presenti presso ogni istituto e la redazione della lista dei materiali componenti il kit motorio, la Polisportiva Quadrifoglio ha provveduto all'acquisto dei materiali utili allo svolgimento delle attività. Inoltre, sono state definite la modulistica di monitoraggio quantitativo e qualitativo del servizio, le linee operative e la calendarizzazione delle attività in classe.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono stati calendarizzati e svolti (in parte) gli incontri nei cinque Istituti Comprensivi con i bambini della scuola primaria. È stato utilizzato il metodo "Joy of Moving" promosso dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

"ATELIER DEL CORPO", appaltato a Cooperativa Sociale "Progetto crescere" di Reggio Emilia.

Da giugno a settembre è stata svolta, in collaborazione con la pedagoga di riferimento, un'intensa attività di pianificazione del servizio:

- verifica della proposta tecnica e definizione delle prassi operative;
- ricognizione delle scuole interessate e individuazione degli spazi idonei alle attività con i bambini;
- raccolta di nominativi dei docenti referenti e organizzazione di incontri di presentazione del progetto con gli stessi e le dirigenti scolastiche;
- ricognizione dei materiali presenti presso ogni istituto e redazione della lista dei materiali componenti il kit motorio psicomotorio per le scuole;
- definizione della modulistica di monitoraggio quantitativo e qualitativo del servizio;
- definizione delle linee operative per la calendarizzazione delle attività in classe.

Gli psicomotricisti hanno iniziato il loro intervento al fianco dei docenti nelle ore curricolari della scuola dell'Infanzia dei cinque Istituti Comprensivi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Per garantire lo svolgimento ottimale del progetto, a seguito di una ricognizione dei materiali disponibili in ogni plesso effettuata dagli psicomotricisti, la cooperativa ha provveduto alla definizione del kit psicomotorio di base. Si è verificato con la pedagoga il numero di kit necessari in base al numero di scuole aderenti al progetto e si è proceduto all'acquisto dei materiali e alla loro distribuzione.

Per quello che riguarda l'azione TRACCE SONORE la formazione è proseguita attraverso nuovi "ambienti di apprendimento" (Classroom) con il coinvolgimento di sessanta insegnanti degli IC del territorio, cinque Atelieristi Musicali, otto tra Formatori e componenti del Comitato Scientifico. È stata definita una mappa degli interventi per identificare sezioni/classi e insegnanti coinvolti nella ricerca-azione. Gli interventi in classe hanno coinvolto, nel primo anno scolastico 2020-21, settecento cinquantasette bambine/i (di cui duecento trentacinque di scuola d'infanzia), circa quarantacinque insegnanti e tutti e cinque gli atelieristi musicali



formati. A giugno è stato somministrato agli insegnanti coinvolti un questionario di gradimento per indagare eventuali possibili aggiustamenti e miglioramenti. Nel corso dell'anno si è provveduto a verificare il fabbisogno di attrezzature a supporto degli interventi nelle classi/sezioni. A tal fine il Peri-Merulo ha predisposto gli acquisti delle attrezzature tecnologiche, tenendo conto della rilevanza dei contenuti trattati anche nell'attività di formazione.

Per quello che riguarda l'azione SUPPORTO E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' è stata individuata una sola figura di polo territoriale che opera presso il Centro per le Famiglie in modo trasversale. Nel 2021, le tre macroaree di intervento sono state il Tavolo Prevenzione Distrettuale, il Centro per le Famiglie dell'Unione Montana e il Tavolo Adolescenza.

EMIAE08 - "LABORATORIO APPENNINO - Qualità dell'offerta formativa" **EMIAE09/B - "LABORATORIO APPENNINO - miglioramento rapporti con il mercato del lavoro"**

Al fine di consentire una implementazione efficace delle azioni contenute nelle due schede progetto "Laboratorio Appennino - Qualità dell'offerta formativa" e "Laboratorio Appennino - Miglioramento rapporti con il mercato del lavoro", che sono strettamente collegate e interconnesse, sono stati prefigurati i seguenti percorsi che corrispondono ad altrettanti gruppi di lavoro:

Innovazione didattica: la valorizzazione del capitale umano, che parte proprio dagli insegnanti, dalla formazione alla ricerca, alla sperimentazione di didattiche e organizzazioni innovative e laboratoriali;

Sostenibilità e ambiente: l'educazione alla sostenibilità, al rispetto, alla cura, all'utilizzo consapevole delle risorse, alla cittadinanza e alla partecipazione;

Rapporti con il mondo produttivo: un approccio alla formazione e all'accompagnamento al lavoro declinato su interventi orientati a migliorare il rapporto tra offerta formativa e mercato del lavoro: personalizzazione dei percorsi, allestimento di laboratori, accordi con aziende e realtà particolarmente virtuose.

Il gruppo innovazione didattica, che nel 2021 si è incontrato periodicamente online - sia in gruppo esteso, che in sottogruppi di approfondimento e progettazione - ha svolto attività di co-progettazione, di sperimentazione di moduli organizzativi coerenti con l'innovazione pedagogica e didattica e di pianificazione formativa.

Il gruppo ha condiviso l'obiettivo degli interventi nell'innovare la scuola per la costruzione di percorsi di conoscenza più efficaci e attrattivi, rimodulando gli ambienti di apprendimento secondo le indicazioni di "Avanguardie Educative" e iniziando un percorso di formazione e sperimentazione che preveda l'implementazione di nuove metodologie didattiche e l'utilizzo di tecnologie per l'apprendimento attivo. In particolare, ha lavorato alla progettazione delle aule come laboratori disciplinari e all'organizzazione delle scuole per dipartimenti, al lavoro in equipe, all'uso flessibile del tempo, alle tecnologie a supporto della didattica, con l'affiancamento del Dipartimento Educazione e Scienze Umane di UNIMORE e dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia, Scuola Capofila e Fondatrice del Movimento Avanguardie Educative- INDIRE.

Il gruppo sostenibilità e ambiente è formato sia da insegnanti degli Istituti Superiori che degli Istituti Comprensivi del territorio. Promuove azioni di formazione con esperti esterni individuati di concerto e percorsi di autoformazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale, dello studio del paesaggio, dell'outdoor education, con particolare riferimento a pratiche educative innovative in tali contesti. Le attività del gruppo sono declinate attraverso incontri periodici, in presenza e in videoconferenza, e sono itineranti nei luoghi significativi del parco e delle scuole che compongono il gruppo.

I referenti del gruppo sostenibilità ambientale sono lo snodo e il punto di riferimento all'interno di ogni istituzione scolastica per la declinazione dei progetti ambiente di Istituto "Laboratori diffusi", e in molti casi riescono a costruire un percorso di senso condiviso anche per le progettualità legate al programma



“Laboratori Glocali”, mettendo così a valore le interconnessioni e gli scambi tra i vari gruppi di lavoro, dentro e fuori ciascun istituto scolastico. Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 si sono conclusi i progetti sospesi l’anno precedente e nella prima parte dell’anno scolastico 2020/21 sono stati elaborati i progetti ambiente da sviluppare nel corso del 2022.

Nel corso del 2021, a causa del perdurare della situazione pandemica buona parte della formazione annuale si è svolta in videoconferenza, con l’organizzazione di approfondimenti formativi, organizzati in piccoli gruppi in presenza, in particolare sui temi della sostenibilità, dell’eco-narrazione, dell’autobiografia green, del paesaggio, oltre alle offerte didattiche promosse dal Parco, conferenze via web sui progetti Life in corso e approfondimenti sulla riserva Unesco ATE.

Il gruppo di lavoro ha come ospite permanente e come riferimento progettuale e laboratoriale l’esperto del paesaggio. Tutte le progettazioni didattiche contengono approfondimenti condivisi e in tal senso sono stati, inoltre, strutturati moduli formativi per docenti e moduli didattici per studenti che hanno visto una intensa attività dell’esperto nelle sette scuole dell’Appennino a partire da settembre 2021.

Il gruppo rapporti con il mercato del lavoro si è incontrato spesso, sia in presenza che online, nel 2021 aprendosi anche ad altre realtà: aziende locali, università, enti di formazione, enti pubblici, altre azioni di Laboratorio Appennino-SNAI. La necessità è di andare nella direzione di un Appennino dove la tecnologia colma le distanze geografiche e dove i giovani possano acquisire alte competenze tecnologiche spendibili in termini di studio e di occupazione.

Grazie al lavoro dei gruppi sono stati progettati presso gli Istituti d’Istruzione Superiore di Castelnuovo ne’ Monti tre LABORATORI TECNOLOGICI: HUB Laboratorio Appennino, Spazio automazione e TecnoLab 4.0 collegati da una rete VPN privata realizzata con tecnologia Siemens, che rende fruibili i dispositivi ed i macchinari presenti nelle scuole e nelle aziende che hanno aderito al progetto anche in modalità remota.

Inoltre, sono stati progettati ed allestiti dei LABORATORI DISCIPLINARI: Infinito-Lab, STEAM Lab, BabeleLab, Geostoria-Lab, MatefisicaLab, VirtualTech-Lab. La realizzazione di questi laboratori è stata finanziata con fondi SNAI erogati agli IIS del territorio tramite convenzioni.

Maggiori informazioni sui laboratori sono reperibili sul sito: <https://laboratorioappennino.it/>

Istruzione

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE	CRITICITA' incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIAE07	PIATTAFORMA 0-10 ANNI	Comune di Castelnuovo ne' Monti	Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	In corso di esecuzione	€ 673.000,00	€ 378.848,96	€ 57.176,35	Numero azioni del progetto effettuate al 31/12/2020: 2 Baseline 0; Target 10; Fonte indagine diretta	CRITICITA': Restrizioni per organizzazione attività in gruppo e per accesso di personale esterno causa emergenza sanitaria SOLUZIONI: Utilizzo degli spazi esterni alla scuola, sperimentazione di outdoor education e riorganizzazione delle attività a piccolo gruppo.
EMIAE08	LABORATORIO APPENNINO - Qualità dell'offerta formativa	Comune di Castelnuovo ne' Monti	Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi - Altro	In corso di esecuzione	€ 514.000,00	€ 426.798,65	€ 163.552,08	Numero di laboratori realizzati al 31/12/2020:2 Baseline 0; Target 5; Fonte indagine diretta	CRITICITA': Restrizioni per organizzazione di eventi pubblici e di formazione in presenza causa emergenza sanitaria + sospensione uscite didattiche con mezzi SOLUZIONI: Organizzazione di formazione e progettazione on-line + allestimento di laboratori disciplinari Organizzazione di uscite didattiche sul territorio senza l'utilizzo di mezzi
EMIAE09/A	LABORATORIO APPENNINO - Miglioramento rapporti con il mercato del lavoro	Comune di Castelnuovo ne' Monti	Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi - Assistenza	In corso di esecuzione	€ 240.000,00	€ 67.493,60	€ 0,00	Numero di laboratori realizzati al 31/12/2020: 1 Baseline 0; Target 5;	CRITICITA': Restrizioni per organizzazione di eventi pubblici e di formazione in presenza causa emergenza sanitaria SOLUZIONI: Organizzazione di formazione e progettazione on-line + allestimento di laboratori disciplinari
EMIAE21	POLO SCOLASTICO UNIFICATO	Comune di Villa Minozzo		ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi - Realizzazione opere pubbliche	Non attivo	400.000,00	0,00	0,00	Mq di superficie utile realizzata o rifunzionalizzata Baseline: 0 target: 3485	CRITICITA': L'intervento presenta ritardi dovuti in parte all'epidemia da covid19. SOLUZIONI: È in fase di valutazione una richiesta di riprogrammazione delle risorse da presentare all'Agenzia per la Coesione Territoriale



Salute

Gli interventi attivati al 31.12.2021 sono quattro per un impegno complessivo di euro 544.995,21 e pagamenti pari a euro 220.140,81.

Dal punto di vista della realizzazione (indicatori) si rileva che al 31 dicembre 2021:

- intervento EMIAE01 - AUTOSOCORSO DI COMUNITA': 22 è il numero dei soccorritori BLS-D-certificati (120 è il target);
- intervento EMIAE02 - INFERMIERE DI COMUNITA': 352 è il numero dei soggetti a rischio intercettati dal progetto (900 è il target);
- intervento EMIAE03 - POSTI LETTO AD ALTO GRADO DI INTENSITA' ASSISTENZIALE PRESSO CASA RESIDENZA ANZIANI: 2 è il numero di posti letto ad alto grado di intensità assistenziale realizzati (occupazione posti letto 181 giorni) (2 è il target).

EMIAE01 - AUTOSOCORSO DI COMUNITÀ

L'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da virus COVID ha innescato una serie di processi riorganizzativi atti a far fronte alla situazione che hanno interessato particolarmente i servizi ospedalieri.

Nell'ambito della progettazione "Autosoccorso di comunità" le azioni da implementare nell'anno 2021 prevedevano incontri con le comunità delle frazioni individuate dei comuni di Ventasso e Villa Minozzo. L'attività programmata e sospesa nel mese di febbraio 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, non è stata svolta poiché sia i sanitari dell'Azienda che i volontari della Croce Verde e Croce Rossa del territorio montano sono stati richiamati ad attività cliniche e di soccorso relative alla pandemia in atto. È stato intrapreso un lavoro di riprogrammazione per capire come procedere in tutta sicurezza nello svolgimento delle azioni. Si è deciso di rimandare l'implementazione delle azioni contenute nel progetto alla primavera-estate del 2022.

EMIAE02 - INFERMIERE DI COMUNITÀ

Vedi sopra, tra le best practices.

EMIAE03 - POSTI LETTO AD ALTO GRADO DI INTENSITA' ASSISTENZIALE PRESSO CASA RESIDENZA ANZIANI

Nel 2021 i posti letto sono stati disponibili 10 mesi su 12. I ricoveri, come per il 2020, sono principalmente riconducibili a patologia oncologica.

L'accesso ai posti letto dedicati è stato motivato, quasi in pari misura, dalla necessità di migliorare il controllo dei sintomi e dall'assenza di setting socioassistenziali domiciliari adeguati a garantire un'accettabile qualità di vita. Quest'ultimo aspetto è confermato dall'età media più elevata rispetto agli anni precedenti (82 anni).

La situazione epidemiologica e le conseguenti restrizioni rispetto alla presenza dei familiari hanno influenzato negativamente l'accettazione del ricovero, in particolare per le persone provenienti dal domicilio. Nel 2021 i posti letto sono stati occupati per un totale di duecentocinquantaquattro giorni (con una media di 25,4 giorni al mese).

Purtroppo, gli ultimi due anni (2020 e 2021) sono stati molto difficili e non è stato possibile indagare in modo strutturato il gradimento da parte dei familiari come previsto nella programmazione iniziale.



EMIAE04 - CENTRO DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE PRIMARIA E SECONDARIA

Nonostante l'emergenza sanitaria, i lavori sono proseguiti sul fronte della programmazione e formalizzazione delle attività del centro.

Il gruppo di progetto, composto da professionisti afferenti a diverse aree, si è occupato di strutturare e programmare nel dettaglio le attività del centro dal punto di vista dell'offerta, elaborando i percorsi (prevenzione primaria e prevenzione secondaria) organizzando l'erogazione di specifiche attività/prestazioni in day service e prevedendo il successivo follow-up. Frutto di questo lavoro sono state delle apposite schede di day service in cui vengono formalizzati la definizione clinica del percorso, i criteri di inclusione ed esclusione, le modalità di accesso, le prestazioni di base del percorso e le eventuali prestazioni aggiuntive richieste dal Centro.

Inoltre, sono stati messi a punto i modelli di refertazione delle prestazioni del Centro di Prevenzione Cardiovascolare, implementati in collaborazione con lo STIT aziendale, che sono stati inseriti sul software MED-Office. L'inaugurazione del centro di prevenzione è stata nuovamente posticipata alla Primavera del 2022 a causa della situazione di emergenza sanitaria. Nel mese di dicembre il centro di prevenzione cardiovascolare è stato comunque aperto per tre mattine (Lunedì 6, Lunedì 13 e Lunedì 20 Dicembre) allo scopo di sperimentare le procedure assunte e capire le tempistiche di gestione degli utenti. A tal fine sono stati reclutati sei utenti che hanno sperimentato la mattinata di day service.

EMIAE06/A IL PRESIDIO SOCIALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ

Con Delibera di Giunta n. 13 del 18/03/2021 è stato approvato il Piano di lavoro della scheda che è stato successivamente inviato in Regione Emilia-Romagna con richiesta di primo anticipo (pari al 40% dell'importo totale). È stato redatto il capitolato speciale per l'affidamento dei finanziamenti alle tre cooperative di comunità individuate dalla scheda progetto ed è stato approvato con Delibera di Giunta dell'Unione n. 37 del 15/06/2021. Nel secondo semestre si è provveduto, secondo quanto disposto dal D.L.G.S. 18 aprile 2016, n. 50. "Codice dei contratti pubblici" – Art.5 1 "Suddivisione in lotti", all'affidamento diretto sottosoglia per lotti funzionali con specifico oggetto di appalto, attraverso Determina di affidamento n. 395 del 02/07/2021.

Salute

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE	CRITICITÀ incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIAE01	AUTOSOCCORSO DI COMUNITA'	Comuni di Casina, Toano, Ventasso, Vetto, Villa Minozzo	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	SANITÀ	Acquisto o Realizzazione di Servizi - Studi e Progettazioni o Pianificazione Territoriale	In corso di esecuzione	€ 25.000,00	€ 23.676,49	€ 15.465,49	Numero soccorsi BLS-D-certificati al 31/12/2020: 22 Baseline 0; Target 120; Fonte: Ministero della Salute	CRITICITÀ': Sospensione di organizzazione delle attività poiché il personale sanitario (ospedaliero) è stato utilizzato per far fronte all'emergenza SOLUZIONI: fine dello stato di emergenza
EMIAE02	INFERMIERE DI COMUNITA'	Comuni di Ventasso e Villa Minozzo	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	SANITÀ	Acquisto o Realizzazione di Servizi - Assistenza	In corso di esecuzione	€ 380.000,00	€ 372.232,70	€ 274.573,05	Soggetti a rischio intercettati dal progetto al 31/12/2020: 352 Baseline 0; Target 900; Fonte: Ministero della Salute	CRITICITÀ': Sospensione di organizzazione di attività di socialità, promozione stili di vita sani causa emergenza sanitaria SOLUZIONI: Maggiore attenzione durante le visite a domicilio per monitorare la azione personale degli utenti e riprogrammazione

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE	CRITICITÀ incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIAE03	POSTI LETTO AD ALTO GRADO DI INTENSITA' ASSISTENZIALE PRESSO CASA RESIDENZA ANZIANI	Comune di Castelnovo ne' Monti	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	SANITÀ	Acquisto o Realizzazione di Servizi - Assistenza	In corso di esecuzione	€ 198.000,00	€ 186.878,00	€ 80.702,25	Numero di posti letto ad alto grado di intensità assistenziale realizzati al 31/12/2020: 2 (occupazione posti letto 181 giorni) Baseline 0; Target 2; Fonte: indagine diretta	CRITICITÀ: Chiusura posti letto per circa due mesi a causa di focolaio COVID19 SOLUZIONI: Attesa di riassetto della situazione e consolidamento delle procedure di sicurezza per accesso, degenza ed eventuali dimissioni
EMIAE04	CENTRO DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE PRIMARIA E SECONDARIA	Comune di Castelnovo ne' Monti	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	SANITÀ	Acquisto o realizzazione di servizi	In corso di esecuzione	€ 298.000,00	€ 12.054,85	€ 12.054,84	Quota casi arruolati che hanno terminato il programma/numero dei casi che si sono presentati al primo accesso al 31/12/2020: 0 Baseline 0; Target 75; Fonte: indagine diretta	CRITICITÀ: Sospensione di organizzazione delle attività poiché il personale sanitario utilizzato per far fronte all'emergenza SOLUZIONI: Lavoro su procedure, schede di day service e schede informatizzate, sperimentazione del sistema nel mese di dicembre con 6 utenti selezionati

Mobilità

Al 31 dicembre 2021 il progetto EMIAE13 – Bismantino è in avanzata fase di attuazione.

EMIAE12 - CENTRALE DELLA MOBILITÀ

Il soggetto attuatore ha chiesto modifiche all'intervento in virtù delle mutate condizioni di utilizzo del TPL, durante la pandemia da covid19. Il bisogno di mobilità delle persone ha, infatti, determinato profondi cambiamenti connessi anche alle conseguenze delle restrizioni adottate dal Governo per limitare quanto più possibile il diffondersi del virus.

Nel settore della mobilità, in relazione agli effetti della pandemia, si registra una crescente diffidenza e insicurezza nell'utilizzo del trasporto pubblico collettivo, che sta allontanando l'utenza dai servizi di TPL. Tale tendenza, anche se ingiustificata, incide sulle abitudini di mobilità dei cittadini, creando incertezza nella definizione della domanda potenziale ed effettiva, anche in previsione delle future condizioni post-pandemiche. Il forte condizionamento della paura di contrarre il virus nelle scelte relative alla mobilità ha fatto sì che si riducessero, in generale, gli spostamenti o che si preferisse l'utilizzo di mezzi privati; tuttavia, il maggiore utilizzo di mezzi di trasporto privati, in particolare dell'automobile, rappresenta un grave passo indietro rispetto alle forme di mobilità più sostenibili esistenti.

In questa situazione, nell'ottica di limitare l'utilizzo di veicoli privati e incentivare nuovamente la fruizione del trasporto pubblico, in considerazione delle nuove esigenze di trasporto, si è reso necessario convertire l'intero progetto programmato per le aree interne, denominato "Centrale della Mobilità". Attraverso un'analisi approfondita della domanda di mobilità, con un focus progettuale sui servizi di trasporto pubblico presenti, con l'obiettivo di produrre scenari finalizzati all'acquisizione sostenibile di nuova clientela del TPL, oltre che realizzare interventi che abbiano ancora, allo stato attuale, un'effettiva utilità per il territorio di riferimento, l'intervento originario è stato ripensato.



Le modifiche all'articolazione della domanda di trasporto richiedono una differente programmazione dei servizi, attuabile esclusivamente a fronte di un'analisi della domanda, con l'obiettivo di definire le reali esigenze di mobilità alla luce dei mutati bisogni dell'utenza, trasformando organizzazioni e processi esistenti in strumenti utili.

Il trasporto pubblico locale (TPL) risponde all'esigenza di mobilità delle persone residenti e non residenti di un dato territorio, che necessitano di spostarsi per varie ragioni: lavoro, studio, svago, turismo, ecc. Il servizio è normalmente organizzato in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabilite, ad offerta indifferenziata che si svolgono nell'ambito del territorio comunale, provinciale, regionale o infraregionale. Un servizio ben organizzato induce i cittadini all'utilizzo dei mezzi pubblici anziché di quelli privati temperando l'esigenza di spostarsi con la sostenibilità ambientale. Il TPL permette, infatti, di ridurre l'impatto ambientale del settore, rendendo al contempo gli spostamenti più efficienti e veloci e, come tale, è sicuramente un servizio fondamentale per la comunità.

A seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla crisi pandemica legata alla diffusione dell'infezione da Covid-19, lo stile di vita delle persone ha subito un drastico e repentino cambiamento, anche rispetto alle modalità di spostamento.

Il primo sostanziale cambiamento riguarda, innanzitutto, la diversa organizzazione del lavoro e dello studio, che ha portato molte persone a operare da casa; il secondo cambiamento è, invece, legato alla scelta di utilizzo dei mezzi di trasporto. In questo contesto contrassegnato dal lockdown, dallo smart working, dalla riduzione delle attività di svago e dal diffuso timore per il contagio, è stato, infatti, soprattutto l'utilizzo dei mezzi pubblici a subire un drastico tracollo.

Il bisogno di mobilità delle persone ha determinato profondi cambiamenti connessi anche alle conseguenze delle restrizioni adottate dal Governo per limitare quanto più possibile il diffondersi del virus.

Nel settore della mobilità, in relazione agli effetti della pandemia, si registra una crescente diffidenza e insicurezza nell'utilizzo del trasporto pubblico collettivo, che sta allontanando l'utenza dai servizi di TPL. Tale tendenza, anche se ingiustificata, incide sulle abitudini di mobilità dei cittadini, creando incertezza nella definizione della domanda potenziale ed effettiva, anche in previsione delle future condizioni post-pandemiche. Le modifiche all'articolazione della domanda di trasporto richiedono una differente programmazione dei servizi, attuabile esclusivamente a fronte di un'analisi della domanda, con l'obiettivo di definire le reali esigenze di mobilità alla luce dei mutati bisogni dell'utenza, trasformando organizzazioni e processi esistenti in strumenti utili.

Ciò premesso rimane in linea con il Patto per il TPL 2022 – 2024 della Regione Emilia-Romagna, in virtù del fatto che pone l'attenzione sull'importanza dell'analisi della nuova domanda e della conseguente rimodulazione del disegno e delle capacità delle reti di trasporto collettivo.

EMIAE13 - BISMANTINO

Obiettivo del progetto è la creazione di un servizio di trasporto pubblico in grado di migliorare la qualità dell'offerta, incoraggiando la mobilità sul territorio al fine di avvicinare un numero sempre più crescente di cittadini all'utilizzo del trasporto pubblico. Il servizio è stato concepito per ottimizzare le risorse in gioco, nell'ottica di riduzione dei costi ed in sintonia con le normative relative alla riduzione del traffico e dell'inquinamento. È attivo solo nei giorni festivi, nel periodo compreso tra il mese di maggio e settembre, per far fronte alle numerose presenze turistiche nell'area della Pietra di Bismantova e per ridurre i problemi legati alla regolamentazione degli accessi e della sosta. È stato previsto, inoltre, l'utilizzo di bus navetta tra i principali parcheggi, il centro di Castelnovo ne' Monti e la Pietra di Bismantova.

Nel corso dell'anno 2020, l'emergenza sanitaria legata al diffondersi dell'epidemia da "Covid-19" ha avuto un notevole impatto sul sistema del trasporto pubblico locale; infatti, sia le difficoltà legate alla riduzione dei



livelli di capienza dei mezzi, che i cambiamenti dei comportamenti individuali e le diverse dinamiche dell'organizzazione del lavoro, hanno favorito l'aumento della mobilità privata e individuale a discapito di quella collettiva.

Per ottemperare alle disposizioni normative concernenti le limitazioni dei livelli di capienza dei mezzi sono stati utilizzati autobus più capienti e si è reso necessario creare una maggiore integrazione intermodale tra mobilità pubblica e privata attraverso un ampio utilizzo delle nuove tecnologie digitali.

A tal proposito, sono state apportate alcune modifiche, non sostanziali, alla scheda intervento M.2 "Bismantino", destinando parte delle risorse all'acquisto di infrastrutture tecnologiche, quali: pannelli informativi a messaggio variabile e strumentazione di controllo della sosta.

Tali infrastrutture permettono all'utenza di ottenere informazioni in tempo reale sul sistema di mobilità integrata attivo sul territorio e favoriscono la riuscita dello scambio intermodale tra il parcheggio scambiatore posto all'ingresso del Comune di Castelnuovo ne' Monti e la Pietra di Bismantova, grazie al servizio di navetta gratuita.

Nel corso del 2021 è stato, quindi, progettato e attivato un sistema di Smart Parking presso il parcheggio della Pietra di Bismantova, che monitora gli stalli di sosta tramite computer vision e trasmette i dati tramite piattaforma web ai gestori del servizio, oltre che sui pannelli a messaggio variabile per gli utenti.

L'attivazione dell'intervento attivato ha avuto un impatto più che positivo rispetto alla mobilità della popolazione residente presso il Comune di Castelnuovo ne' Monti, oltre che per i Comuni limitrofi e per il turismo dell'area di progetto. Il risultato ottenuto risulta maggiormente evidente se si considera l'incremento di utenza registrato dalla nascita del servizio, nel 2019, ad oggi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito di incontri tenuti con il Sindaco di Castelnuovo ne' Monti, Enrico Bini, in qualità di Soggetto Capofila e referente dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano per la Strategia Nazionale Aree Interne, in considerazione dell'avanzo di risorse, dei risultati raggiunti e dell'importanza che il servizio "Bismantino" ha rivestito in questi anni per il territorio di riferimento, è stata richiesta la proroga del progetto per l'anno 2022.

Per quanto riguarda l'indicatore di realizzazione, si rileva che al 31 dicembre 2021 per l'intervento EMIAE13 – Bismantino è 26,35 il numero di Passeggeri trasportati da "Bismantino" nel giorno medio di esercizio al primo accesso (100 è il target).

Mobilità

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE	CRITICITÀ incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIAE12	Centrale della mobilità	Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto, Villa Minozzo, Ventasso	Agenzia per la mobilità Reggio Emilia S.r.l.	Mobilità	Realizzazione di Servizi -	Non attivo	250.000,00	0,00	0,00	Numero di chiamate inoltrate alla centrale che hanno avuto risposta positiva Baseline: 0 target: 50	CRITICITÀ: La pandemia, inducendo sfiducia negli utenti di TPL, ha comportato l'esigenza di rivedere gli obiettivi dell'intervento. SOLUZIONI: Il ripensamento delle attività, condiviso con la Regione nel corso del 2021, è al vaglio degli uffici competenti per la richiesta di modifica da inoltrare all'Agenzia per la Coesione Territoriale
EMIAE13	Bismantino	Comune di Castelnovo ne' Monti	Agenzia per la mobilità Reggio Emilia S.r.l.	Mobilità	Realizzazione di Servizi -	In corso di esecuzione	€ 125.000,00	€ 94.752,37	€ 84.253,80	Passeggeri trasportati da "Bismantino" nel giorno medio di esercizio al primo accesso (aggiornato al 31/12/2021): 26,35 Baseline 0; Target 100; Fonte: indagine diretta	CRITICITÀ': Riduzione dei livelli di capienza dei mezzi; Aumento della mobilità privata a discapito di quella collettiva. SOLUZIONI: Maggiore integrazione intermodale tra mobilità pubblica e privata, attraverso: Mezzi più capienti; Bus-navetta da parcheggio scambiatore a centro città e viceversa; Smart Parking presso il parcheggio della Pietra di Bismantova; Pannelli a messaggio variabile con info su n. parcheggi e orario di arrivo della navetta per gli utenti

Associazione e Assistenza Tecnica

L'intervento EMIAE20 – Supporto all'attuazione della strategia è in avanzata fase di attuazione. Al 31 dicembre 2021 sono state impegnate risorse per un importo di € 96.526,40 euro e sono stati effettuati pagamenti per € 80.563,73.

EMIAE20 -Supporto all'attuazione della strategia

ASSISTENZA TECNICA: Durante il 2021 CAIRE si è occupato di:

- Redigere il documento di indirizzo "La montagna dei saperi";
- Collaborare alla messa a punto dell'intervento formativo FORMEZ nell'ambito del progetto la strategia nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali;
- Collaborare con UNCEM;
- Cooperare alla stesura dei progetti per la candidatura ai Dottorati di Ricerca sul tema delle Aree Interne banditi dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Partecipare a diversi incontri di coordinamento regionale, nazionale e internazionale.

COORDINAMENTO TECNICO: Durante il 2021 l'amministrativa in comando presso l'Unione montana si è occupata di:

Fornire supporto tecnico alla gestione delle varie fasi progettuali;

Fornire supporto alla direzione tecnica del coordinamento progettuale dei tecnici coinvolti nelle azioni della strategia, gestire i processi amministrativi e partecipare alle Giunte per le approvazioni degli atti SNAI;

Collaborare alla messa a punto dell'intervento formativo FORMEZ nell'ambito del progetto La strategia nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali;

Organizzare e gestire il sito internet dedicato alle progettazioni della strategia locale (vedi sito <https://areeinterne.unioneappennino.re.it/>), collaborare con il professionista esterno per la creazione dei contenuti da pubblicare sui social della strategia locale e collaborare con CAIRE per la creazione dei contenuti delle newsletter.

Dal punto di vista della realizzazione (indicatori) si rileva che al 31 dicembre 2021 sono state create 2 unità di monitoraggio e coordinamento del progetto (2 è il target).

Associazione e Assistenza Tecnica

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI	Indicatore di realizzazione al 31/12/2021	CRITICITÀ incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIAE20	Supporto all'attuazione della strategia	Comune di Castelnuovo ne' Monti	Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano	Assistenza tecnica	Realizzazione di Servizi-	In corso di esecuzione	€ 187.000,00	€ 96526,40	€ 80.563,73	Creazione di unità di monitoraggio e coordinamento dei progetti realizzata al 31/12/2021: 2 Baseline 0; Target 2; Fonte: indagine diretta	CRITICITÀ: Nella programmazione 2021 erano previsti diversi incontri pubblici e di promozione delle attività in corso che sono stati necessariamente sospesi SOLUZIONI: Partecipazione a seminari e convegni in modalità streaming, organizzazione di incontri per confronti con stakeholders in streaming, incontri con la comunità e le scuole rimandati

1.5 Stato di attuazione interventi su altri fondi

Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l'avanzamento degli interventi finanziati indicando i risultati conseguiti ed eventuali criticità.

POR FESR 2014/2020

Nell'ambito del POR FESR 2014-2020 al 31 dicembre 2021 a valere sull'Azione 6.6.1 - Progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali dell'Asse 5 sono stati finanziati due interventi nel settore del turismo: EMIAE16/A - Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della biosfera Unesco, il cui ente attuatore è il Parco

Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e EMIAE16/B - Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della biosfera Unesco attuato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale. Gli impegni al 31 dicembre 2021 ammontano complessivamente ad € 2.820.101,27, mentre i pagamenti effettuati sono pari a 539.665,15.

Nell'ambito dell'Asse 4 - azioni 4.1.1 e 4.1.2 (Riqualficazione energetica degli edifici pubblici) è stato finanziato l'intervento EMIAE10 – Riqualficazione energetica degli edifici scolastici. Per la realizzazione di questo intervento sono state impegnate risorse per un importo pari a 546.671,00 euro.

Per l'attuazione dell'intervento EMIAE16/A - FRUIZIONE SOSTENIBILE NEI PARCHI DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO, che interessa i Comuni di Castelnovo ne' Monti, Corniglio, Monchio delle Corti, Ventasso e Villa Minozzo e i Comuni attraversati dalla Via Matildica del Volto Santo: Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Toano, Vetto sono state impegnate risorse per un importo di € 2.273.430,17 pari al costo complessivo ed effettuati pagamenti per € 112.252,68.

Gli impegni relativi all'intervento EMIAE16/B - FRUIZIONE SOSTENIBILE NEI PARCHI DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO ricadente nel Comune di Tizzano Val-Parma, località di Schia, all'interno del Parco delle Valli del Cedra e del Parma sono pari al costo complessivo di € 546.671,10, mentre i pagamenti ammontano a € 427.412,47.

Interventi attivati al 31/12/2021 nell'ambito del PO FESR 2014-2020										
CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI	POPOLAZIONE RAGGIUNTA DALL'INTERVENTO
EMIAE10	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI	Castelnovo ne' Monti	Comune di Castelnovo ne' Monti	ENERGIA	Realizzazioni di opere e lavori pubblici	In corso data di avvio: 2017-08-29	594.390,70	594.390,70	0,00	295 studenti della Scuola statale - scuola secondaria di primo grado Castelnovo ne' monti - "Bismantova"
EMIAE16/A	FRUIZIONE SOSTENIBILE NEI PARCHI DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO	Comuni del Parco: Castelnovo ne' Monti, Corniglio, Monchio delle Corti, Ventasso e Villa Minozzo. Comuni attraversati dalla Via Matildica del Volto Santo: Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Toano, Vetto	Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano (Capofila)	TURISMO	Acquisizioni di beni e servizi	in corso data di avvio: 2016-11-24	2.273.430,17	2.273.430,17	112.252,68	32.000 residenti area progetto 40.000 residenti area strategia
EMIAE16/B	FRUIZIONE SOSTENIBILE NEI PARCHI DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO	Comune di Tizzano Val-Parma, località di Schia, all'interno del Parco delle Valli del Cedra e del Parma	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale	TURISMO	Realizzazioni di opere e lavori pubblici Acquisizioni di beni e servizi	concluso data di avvio: 2016-11-24; data di fine: 2021-11-22	546.671,10	546.671,10	427.412,47	32.000 residenti area progetto 40.000 residenti area strategia

POR FSE 2014-2020

Nell'ambito del POR FSE 2014-2020, a seguito dell'emanazione del bando regionale, sono stati approvati e attivati due interventi proposti dalla Fondazione ENAIP "Don Gianfranco Magnani" per un impegno complessivo di 93.577,92 euro. Uno dei due interventi EMIAE11/A – Competenze per l'internazionalizzazione è concluso con pagamenti pari a € 27,637,60.

L'intervento EMIAE09/B riguarda azioni di orientamento e laboratori per la riduzione della dispersione scolastica – ORIENTAPPENNINO. L'intervento EMIAE11/A - Competenze per l'internazionalizzazione è concluso con pagamenti pari a € 27,637,60, con la realizzazione di un Laboratorio di valorizzazione turistica

della "MONTAGNA DEL LATTE" attraverso il social media *storytelling* e IL RE DEL GUSTO: percorsi di formazione e consulenza di alta gastronomia per la valorizzazione del Parmigiano Reggiano di Montagna e dei prodotti tipici.

r_emiro.Giunta - Prot. 30/06/2022.0596946.U

Interventi attivati al 31/12/2021 nell'ambito del PO FSE 2014-2020										
CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI	POPOLAZIONE RAGGIUNTA DALL'INTERVENTO
EMIAE9/B	LABORATORIO APPENNINO – miglioramento rapporti con il mercato del lavoro	Comuni di Casina, Castelnovone' Monti, Carpineti, Toano, Vetto, Villa Minozzo, Ventasso, Frassinoro, Baiso, Vezzano sul Crostolo, Canossa, Monchio delle Corti, Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini, Palanzano, Corniglio, Lesignano de' Bagni, Langhirano, Berceto, Calestano	Regione Emilia-Romagna responsabile emanazione Bandi Pubblici	ISTRUZIONE	Acquisizione di beni e servizi	in corso data di avvio: 16-12-2020	120.000,00	58.340,00	0,00	Il progetto prevede di coinvolgere 120 studenti delle scuole IIS Mandela e IIS Cattaneo-Dall'Aglio
EMIAE11/A	COMPETENZE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	Comuni di Castelnovone' Monti e Vetto	Regione Emilia-Romagna responsabile emanazione Bandi Pubblici	FORMAZIONE	Acquisizione di beni e servizi	concluso data di avvio:12-11-2020; data di fine:04-07-2021	120.000,00	35.237,92	27.637,60	Il progetto coinvolge 16 soggetti titolari, gestori o consulenti di piccole imprese della filiera agroalimentare, turistica e commerciale

PSR – FEASR 2014- 2020

Con le risorse del PSR FEASR sono stati attivati 6 interventi per un impegno complessivo di 15.927.696,18 euro. I pagamenti effettuati al 31 dicembre 2021 sono pari a 4.985.037,99 euro. Gli interventi finanziati sono i seguenti: EMIAE05- CASA DELLA SALUTE A BASSA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE, EMIAE06/B – IL PRESIDIO SOCIALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITA'; EMIAE14/A - PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA Bando Filiera; EMIAE08 -IMPRESE TURISTICHE; EMIAE14/B - PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA - AZIONI DI COOPERAZIONE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI INVESTIMENTI IMMATERIALI; EMIAE15 – START UP IMPRESE AGROALIMENTARI; EMIAE18/B – IMPRESE TURISTICHE; EMIAE19/A - BANDA ULTRALARGA (Lepida); EMIAE19/B BANDA ULTRA LARGA (Infratel).

Altri due interventi inclusi nell'APQ e programmati con risorse FEASR non sono stati ancora attivati. Si tratta nello specifico degli interventi: MONTAGNA DI LATTE (EMIAE17) e IMPRESE TURISTICHE IN RETE (EMIAE18/A), da realizzarsi nell'ambito dei bandi del GAL Antico Frignano e Appennino reggiano.

Interventi attivati al 31/12/2021 nell'ambito del FEASR 2014-2020										
CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI	POPOLAZIONE RAGGIUNTA DALL'INTERVENTO
EMIAE05	CASA DELLA SALUTE A BASSA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE	Toano (Reggio Emilia)	Comune di Toano	SALUTE	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Da avviare *in corso data di avvio: 22-04-2022	750.000,00	750.000,00	500.000,00	32.000 residenti area progetto e del Distretto sanitario di Castelnovone' Monti
EMIAE06/B	Il presidio sociale delle cooperative e di comunità	Ventasso, Villa Minozzo, Toano, Casina, Castelnovone' Monti, Carpineti, Vetto	GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano	SALUTE	Concessione di contributi, incentivi, aiuti	In corso	450.000,00	17.590,00	0,00	32.000 abitanti dell'area progetto e 40.000 abitanti area strategia
EMIAE14/A	PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA Bando Filiera	Area Progetto: Carpineti, Casina, Castelnovone' Monti; Toano, Vetto, Ventasso. Area Strategia: Frassinoro e Palanzano	Consorzio cooperativo di Secondo Grado "Il Crinale" come capofila di ATI tra 23 imprese agricole e agroalimentari	AGRICOLTURA	Sostegno alle imprese	In corso data di avvio: 28-08-2018	8.096.895,33	6.133.175,66	2.233.868,00	32.000 abitanti dell'area progetto e 40.000 abitanti area strategia
EMIAE14/B	PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA - AZIONI DI COOPERAZIONE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI INVESTIMENTI IMMATERIALI	Comuni dell'Area Progetto più i Comuni di Monchio delle Corti e Frassinoro in Area Strategia	AdG PSR	AGRICOLTURA	Sostegno all'innovazione	in corso data di avvio: 30-09-2019	400.000,00	263.522,55	9.518,00	32.000 abitanti dell'area progetto e 40.000 abitanti area strategia
EMIAE15	Start up imprese	Castelnovone' Monti,	GAL Antico Frignano e	AGRICOLTURA	Concessione di	Intervento da avviare	500.000,00	317.762,00	93.561,00	32.000 abitanti

Interventi attivati al 31/12/2021 nell'ambito del FEASR 2014-2020										
CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI	POPOLAZIONE RAGGIUNTA DALL'INTERVENTO
	agroalimenti	Carpinetti, Casina, Toano, Vetto, Villa Minozzo, Ventasso	Appennino Reggiano		contributi, incentivi, aiuti					dell'area progetto e 40.000 abitanti area strategia
EMIAE17	Montagna di latte	Castelnovo ne' Monti, Carpinetti, Casina, Toano, Vetto, Villa Minozzo, Ventasso	GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano	TURISMO	Concessione di contributi, incentivi, aiuti	Intervento da avviare	100.000,00	0,00	0,00	32.000 abitanti dell'area progetto e 40.000 abitanti area strategia
EMIAE18 /A	Imprese turistiche in rete	Castelnovo ne' Monti, Carpinetti, Casina, Toano, Vetto, Villa Minozzo, Ventasso	GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano	TURISMO	Concessione di contributi, incentivi, aiuti	Intervento da avviare	100.000,00	0,00	0,00	32.000 abitanti dell'area progetto e 40.000 abitanti area strategia
EMIAE18 /B	IMPRESE TURISTICHE	Castelnovo ne' Monti, Carpinetti, Casina, Toano, Vetto, Villa Minozzo e Ventasso	GAL Antico Frignano e Appennino reggiano	TURISMO	Sostegno alle imprese	in corso data di avvio: 2018-05-07	1.763.955,50	871.915,50	365.122,00	32.000 abitanti dell'area progetto e 40.000 abitanti area strategia
EMIAE19 /A	BANDA ULTRA LARGA	comuni Area progetto: Castelnovo ne' Monti, Carpinetti, Casina, Toano, Villa Minozzo, Ventasso	Lepida Spa	INFRASTRUTTURE ACCESSIBILITÀ	Realizzazione di opere e lavori pubblici	In corso data di avvio: 2017-03-03	2.633.132,85	2.633.132,85	1.782.968,99	32.000 residenti dell'area progetto
EMIAE19 /B	BANDA ULTRA LARGA	comuni Area progetto: Castelnovo ne' Monti, Carpinetti, Casina, Toano, Villa Minozzo, Ventasso	Infratel spa	INFRASTRUTTURE ACCESSIBILITÀ	Realizzazione di opere e lavori pubblici	In corso data di avvio: 2020-11-08	4.940.597,62	4.940.597,62	0,00	32.000 residenti dell'area progetto



2. BASSO FERRARESE

Premessa

Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell'Area interna (comuni dell'Area e comune capofila, popolazione); informazioni chiave sui dati principali dei processi (data di approvazione della Strategia, data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, attivazione delle procedure di erogazione finanziaria su LS, quadro copertura finanziaria).

Nelle tabelle seguenti sono descritte le caratteristiche dell'area interna Basso Ferrarese:

AREA INTERNA	Assegnazione risorse	Approvazione strategia	Approvazione schema di Accordo di programma	Sottoscrizione accordo di programma Quadro
Basso Ferrarese	Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015	DGR n. 2204 del 17/12/2018	DGR n. 931 del 18/06/2019	10 giugno 2020

Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell'Area interna	
Comuni dell'area	L'area progetto comprende gli otto comuni di Goro, Mesola, Codigoro, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Berra, Copparo. L'area strategia ricomprende i quattro comuni di Fiscaglia e Lagosanto, facenti parte dell'Unione Delta del Po, Ro Ferrarese dell'Unione Terre e Fiumi, e il comune di Comacchio.
Residenti dell'area	L'area progetto conta circa 554 mila abitanti, mentre l'area strategia ne conta circa 23 mila.
Referente d'area	Il referente d'area è Andrea Zamboni, in qualità di Presidente dell'Unione Terre e Fiumi, come previsto nella Convenzione tra l'Unione del Delta del Po e l'Unione Terre e Fiumi, approvata con Delibera di Consiglio n. 53 del 12/12/2018.
Protocollo d'Intesa tra l'Area e la Regione	L'Area interna e la Regione hanno siglato un Protocollo d'intesa il 18/07/2017, impegnandosi a collaborare per la migliore definizione della Strategia d'Area e per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) conformemente alle fasi e ai contenuti stabiliti a livello nazionale.
La Bozza di idee per la discussione	La Bozza di idee è stata consegnata dall'area il 22/03/2017. È il documento con cui il territorio ha iniziato a focalizzare l'attenzione sulle principali problematiche e sulle possibili soluzioni, proponendo, in un territorio caratterizzato da terra e mare, un progetto di massima sul tema di "Fare ponti": collegamenti materiali ed immateriali per il supporto allo sviluppo e alla riattivazione della comunità. Il documento è stato condiviso con il CTAI e con il gruppo di lavoro regionale che hanno formulato osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo successivo della strategia.
Focus 1 - scouting	L'attività di scouting per la definizione delle idee progettuali portata avanti dall'area si è concretizzata con 131 giornate di condivisione e confronto con gli esperti del CTAI e con i referenti regionali dal 18/12/2015 al 20/02/2018 in differenti sedi.
Preliminare di Strategia	Il Preliminare di Strategia, predisposto e consegnato dall'area il 17 luglio 2017, confermando l'idea di strategia fondata sulla valorizzazione del territorio sospeso tra la terra e il mare con l'obiettivo di creare "ponti" tra i diversi territori non solo di tipo spaziale ma anche temporale, creando una sorta di "ponte generazionale" tra gli anziani e le nuove generazioni in grado di reinterpretare in chiave attuale le opportunità offerte dal territorio, illustra la filiera cognitiva e gli attori rilevanti. I ponti non solo come facilitatori dei collegamenti "interni", per la costruzione di filiere cognitive e azioni tra soggetti ed iniziative di natura endogena, ma anche facilitatori di collegamenti con l'esterno. Il documento è stato condiviso con il CTAI e con il gruppo di lavoro regionale che hanno formulato osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo successivo della strategia.
Strategia d'Area	La Strategia d'area dal titolo "Fare ponti" è stata consegnata nell'aprile del 2018 e la sua versione emendata a novembre e dicembre 2018 sulla base delle osservazioni del CTAI e del gruppo di lavoro regionale.

Valutazione e approvazione della Strategia d'Area	La strategia d'area è stata approvata dal DPCOE con protocollo n. 4691 del 12 dicembre 2018 e approvata dalla Regione con la DGR n. n. 2204 del 17/12/2018.																																																						
Predisposizione e approvazione dello schema di APQ	Lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) è stato predisposto dalla Regione in collaborazione con gli attori del sistema locale e l'Agenzia per la Coesione territoriale e approvato con la DGR n. 931 del 18/06/2019.																																																						
Firma dell'Accordo di Programma Quadro	L'Accordo di Programma Quadro è stato sottoscritto il 10 giugno 2020.																																																						
Quadro copertura finanziaria	La copertura finanziaria degli interventi all'atto della stipula dell'APQ 11.740.645,00 così suddivisi: a) Legge di stabilità: euro 3.740.000,00 b) POR FESR: euro 3.369.303,00 c) POR FSE: euro 1.500.000,00 d) PSR FEASR: euro 2.251.342,00 e) Altre risorse pubbliche euro 700.000,00 f) Risorse private: euro 180.000,00																																																						
Procedure di erogazione finanziaria su Legge di stabilità (LS)	<p>L'autorizzazione all'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori degli interventi è disposta dalla RER sul portale SAP-IGRUE, a seguito del superamento dei controlli in fase di avvio, fase intermedia e fase finale, così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per gli interventi cofinanziati da fondi nazionali, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 2019.</p> <p>Le procedure del Si.Ge.Co. relative all'erogazione finanziaria prevedono le seguenti fasi: ANTICIPO pari al 40% del contributo; 1° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento di almeno il 75% di spesa dell'ANTICIPO; 2° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento del 100% di spesa dell'ANTICIPO e del 75% dell'ultimo trasferimento di risorse, fino al 90% del contributo totale concesso; SALDO del 10% del contributo al raggiungimento del 100% di spesa dell'intervento. Al 31 dicembre 2021, la RER ha autorizzato su piattaforma SAP il trasferimento di risorse a favore dei primi sette interventi per un totale di € 462.800,00, come dettagliato nella seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUP</th> <th>COD INTERVENTO</th> <th>TITOLO INTERVENTO</th> <th>SOGGETTO ATTUATORE</th> <th>SETTORE</th> <th>COSTO TOTALE</th> <th>LEGGE DI STABILITA'</th> <th>LEGGE DI STABILITA' ANTICIPAZIONE DEL 40%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E14J20000030001</td> <td>EMIBF16</td> <td>RETE DI AREE INTERNE</td> <td>Unione Terre e Fiumi</td> <td>ASSISTENZA TECNICA</td> <td>57.000,00</td> <td>57.000,00</td> <td>22.800,00</td> </tr> <tr> <td>B29J21000860002</td> <td>EMIBF04/B</td> <td>IN&OUT. NELLA SCUOLA PER ANDARE OLTRE LA SCUOLA. CITTADINI DI DOMANI</td> <td>Istituto comprensivo "Don Chendi" di Tresignana (FE)</td> <td>ISTRUZIONE</td> <td>31.160,00</td> <td>31.160,00</td> <td>12.464,00</td> </tr> <tr> <td>J79J20000700006</td> <td>EMIBF04/A</td> <td>IN&OUT. NELLA SCUOLA PER ANDARE OLTRE LA SCUOLA. CITTADINI DI DOMANI</td> <td>Istituto Comprensivo di Copparo</td> <td>ISTRUZIONE</td> <td>88.840,00</td> <td>88.840,00</td> <td>35.536,00</td> </tr> <tr> <td>E69R190017300001</td> <td>EMIBF01</td> <td>TELE HOME CARE. STRUMENTO DI INTEGRAZIONE E MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO</td> <td>Azienda USL Ferrara</td> <td>SALUTE</td> <td>600.000,00</td> <td>600.000,00</td> <td>240.000,00</td> </tr> <tr> <td>J68D20000060006</td> <td>EMIBF02/A</td> <td>CO3-COOPERAZIONE, COMUNITÀ, COESIONE. LA COOPERAZIONE DI COMUNITÀ PER LA COESIONE SOCIALE</td> <td>Comune di Copparo</td> <td>SALUTE</td> <td>125.000,00</td> <td>125.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>							CUP	COD INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	COSTO TOTALE	LEGGE DI STABILITA'	LEGGE DI STABILITA' ANTICIPAZIONE DEL 40%	E14J20000030001	EMIBF16	RETE DI AREE INTERNE	Unione Terre e Fiumi	ASSISTENZA TECNICA	57.000,00	57.000,00	22.800,00	B29J21000860002	EMIBF04/B	IN&OUT. NELLA SCUOLA PER ANDARE OLTRE LA SCUOLA. CITTADINI DI DOMANI	Istituto comprensivo "Don Chendi" di Tresignana (FE)	ISTRUZIONE	31.160,00	31.160,00	12.464,00	J79J20000700006	EMIBF04/A	IN&OUT. NELLA SCUOLA PER ANDARE OLTRE LA SCUOLA. CITTADINI DI DOMANI	Istituto Comprensivo di Copparo	ISTRUZIONE	88.840,00	88.840,00	35.536,00	E69R190017300001	EMIBF01	TELE HOME CARE. STRUMENTO DI INTEGRAZIONE E MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO	Azienda USL Ferrara	SALUTE	600.000,00	600.000,00	240.000,00	J68D20000060006	EMIBF02/A	CO3-COOPERAZIONE, COMUNITÀ, COESIONE. LA COOPERAZIONE DI COMUNITÀ PER LA COESIONE SOCIALE	Comune di Copparo	SALUTE	125.000,00	125.000,00	50.000,00
CUP	COD INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	COSTO TOTALE	LEGGE DI STABILITA'	LEGGE DI STABILITA' ANTICIPAZIONE DEL 40%																																																
E14J20000030001	EMIBF16	RETE DI AREE INTERNE	Unione Terre e Fiumi	ASSISTENZA TECNICA	57.000,00	57.000,00	22.800,00																																																
B29J21000860002	EMIBF04/B	IN&OUT. NELLA SCUOLA PER ANDARE OLTRE LA SCUOLA. CITTADINI DI DOMANI	Istituto comprensivo "Don Chendi" di Tresignana (FE)	ISTRUZIONE	31.160,00	31.160,00	12.464,00																																																
J79J20000700006	EMIBF04/A	IN&OUT. NELLA SCUOLA PER ANDARE OLTRE LA SCUOLA. CITTADINI DI DOMANI	Istituto Comprensivo di Copparo	ISTRUZIONE	88.840,00	88.840,00	35.536,00																																																
E69R190017300001	EMIBF01	TELE HOME CARE. STRUMENTO DI INTEGRAZIONE E MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO	Azienda USL Ferrara	SALUTE	600.000,00	600.000,00	240.000,00																																																
J68D20000060006	EMIBF02/A	CO3-COOPERAZIONE, COMUNITÀ, COESIONE. LA COOPERAZIONE DI COMUNITÀ PER LA COESIONE SOCIALE	Comune di Copparo	SALUTE	125.000,00	125.000,00	50.000,00																																																

J68D2000060006	EMIBF02/B	CO3 – COOPERAZIONE, COMUNITÀ, COESIONE LA COOPERAZIONE DI COMUNITÀ PER LA COE	Comune di Mesola	SALUTE	125.000,00	125.000,00	50.000,00
E41B21005030001	EMIBF15	ASSISTENZA TECNICA AREE INTERNE	Unione dei Comuni Terre e Fiumi	ASSISTENZA TECNICA	130.000,00	130.000,00	52.000,00
TOTALE AUTORIZZATO PER L'ANTICIPAZIONE							462.800,00

2.1 Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi

Inserire nella tabella seguente le variazioni di stato relative alla cantierabilità degli interventi in APQ.

Stato al 31 dicembre	Numero Interventi cantierabili (aggiornamento Allegato 3 APQ)	Numero Interventi non ancora cantierabili	Numero totale Interventi
Anno 2020 (sottoscrizione APQ)	7	17	24
Anno 2021	17	7	24
Anno 2022	20	4	24

Elenco degli interventi cantierabili al 31 dicembre 2021 (fonte APQ)

NUMERO	CODICE INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO TOTALE	LS	FESR	FSE	FEASR	RISORSE SA	RISORSE PRIVATI	AZIONE MISURA POR/PSR LS
1	EMIBF01	E69E19001730001	Tele Home Care. Strumenti di integrazione e modelli organizzativi per la continuità assistenziale ospedale-territorio	AUSL FERRARA	600.000,00	600.000,00	0	0	0	0	0	LS
2	EMIBF02/A	J68D2000060006	Co3 - Cooperazione, Comunità, Coesione. La cooperazione di comunità per la coesione sociale	COMUNE DI COPPARO	125.000,00	125.000,00	0	0	0	0	0	LS
3	EMIBF02/B	F49J21000110001	Co3 - Cooperazione, Comunità, Coesione. La cooperazione di comunità per la coesione sociale	COMUNE DI MESOLA	125.000,00	125.000,00	0	0	0	0	0	LS
4	EMIBF04/A	J79J20000700006	In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. Cittadini di domani	Istituto comprensivo di Copparo	88.840,00	88.840,00	0	0	0	0	0	LS

NUMERO	CODICE INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO TOTALE	LS	FESR	FSE	FEASR	RISORSE SA	RISORSE PRIVATI	AZIONE MISURA POR/PSR LS
5	EMIBF04/B	F77H17001630006	In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. Cittadini di domani	Istituto comprensivo statale Don Chendi	31.160,00	31.160,00	0	0	0	0	0	LS
6	EMIBF05/A	C95E18000220005	In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. CampusDelta 2 Interventi edilizi	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.267.720,00	967.720,00	0	0	0	0	0	LS
6	EMIBF05/A	C95E18000220005	In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. CampusDelta 2 Interventi edilizi	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.267.720,00	967.720,00	0	0	0	0	0	LS
7	EMIBF06	E68H19000060009 E68H19000030009	PECo - Patto educativo di comunità. Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico	Regione Emilia-Romagna	500.000,00	0	0	500.000,00	0	0	0	FSE
8	EMIBF07	E63H19000460009 E63H19000470009 E63H19000480009 E63H19000490009 E63H19000750009 E63H19000740009 E63H19000720009 E63H19000730009 E63H19000820009 E63H19000870009 E63H19000810009	GoToJob. Promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità	Regione Emilia-Romagna	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0	0	0	FSE
9	EMIBF09	E50A21000010001	Soluzioni per la mobilità locale	Unione dei Comuni Terre e Fiumi	560.000,00	560.000,00	0	0	0	0	0	LS
10	EMIBF10/A	J61B19000630006	Metropoli di paesaggio: le prime fermate COPPARO	Regione Emilia-Romagna	662.800,00	0	530.240,00	0	0	132.560,00	0	FESR
11	EMIBF10/B	B13B18000360006	Metropoli di paesaggio: le prime fermate RIVA DEL PO	Regione Emilia-Romagna	237.140,00	0	189.700,00	0	0	47.440,00	0	FESR
12	EMIBF10/C	H21B19000120006	Metropoli di paesaggio: le prime fermate TRESIGNANA	Regione Emilia-Romagna	600.000,00	0	480.000,00	0	0	120.000,00	0	FESR
13	EMIBF10/D	I87H19001380006	Metropoli di paesaggio: le prime fermate FISCAGLIA	Regione Emilia-Romagna	200.000,00	0	160.000,00	0	0	40.000,00	0	FESR
14	EMIBF10/E	D47H19002140001	Metropoli di paesaggio: le prime fermate CODIGORO	Regione Emilia-Romagna	300.000,00	0	240.000,00	0	0	60.000,00	0	FESR
15	EMIBF11	E46G16003740007 E48H19002700007 E48H19002670007 E48H19002690007 E48H19002710007 E48H19002660007 E48H19002680007 E48H19002720007 E48H19002610007 E48H19002650007 E48H19002600007 E48H19002640007 E48H19002630007 E48H19002590007 E48H19002620007 E48H19002520007 E48H19002540007 E48H19002570007 E48H19002530007 E48H19002550007 E48H19002490007 E48H19002560007	Agricoltura di precisione. Sensori integrati per il Diario di campo e il monitoraggio dell'agricoltura biologica	GAL Delta 2000; Regione Emilia-Romagna	400.000,00	0	0	0	360.000,00	0	40.000,00	FEASR

NUMERO	CODICE INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO TOTALE	LS	FESR	FSE	FEASR	RISORSE SA	RISORSE PRIVATI	AZIONE MISURA POR/PSR LS	
		E48H19002510007 E48H19002500007 E48H19002580007 E48H19002480007 E48H19002450007 E48H19002440007 E48H19002430007 E48H19002470007 E48H19002460007 E48H19002400007 E48H19002410007 E48H19002390007 E48H19002370007 E48H19002420007 E48H19002380007 E48H19002320007 E48H19002360007 E48H19002350007 E48H19002340007 E48H19002300007 E48H19002310007 E48H19002290007 E48H19002330007 E48H18003330007 E48H18003260007 E48H18003270007 E48H18003300007 E48H18003340007 E48H18003280007 E48H18003290007 E48H18003350007 E48H18003310007 E48H18003320007 E48H19002210007 E48H19002170007 E48H19002190007 E48H19002200007 E48H19002180007 E48H19002160007 E48H19002140007 E48H19002130007 E48H19002150007 E48H19002120007 E48H19002110007 E48H19002090007 E48H19002070007 E48H19002080007 E48H19002100007 E48H19002020007 E48H19002030007 E48H19002050007 E48H19002010007 E48H19002060007 E48H19002040007 E48H19001930007 E48H19001910007 E48H19001900007 E48H19001920007 E46G16003770007 E46G16003760007 E46G16003750007 J45D18000130007											
16	EMIBF13	J45D18000130007	Agricoltura sociale	GAL Delta 2000; Regione Emilia-Romagna	498.443,00	0	0	0	0	150.000,00	125.000,00	FEASR	
17	EMIBF14/A	B47D16000050006 E34H15000850009	BUL in Area Interna	Infratel SpA; Lepida SpA	1.769.303,00	0	0	0	0	0	0	FEASR	
18	EMIBF14/B	B47D16000040006 C41E16000290006	BUL in Area Interna	Infratel SpA; Lepida SpA	1.406.976,83	0	0	0	0	0	0	FEASR	
19	EMIBF15	E41B21005030001	ASSISTENZA TECNICA AREE INTERNE	Unione dei Comuni Terre e Fiumi	130.000,00	130.000,00	0	0	0	0	0	LS	
20	EMIBF16	E14J20000030001	Rete di aree interne	Unione dei Comuni Terre e Fiumi	57.000,00	57.000,00	+	0	0	0	0	LS	

2.2 Modifiche apportate all'Accordo di Programma Quadro

Riportare le eventuali modifiche apportate all'APQ e agli allegati: data di condivisione della modifica, contenuto, motivazione ed eventuale iter di condivisione con il Comitato tecnico aree interne e con il Tavolo dei Sottoscrittori. Riportare nella tabella successiva eventuali variazioni tra le fonti finanziarie dell'APQ.

Codice	Intervento	Soggetto attuatore	Modifiche	Data comunicazione al Tavolo Sottoscrittori
EMIBF01	Tele Home Care	AUSL FERRARA	Tipologie di spesa (non più prevista borsa studio)	14-apr-21

Variazione di fondi

Al 31 dicembre 2021 non sono state registrate variazioni di fondi.

2.3 Stato di attuazione dell'Accordo di Programma Quadro

Avanzamento dell'Accordo nel suo complesso (fonte BDU)

L'Accordo di Programma Quadro Basso Ferrarese, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 931 del 18/06/2019 e sottoscritto in data 10 giugno 2020, è in avanzata fase di attuazione.

L'Area Interna Basso Ferrarese comprende i 10 Comuni del copparese e del Delta, una zona contraddistinta per la presenza di una popolazione molto anziana, con uno degli indici di vecchiaia più alti del Paese; spesso si tratta di persone che vivono sole e isolate, perché il territorio è molto vasto e conta decine di piccole frazioni e località. Il COVID ha messo a dura prova la comunità locale, ma non ha impedito di proseguire le attività, dopo la firma dell'Accordo di Programma Quadro di marzo 2020. Per quanto possibile nei piani di lavoro si è tenuto conto della lezione appresa dal COVID che ha evidenziato le fragilità di una comunità anziana e isolata, ma allo stesso tempo ha costretto a ripensare il modo di vivere e di gestire i servizi, prevedendo ad esempio l'uso della tecnologia digitale, che prima era appannaggio di pochi, ed ora è diventata di uso comune. A tal proposito, diversi interventi inseriti nella Strategia si sono rivelati davvero innovativi e anticipatori delle opportunità offerte dal digitale; si pensi ad esempio agli interventi per la digitalizzazione dei laboratori delle scuole di Copparo e Tresignana e al progetto sulla telemedicina dell'AUSL, per la presa in carico da remoto dei pazienti cardiopatici, che rispondono perfettamente ai bisogni emersi a causa del COVID. Non c'è stata la necessità di modificare gli interventi previsti e non si sono registrati particolari ritardi nell'attuazione, eccezion fatta per l'intervento EMIBF09 dedicato alla Mobilità interna dell'area, che ha portato al rallentamento del progetto sperimentale legato al trasporto sociale, a causa delle restrizioni legate al trasporto collettivo. Parimenti, gli interventi dedicati alla Cooperazione di comunità hanno subito una dilazione temporale, a causa dell'impossibilità - dovuta alla pandemia - di organizzare incontri in presenza, fondamentali per il percorso di attivazione delle comunità locali.

Il progetto EMIBF01 –Tele Home Care. Strumenti di integrazione e modelli organizzativi per la continuità assistenziale ospedale-territorio, dedicato ad interventi innovativi per la continuità assistenziale da remoto, ha avuto, invece, un'accelerazione, con la predisposizione del piano di lavoro che ha portato all'attuazione del progetto a partire dalla primavera del 2021.

Istruzione

Gli interventi EMIBF04/A - In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. Cittadini di domani attivato nel Comune di Copparo nel settembre 2021 e l'intervento EMIBF04/B - In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. Cittadini di domani attivato nel Comune di Tresignana nel settembre 2021, hanno lo scopo di sviluppare un sistema formativo 2.0, sia dal punto di vista delle attrezzature (LIM, Tablet, robotica, Stampante

3D, Notebook, arredo) che dell'offerta didattica, per i docenti e per gli studenti, attraverso:

- il consolidamento della formazione dei docenti;
- il sostegno alle attività sulle competenze digitali, considerate fattori strategici per la competitività del sistema socioeconomico, in cui il “digitale” diviene strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento e funzionale a rispondere alle difficoltà evidenziate dagli esiti dei test INVALSI in matematica;
- il supporto, attraverso “Laboratori di territorio”, ad azioni educative per la cittadinanza intese come maggiore conoscenza del territorio e della propria identità, partendo dalle principali tematiche UNESCO.
-

L'intervento EMIBF04/B - In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. Cittadini di domani attivato nel Comune di Tresignana nel settembre 2021, come il precedente, ha lo scopo di sviluppare un sistema formativo 2.0, sia dal punto di vista delle attrezzature (LIM, Tablet, robotica, Stampante 3D, Notebook, arredo) che dell'offerta didattica, sia per i docenti che per gli studenti, attraverso:

- il consolidamento della formazione dei docenti;
- il sostegno alle attività sulle competenze digitali, considerate fattori strategici per la competitività del sistema socioeconomico, in cui il “digitale” diviene strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento e funzionale a rispondere alle difficoltà evidenziate dagli esiti dei test INVALSI in matematica;
- il supporto all'educazione alla cittadinanza, attraverso “Laboratori di territorio”, intesa come conoscenza del territorio e della propria identità, partendo dalle principali tematiche UNESCO, quali ad esempi.

Salute

EMIBF01 – TELE HOME CARE TELE HOME CARE. STRUMENTI DI INTEGRAZIONE E MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO

L'intervento rappresenta una delle best practice che sarà illustrata più avanti, prevede l'utilizzo della telemedicina come strumento innovativo per superare le barriere organizzative ed operative soprattutto per anziani e per malati cronici dell'area oggetto dell'intervento sono state impegnate risorse finanziarie per € 35.278,88.

EMIBF02/A - CO3 - COOPERAZIONE, COMUNITÀ, COESIONE

La cooperazione di comunità per la coesione sociale é finalizzato a implementare nel Comune di Copparo un processo di promozione di cittadinanza attiva, lavoro e innovazione sociale, con l'obiettivo di supportare nuove espressioni di mutualità, attraverso il modello della cooperazione di comunità, per l'attivazione di presidi territoriali e comunitari rivolti alle fasce più fragili della popolazione, soprattutto in frazioni carenti di servizi, sia di presidio pubblico (es. ufficio postale) che privato (es. negozio). Il 14 aprile 2021 è stato stipulato il contratto di fornitura. Al 31 dicembre 2021 sono state impegnate risorse per un importo di € 24.922,18 ed effettuati pagamenti per € 2.979,29.

EMIBF02/B-CO3 - COOPERAZIONE, COMUNITÀ, COESIONE

La cooperazione di comunità per la coesione sociale sono state impegnate risorse per € 125.000,00. Così come il precedente, questo intervento è finalizzato a implementare nel Comune di Mesola un processo di promozione di cittadinanza attiva, lavoro e innovazione sociale, con l'obiettivo di supportare nuove espressioni di mutualità, attraverso il modello della cooperazione di comunità, per l'attivazione di presidi territoriali e comunitari rivolti alle fasce più fragili della popolazione, soprattutto in frazioni carenti di servizi, sia di presidio pubblico (es. ufficio postale) che privato (es. negozio). Il 04 febbraio 2019 è stato stipulato il contratto di fornitura di servizi.



Mobilità

EMIBF09 - SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ LOCALE

L'intervento prevede la realizzazione di azioni di integrazione del TPL, sia attraverso l'incremento di mezzi collettivi, sia con l'ottimizzazione della gestione del sistema di trasporto, pubblico e privato. Gli obiettivi sono i seguenti:

- offrire una mobilità di base a tutti, anche a coloro che hanno difficoltà motorie, in tutte le aree del basso ferrarese che afferiscono ai poli individuati, comprese quelle dove i servizi tradizionali di trasporto pubblico risulterebbero grandemente inefficienti;
- realizzare un'alternativa di servizio nelle aree dove non è erogato il trasporto pubblico tradizionale ed estendere il servizio di trasporto nelle zone e nelle località attualmente non raggiunte dal servizio convenzionale. Al 31 dicembre 2021 sono state impegnate risorse finanziarie per un importo di € 400.000,00.

Associazione ed assistenza tecnica

EMIBF16 - RETE DI AREE INTERNE

Al 31 dicembre 2021 l'intervento finalizzato alla creazione di una rete strutturata di scambio e collaborazione con i territori oggetto della SNAI, nella logica di creazione della Federazione delle Aree Interne, è in avanzata fase di attuazione con risorse impegnate pari a € 40.683,67 e pagamenti effettuati per € 17.712,58.

Eventuali criticità riscontrate nell'alimentazione del sistema BDU (avvenuto/mancato caricamento dei dati ecc.).

Per il monitoraggio degli interventi delle aree interne finanziati con le risorse nazionali è stato scelto di adottare il Sistema Gestione Progetti (SGP) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Le criticità rilevate si riferiscono all'impossibilità di procedere per alcune sessioni al monitoraggio degli interventi per errori nell'acquisizione dei dati nel Sistema Gestione Progetti, verificatesi a seguito di anomalie del sistema stesso.

Individuazione di best practices e sintesi dei progetti in attuazione ritenuti più significativi e di successo (in termini di partecipazione dell'utenza e della comunità, di popolazione che ha fruito del servizio ecc.).

Tra le best practices si segnala l'intervento **EMIBF01 - Tele Home Care. Strumenti di integrazione e modelli organizzativi per la continuità assistenziale ospedale-territorio**, il cui obiettivo prioritario è sviluppare un modello di prossimità dell'assistenza territoriale finalizzato al trattamento delle patologie croniche, basato sull'appropriatezza del luogo di cura, dei percorsi clinico-assistenziali e dei professionisti ed in grado di assicurare maggiore qualità ed equità nella fruizione delle cure territoriali, consentendo anche in aree decentrate:

- La disponibilità di un'assistenza sanitaria qualificata;
- Maggiore continuità delle cure, attraverso un monitoraggio costante dell'evoluzione della patologia cronica;
- Una maggiore integrazione tra i diversi servizi coinvolti.

Questo contribuirà sia a focalizzare maggiormente le attenzioni verso il paziente e i suoi bisogni di salute, sia a decentrare il luogo di cura in favore dell'assistito. L'intervento si fonda sull'erogazione di servizi sanitari di: teleassistenza, telediagnostica, telecardiologia, cure palliative per la gestione integrata territoriale della cronicità e fragilità anche nell'ottica dei servizi di prossimità delle cure. Per quanto riguarda i luoghi di cura il



progetto individua le due Case della Salute di Copparo e Codigoro e l'Ospedale di Lagosanto (Hub Specialistico) come nodi di una rete integrata di servizi, con relazioni cliniche e organizzative strutturate con gli altri nodi della rete (assistenza domiciliare, ambulatoriale, ospedale e Hospice).

La capacità di rispondere alle esigenze di una comunità anziana e distribuita in un territorio molto vasto utilizzando la nuova tecnologia a disposizione, anche anticipando l'enfasi sulla domiciliarità scaturita dalla pandemia, e la modalità di integrare professionalità e luoghi di cura, fanno dell'intervento un esempio di come grazie alle risorse SNAI si possano mettere in campo soluzioni concrete per tutelare il diritto alla salute delle persone, anche di fronte alle difficoltà legate alla perifericità dei territori.

Un secondo intervento da considerare tra le best practices è **EMIBF06 - PECO - Patto Educativo di Comunità. Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico**

Il progetto PECO (EMIBF06), un patto educativo di comunità di cui è capofila il Centro di Formazione Professionale (CFP) Cesta e finanziato nella Strategia dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il FSE, ha l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, con un percorso centrato sulla persona e strutturato all'interno dei contesti scolastici (12 istituti scolastici) e amministrativi locali (9 Comuni, ASP, ASL, CPIA), che prevede: l'introduzione di nuovi servizi educativi (centri di ascolto per attività di counselling ed orientamento verso allievi, insegnanti e famiglie fin dalla scuola secondaria di primo grado); la creazione di un Tavolo istituzionale multi-disciplinare incentrato sulla dispersione scolastica; la definizione di linee guida innovative sulla dispersione scolastica; la definizione di nuove figure professionali, in grado di collegare la scuola alla famiglia; momenti di raccordo tra scuola, impresa e territorio.

Da questo punto di vista, il Patto educativo si configura come un'ampia strategia che prende coscienza della significativa dispersione scolastica presente nel territorio, cerca di invertire una tendenza e di innescare un cambiamento socioculturale. Il PECO è cresciuto negli anni, fino a diventare un case study di livello nazionale scelto tra i 15 progetti sulla povertà educativa inseriti nello studio del Forum Disuguaglianze e Diversità e oggetto di interesse di numerose realtà che ne hanno approfondito contenuti e metodo. La consapevolezza acquisita dai soggetti coinvolti, ovvero l'importanza del lavoro comune e della condivisione di criticità e ricerca di soluzioni, ha portato il CFP Cesta ad andare oltre e a candidarsi nella call 2021 di Erasmus+, con il Progetto EARS, finanziato dal Programma, che nei prossimi tre anni porterà l'area del basso ferrarese a confrontarsi con altre realtà a livello europeo.

Infine, da segnalare nelle buone pratiche l'intervento **EMIBF16 - Rete di Aree Interne**

Obiettivo dell'intervento è duplice: da un lato la creazione di una Rete strutturata di scambio e collaborazione con i territori oggetto della SNAI, per confrontarsi e coordinarsi anche in fase di attuazione con altre Aree Interne, dall'altro la costruzione di una rete territoriale interna in vista della programmazione dei fondi europei 2021-27. Le azioni partono prioritariamente dal consolidamento del rapporto già avviato con la confinante Area interna Delta Veneto-Contratto di Foce, con la quale si condividono le problematiche legate alla gestione idrica dovute alle modifiche del clima, al contrasto all'incursione del cuneo salino ed alla valorizzazione anche turistica del patrimonio ambientale, inaugurata con il riconoscimento della Riserva MAB UNESCO ed oggi estesa alla nascita del parco interregionale del Delta del Po. La collaborazione si estenderà, poi, su tematiche specifiche di altre aree, (ad es. l'area pilota Appennino Reggiano sulla tematica Mab-Unesco).

Per mantenere vivi l'attenzione e il coinvolgimento della comunità locale e cogliere le opportunità per l'area della programmazione europea 2021-27, nel corso del 2021 la Cabina di Regia ha realizzato azioni di animazione territoriale, organizzando un Laboratorio partecipato ogni mese, a partire da aprile 2021, in collaborazione con i Comuni dell'area interna Basso ferrarese.



L'obiettivo degli incontri, introdotti dalla relazione tecnica di un esperto, e poi orientati alla libera discussione dei partecipanti, era quello di raccogliere le priorità e le potenzialità dell'area, in coerenza con gli Obiettivi di Policy UE e il DSR 2021-27 della Regione Emilia-Romagna.

I laboratori sono stati realizzati in modalità mista, alcuni da remoto attraverso la piattaforma zoom, altri in presenza, altri ancora consentendo entrambe le modalità di partecipazione, con una media di 30 partecipanti per ciascun appuntamento.

Ogni laboratorio è stato anticipato da comunicazioni sui media locali e sulla pagina facebook dedicata all'area interna Basso Ferrarese. Grazie alla Strategia e all'intervento dedicato, il metodo della co-progettazione si è diffuso grandemente nelle istituzioni locali, che negli ultimi anni hanno sviluppato maggiore consapevolezza sulla necessità di dover affrontare le proprie problematiche coinvolgendo la comunità locale. Il Progetto CREA, ad esempio, finanziato dal bando Cittadinanza europea 2021 della Regione Emilia-Romagna e realizzato dall'Unione Terre e Fiumi, ha visto la realizzazione di un'azione formativa dedicata ai dipendenti pubblici e alle imprese, in vista della programmazione dei fondi europei 2021-27.

2.4 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità

Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l'avanzamento degli interventi finanziati con legge di stabilità indicando i risultati conseguiti ed eventuali criticità.

(Localizzazione degli interventi, popolazione che ha fruito dei servizi attivati in linea con gli indicatori individuati dalle schede intervento anche in riferimento a quanto disposto dall'art. 11, co.5, dell'Accordo di Programma Quadro.)

Istruzione

Gli interventi del Basso Ferrarese attivati al 31 dicembre 2021 e finanziati con risorse nazionali, afferenti al settore Istruzione sono due: EMIBF04/A - In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. Cittadini di domani; EMIBF04/B - In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. Cittadini di domani.

Gli obiettivi comuni ai due interventi da perseguire in due diversi contesti scolastici (Istituto Comprensivo di Copparo –Riva del Po e Istituto Comprensivo "Don Chendi" di Tresigallo) sono così sintetizzabili: consolidamento della formazione dei docenti; sostegno delle attività sulle competenze digitali; supporto all'educazione alla cittadinanza, attraverso "Laboratori di territorio", intesa come conoscenza del territorio e della propria identità, partendo dalle principali tematiche UNESCO, quali ad esempio: la tutela dei Diritti Umani e della diversità culturale; la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale; l'educazione al turismo culturale; l'educazione interculturale; l'educazione alla pace e alla cittadinanza

Salute

Sono stati attivati due interventi: EMIBF01 – Tele home care Tele Home Care. Strumenti di integrazione e modelli organizzativi per la continuità assistenziale ospedale-territorio e EMIBF02/A-Co3 è Cooperazione, Comunità, Coesione. La cooperazione di comunità per la coesione sociale per un totale di risorse impegnate pari a sono state impegnate risorse finanziarie per € 60.201,06 ed effettuati pagamenti per € 2.979,29.

Mobilità

L'intervento EMIBF09 - Soluzioni per la mobilità locale è in fase di attuazione con risorse impegnate pari a € 400.000,00.

Associazionismo ed assistenza tecnica

Al 31 dicembre 2021 l'intervento EMIBF16 - Rete di aree interne è in avanzata fase di attuazione con risorse impegnate pari a € 40.683,67 ed effettuati pagamenti per € 17.712,58.

Istruzione

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO €	IMPEGNI COMPLESSIVI €	PAGAMENTI COMPLESSIVI €	Indicatori di realizzazione	Criticità incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIBF04/A	IN&OUT. NELLA SCUOLA PER ANDARE OLTRE LA SCUOLA. CITTADINI DI DOMANI	Comuni di Copparo e Riva del Po	Istituto comprensivo di Copparo	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	In corso di esecuzione	88.840,00	0,00	0,00	n. attrezzature acquisite Baseline: 0 target: 42 n. docenti formati Baseline: 0 target: 20 n. studenti coinvolti Baseline: 0 target: 953 Fonte dati: rilevazione diretta Progettazione e realizzazione di servizi: Baseline 0; Target 42	CRITICITÀ: emergenza pandemica da covid 19 SOLUZIONI: Riprogettazione in ragione delle modificate condizioni ambientali, soprattutto per l'emergenza pandemica in corso e i fondi straordinari messi in campo
EMIBF04/B	IN&OUT. NELLA SCUOLA PER ANDARE OLTRE LA SCUOLA. CITTADINI DI DOMANI	Comune di Tresignana	Istituto comprensivo statale Don Chendi	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	In corso di esecuzione	31.160,00	0,00	0,00	n. attrezzature acquisite Baseline: 0 target: 26 (25 tablet + 1 armadio per tablet) n. docenti formati Baseline: 0 target: 6 n. studenti coinvolti Baseline: 0 target: 100 Fonte dati: rilevazione diretta Numero di partecipanti alla formazione al 31/12/2021 Baseline 0; Target 100;	CRITICITÀ: Il progetto è stato realizzato nell'anno 2021e rispetto al progetto originario (risalente al 2019) erano venute meno alcune condizioni sostanziali. Il precedente progetto infatti era incentrato sulla formazione e non risultava più rispondente alle esigenze dell'Istituto che in maniera autonoma, causa pandemia, aveva già intrapreso numerose iniziative formative sul digitale per affrontare l'attivazione della DAD. Con il rientro a scuola a causa del permanere dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica, ha scoraggiato un piano di formazione in presenza SOLUZIONI: Dopo un'attenta analisi dei bisogni è emerso che rimaneva da implementare/rinnovare la dotazione di dispositivi. Pertanto il progetto si è articolato in due direzioni: acquisto di apparecchiature per la creazione di spazi innovativi, dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia tra loro; promozione della formazione specifica dei docenti (in modalità online) rispetto all'utilizzo delle nuove dotazioni e degli studenti (in presenza) su coding.
EMIBF05/A	In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. CampusDelta - Interventi edilizi	Comune di Codigoro	COMUNE DI CODIGORO	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione non avviata	1.267.720,00	0,00	0,00	n. attrezzature acquisite Baseline: 0 target: 58 n. laboratori attrezzati Baseline: 0 target: 3 n. studenti fruitori di attività extra-scolastiche Baseline: 0 target: 200 Fonte dati: rilevazione diretta Unità beni acquistati al 31/12/2021 Baseline 0; Target 58;	CRITICITÀ: emergenza pandemica da covid 19 SOLUZIONI: L'Amministrazione comunale ha dato spazio agli interventi di gestione dell'emergenza, lasciando in secondo piano i progetti non strettamente necessari al superamento della fase di crisi dovuta al COVID 19.
EMIBF05/B	IN&OUT. NELLA SCUOLA PER ANDARE OLTRE LA SCUOLA. CAMPUSDELTA - LABORATORI	Comune di Codigoro	IIS G. MONACO DI POMPOSA	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione non avviata	65.000,00	0,00	0,00	Indicatore di realizzazione: n. attrezzature acquisite Baseline: 0 target: 58 n. attrezzature acquisite Baseline: 0 target: 3 n. studenti fruitori di attività extra-scolastiche Baseline: 0 target: 200 Fonte dati: rilevazione diretta Indicatore di risultato: 6047 - Sicurezza degli edifici scolastici Baseline: 0 target: 1 Fonte dati: rilevazione diretta	CRITICITÀ: emergenza pandemica da covid 19 SOLUZIONI: La scuola ha attivato, a partire dall'A.S. 19/20, un nuovo indirizzo di meccatronica, con attività laboratoriali a partire dal 3° anno. Per rispondere alle nuove esigenze, si sono resi necessari approfondimenti relativamente alle caratteristiche dei materiali previsti per i laboratori, che hanno portato ad un ritardo nella presentazione del piano di lavoro.

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO €	IMPEGNI COMPLESSIVI €	PAGAMENTI COMPLESSIVI €	Indicatore di realizzazione al 31/12/2021	Criticità incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIBF01	Tele Home Care. Strumenti di integrazione e modelli organizzativi per la continuità assistenziale ospedale-territorio	Comune di Ferrara	AZIENDA USL DI FERRARA	SALUTE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	In corso di esecuzione	600.000,00	35.278,88	0,00	numero utenti seguiti/12 mesi Baseline: 0 target: 40 n. dispositivi utilizzati per intervento di telecardiologia Baseline: 0 target: 15 Fonte dati: rilevazione diretta Unità beni acquistati al 31/12/2021 Baseline: 0 Target: 15	CRITICITÀ: A seguito della presentazione del Piano di Lavoro, i referenti di settore della Regione, partecipanti al Gruppo per la valutazione di coerenza ed eseguibilità, hanno richiesto chiarimenti ed integrazioni al fine di verificare l'integrazione della piattaforma di telemedicina con il sistema regionale. Il Gruppo di Lavoro ha infine dato il via libera all'attuazione ed il progetto non ha incontrato particolari criticità nella fase di attuazione. Si è cercato di far fronte ai problemi innescati dalla pandemia, attraverso azioni mirate. SOLUZIONI: Le attività previste si sono rivelate innovative anche rispetto alle problematiche affrontate a causa della pandemia, consentendo all'Azienda di implementare azioni di continuità assistenziale a distanza, utilizzando le opportunità offerte dall'utilizzo delle nuove tecnologie.
EMIBF02/A	Co3 - Cooperazione, Comunità, Coesione. La cooperazione di comunità per la coesione sociale	Comune di Copparo (FE)	COMUNE DI COPPARO (FE)	SALUTE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	In corso di esecuzione	125.000,00	0,00	0,00	n. servizi attivati Baseline: 0 target: 3 Fonte dati: rilevazione diretta Progettazione e realizzazione di servizi al 31/12/2021 Baseline: 0; Target: 3	CRITICITÀ: A causa della pandemia il percorso di attivazione della comunità locale ha subito un rallentamento, gli incontri di partecipazione aperti ai cittadini sono partiti solo quando è stato possibile tornare a riunirsi in presenza. A seguito della presentazione del Piano di Lavoro, i referenti di settore della Regione, partecipanti al Gruppo per la valutazione di coerenza ed eseguibilità, hanno richiesto chiarimenti ed integrazioni al fine di verificare la cantierabilità dell'intervento. Il Gruppo di Lavoro ha infine dato il via libera all'attuazione SOLUZIONI: le azioni sono ripartite, seppur a rilento, dopo la prima fase di pandemia da covid 19
EMIBF02/B	Co3 - Cooperazione, Comunità, Coesione. La cooperazione di comunità per la coesione sociale	Comune di Mesola (FE)	COMUNE DI MESOLA (FE)	SALUTE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	In corso di esecuzione	125.000,00	0,00	0,00	servizi attivati Baseline: 0 target: 3 Fonte dati: rilevazione diretta Unità beni acquistati al 31/12/2021 Baseline: 0; Target: 3	CRITICITÀ: A causa della pandemia il percorso di attivazione della comunità locale ha subito un rallentamento, gli incontri di partecipazione aperti ai cittadini sono partiti solo quando è stato possibile tornare a riunirsi in presenza. A seguito della presentazione del Piano di Lavoro, i referenti di settore della Regione, partecipanti al Gruppo per la valutazione di coerenza ed eseguibilità, hanno richiesto chiarimenti ed integrazioni al fine di verificare la cantierabilità dell'intervento. SOLUZIONI: le azioni sono ripartite, seppur a rilento, dopo la prima fase di pandemia da covid 19

Mobilità

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO €	IMPEGNI COMPLESSIVI €	PAGAMENTI COMPLESSIVI €	Indicatore di realizzazione al 31/12/2021	Criticità incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIBF08	Mobility Management - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale	Comuni di Codigoro, Copparo, Goro, Mesola, Riva del Po, Tresignana	Agenzia Mobilità e Impianti di Ferrara	Mobilità	Acquisto o realizzazione di servizi	Esecuzione Non Avviata	90.280,00	0,00	0,00	realizzazione piattaforma web Baseline: 0 target: 1 Fonte dati: indagine diretta numero servizi attivati Baseline: 0 target: 1 Fonte dati: indagine diretta Progettazione e realizzazione di servizi Baseline: 0 target: 1	CRITICITÀ: Le restrizioni al trasporto collettivo dovute alla pandemia hanno portato ad un rallentamento nell'attuazione degli interventi. La pandemia ha stravolto le politiche di trasporto pubblico locale. Il SA ha dedicato il 2021 a ricalibrare, senza modifiche radicali, le attività inizialmente previste, in stretta connessione con EMIBF09. SOLUZIONI: è stata avviata una relazione con l'Unione Terre e Fiumi, attuatore dell'intervento EMIBF09, al fine di integrare i progetti e rispondere in modo più puntuale alle esigenze della comunità locale
EMIBF09	Soluzioni per la mobilità locale	Comuni di Codigoro, Copparo, Goro, Mesola, Riva del Po, Tresignana	Unione dei Comuni Terre e Fiumi	Mobilità	Acquisto o realizzazione di servizi	In corso di esecuzione	560.000,00	400.000,00	0,00	acquisizione mezzi Baseline: 0 target: 8 Fonte dati: indagine diretta acquisizione mezzi per mobilità slow Baseline: 0 target: 25 Fonte dati: indagine diretta Unità beni acquistati Baseline: 0 target: 33	CRITICITÀ: Si sono riscontrate tre tipologie di criticità, che hanno portato ad un rallentamento nell'attuazione delle azioni: Le restrizioni al trasporto collettivo dovute al COVID hanno portato ad una scelta prudente, per cui la gara per l'acquisto dei minibus è stata posticipata all'autunno 2021, per avere la certezza di acquistare mezzi adeguati al trasporto di persone fragili; Le associazioni di volontariato del territorio che si occupano di trasporto sociale hanno subito un calo di volontari durante i mesi della pandemia, ed è stato necessario immaginare un modello alternativo di gestione del servizio; il mercato ha cambiato radicalmente il concetto di autovetture green, prima la priorità era il metano poi l'ibrido/elettrico, togliendo dal mercato le tipologie a metano previste nella scheda SOLUZIONI: adeguamento alle esigenze della mutata domanda con offerte più adeguate alle mutate esigenze degli utenti. Il Soggetto Attuatore ha dedicato il 2021 a ricalibrare, senza modifiche radicali, le attività inizialmente previste, in stretta connessione con EMIBF09.



Associazione e Assistenza Tecnica

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO €	IMPEGNI COMPLESSIVI €	PAGAMENTI COMPLESSIVI €	Indicatore di realizzazione al 31/12/2021	Criticità incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIBF15	Supporto all'attuazione della strategia	Comuni di Codigoro, Copparo, Goro, Mesola, Riva del Po, Tresignana	Unione dei Comuni Terre e Fiumi	Assistenza tecnica	Acquisito o realizzazione di servizi	In corso di esecuzione	130.000,00	0	0	n. report prodotti Baseline: 0 target: 3 Fonte dati: indagine diretta n. di interventi monitorati Baseline: 0 target: 15 Fonte dati: indagine diretta n. stakeholder coinvolti Baseline: 0 target: 30 Fonte dati: indagine diretta	CRITICITÀ: ritardo nella presentazione del Piano di Lavoro ai competenti uffici della Regione (settembre 2021) SOLUZIONI: il piano di lavoro è in fase di valutazione Lavoro da parte dei competenti uffici della Regione
EMIBF16	Rete di aree interne	Comuni di Codigoro, Copparo, Goro, Mesola, Riva del Po, Tresignana	Unione dei Comuni Terre e Fiumi	Associazionismo	Acquisito o realizzazione di servizi	In corso di esecuzione	57.000,00	40.683,67	17.712,58	Aree Interne individuate Baseline: 0 target: 5 Fonte dati: indagine diretta n. ambiti di intervento condizi Baseline: 0 target: 3 Fonte dati: indagine diretta Reti Baseline Target:1	CRITICITÀ: rallentamenti nell'attuazione dovuti all'epidemia da covid 19 SOLUZIONI: La pandemia ha portato a ricercare soluzioni alternative per la costruzione della rete tra le aree interne prevista dall'intervento. Nel corso del 2021 quindi, è stato organizzato un percorso di animazione territoriale da remoto, con la realizzazione di 10 laboratori aperti ai cittadini, e di incontri a distanza con i referenti di altre aree interne di interesse.

2.5 Stato di attuazione interventi su altri fondi

Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l'avanzamento degli interventi finanziati indicando i risultati conseguiti ed eventuali criticità.

Per quanto riguarda, invece, **gli interventi finanziati dai fondi SIE** si registra un avanzamento procedurale per tutti gli interventi relativi ai tre fondi FESR, FEASR e FSE.

POR FESR 2014/2020

Rispetto al Fondo FESR, gli interventi in fase di attuazione sono sei: EMIBF10/A - Metropoli di paesaggio: le prime fermate COPPARO; EMIBF10/B - Metropoli di paesaggio: le prime fermate RIVA DEL PO; EMIBF10/C - Metropoli di paesaggio: le prime fermate TRESIGNANA; EMIBF10/D - Metropoli di paesaggio: le prime fermate FISCAGLIA; EMIBF10/E - Metropoli di paesaggio: le prime fermate CODIGORO; EMIBF14/A – BUL in area interna per i quali sono stati impegnati complessivamente € 3.369.243,00 ed effettuati pagamenti per € 513.503,39.

Interventi attivati al 31/12/2021 nell'ambito del PO FESR 2014-2020										
CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI	POPOLAZIONE RAGGIUNTA DALL'INTERVENTO
EMIBF10/A	Metropoli di paesaggio: le prime fermate COPPARO	Copparo	Regione Emilia-Romagna	Turismo	Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2020-02-10	662.800,00	530.240,00	0,00	Area progetto: 54.441 abitanti; Area strategia: 23.000 abitanti
EMIBF10/B	Metropoli di paesaggio: le prime fermate RIVA DEL PO	Riva del Po	Regione Emilia-Romagna	Turismo	Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2020-02-10	237.140,00	189.700,00	0,00	Area progetto: 54.441 abitanti; Area strategia: 23.000 abitanti
EMIBF10/C	Metropoli di paesaggio: le prime fermate TRESIGNANA	Tresignana	Regione Emilia-Romagna	Turismo	Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2020-02-10	600.000,00	480.000,00	4.872,19	Area progetto: 54.441 abitanti; Area strategia: 23.000 abitanti
EMIBF10/D	Metropoli di paesaggio: le prime fermate FISCAGLIA	Fiscaglia	Regione Emilia-Romagna	Turismo	Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2020-02-10	200.000,00	160.000,00	0,00	Area progetto: 54.441 abitanti; Area strategia: 23.000 abitanti
EMIBF10/E	Metropoli di paesaggio: le prime fermate CODIGORO	Codigoro	Regione Emilia-Romagna	Turismo	Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2020-02-10	300.000,00	240.000,00	0,00	Area progetto: 54.441 abitanti; Area strategia: 23.000 abitanti
EMIBF14/A	BUL in Area Interna	Goro, Mesola, Codigoro, Jolanda di Savoia, Tresignana, Riva del Po, Copparo	Infratel SpA; Lepida SpA	Banda Larga	Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2019-01-01	1.769.303,00	1.769.303,00	508.631,20	Area progetto: 54.441 abitanti; Area strategia: 23.000 abitanti

POR FSE 2014-2020

Per il fondo FSE sono in fase di attuazione due interventi per un valore complessivo di € 1.500.000,00 e impegni pari a € 1.492.695,00 e pagamenti per € 789.572,69. I due interventi attivati sono: EMIBF06 - PECO – Patto Educativo di Comunità. Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico EMIBF07 - GoToJob. Promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità.

Interventi attivati al 31/12/2021 nell'ambito del PO FSE 2014-2020										
CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI	POPOLAZIONE RAGGIUNTA DALL'INTERVENTO
EMIBF06	PECo – Patto Educativo di Comunità. Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico	Goro, Mesola, Codigoro, Jolanda di Savoia, Tresignana, Riva del Po, Copparo	Regione Emilia-Romagna	Formazione	Acquisto di beni e servizi	Intervento in corso; data di avvio: 2019-10-31	500.000,00 €	499.464,60 €	93.233,49 €	Area progetto: 54.441 abitanti; Area strategia: 23.000 abitanti
EMIBF07	GoToJob. Promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità	Goro, Mesola, Codigoro, Jolanda di Savoia, Tresignana, Riva del Po, Copparo	Regione Emilia-Romagna	Formazione	Acquisto di beni e servizi	Intervento in corso; data di avvio: 2020-01-20	1.000.000,00 €	993.230,40 €	696.339,20 €	Area progetto: 54.441 abitanti; Area strategia: 23.000 abitanti

PSR – FEASR 2014- 2020

Per il FEASR sono stati avviati tre interventi per i quali risulta un impegno complessivo di 2.567.191,28 euro e € 658.179,20 euro di pagamenti. Gli interventi in fase di attuazione sono i seguenti: EMIBF11 - Agricoltura di precisione - Sensori integrati per il Diario di campo e il monitoraggio dell'agricoltura biologica; EMIBF13 – Agricoltura sociale; EMIBF14/A – BUL in area interna.

L'intervento EMIBF12 - Il paniere dei prodotti dell'Area Interna incluso nell'APQ e programmato con risorse FEASR non è stato ancora attivato.

Interventi attivati al 31/12/2021 nell'ambito del PO FEASR 2014-2020										
CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI	PAGAMENTI COMPLESSIVI	POPOLAZIONE RAGGIUNTA DALL'INTERVENTO
EMIBF11	Agricoltura di precisione. Sensori integrati per il Diario di campo e il monitoraggio dell'agricoltura biologica	Riva del Po, Copparo, Tresignana, Mesola, Codigoro	Regione Emilia-Romagna	Agricoltura	Concessione e di contributi, incentivi, aiuti	Intervento in corso; data di avvio: 2019-09-30	263.525,00 €	545.684,26 €	0,00 €	Area progetto: 54.441 abitanti; Area strategia: 23.000 abitanti
EMIBF13	Agricoltura sociale	Mesola	GAL Delta 2000; Regione Emilia-Romagna	Agricoltura	Concessione e di contributi, incentivi, aiuti	Intervento in corso; data di avvio: 2018-09-07	498.443,00 €	252.204,02 €	149.548,00 €	Area progetto: 54.441 abitanti; Area strategia: 23.000 abitanti
EMIBF14/A	BUL in Area Interna	Goro, Mesola, Codigoro, Jolanda di Savoia, Tresignana, Riva del Po, Copparo	Infratel SpA; Lepida SpA	Banda Larga	Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2019-01-01	1.769.303,00 €	1.769.303,00 €	508.631,20 €	Area progetto: 54.441 abitanti; Area strategia: 23.000 abitanti



3. APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE

Premessa

Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell'Area interna (comuni dell'Area e comune capofila, popolazione); informazioni chiave sui dati principali dei processi (data di approvazione della Strategia, data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, attivazione delle procedure di erogazione finanziaria su LS, quadro copertura finanziaria).

Nelle tabelle seguenti sono descritte le caratteristiche dell'area interna Piacentino-Parmense:

AREA INTERNA	Assegnazione risorse	Approvazione strategia	Approvazione schema di Accordo di programma	Sottoscrizione Accordo di Programma Quadro
Appennino Piacentino-Parmense	Delibera CIPE n. 43 del 10 agosto 2016	DGR n. 222 del 11 febbraio 2019	DGR n. 974 del 18 giugno 2019	20 novembre 2020

Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell'Area interna	
Comuni dell'area	L'area progetto comprende undici comuni appartenenti alle province di Parma e Piacenza. I comuni della provincia di Piacenza sono: Ferriere, Farini, Bettola, Ponte dell'Olio, Morfasso e Vernasca. I comuni ricadenti nella provincia di Parma sono: Bardi, Varsi, Bore, Pellegrino Parmense, Tornolo. I comuni di Terenzo e di Varano de' Melegari inizialmente inclusi nell'area progetto con DGR 473/2016 si sono volontariamente ritirati dalla Strategia. L'area strategia è costituita di ulteriori 16 comuni: Lugagnano Val d'Arda e Castell'Arquato afferenti all'Unione montana dell'Alta Val d'Arda; Bedonia, Compiano, Albareto, Valmazzola, Solignano ed il polo intercomunale di Borgotaro appartenenti all'Unione delle Valli del Taro e del Ceno, infine, i comuni di Piozzano, Travo, Bobbio, Coli, Corte Brugnatella, Zerba, Ottone, Cerignale fanno parte dell'Unione Montana della Val Trebbia e Luretta, laterale alla Val Nure e confinante con le aree interne dell'Appennino Lombardo-Oltrepò Pavese e dell'Antola Tigullio.
Residenti dell'area	L'area progetto conta circa 18.069 abitanti, mentre l'area strategia ne conta 31.970 (dati aggiornati al 1° gennaio 2021).
Referente d'area	Il portavoce d'area è il Sindaco del Comune di Bettola, Paolo Negri designato attraverso un Protocollo sottoscritto tra i Sindaci delle Unioni con il verbale di Giunta n. 31 del 31/03/2020. Prima di lui il portavoce era il Sindaco di Ponte dell'Olio Sergio Copelli, designato in qualità di Presidente dell'Unione Alta Val Nure al momento di invio della Bozza di strategia (marzo 2017), poi decaduto dal ruolo di sindaco per fine mandato il 27/05/2019.
Protocollo d'intesa tra l'Area e la Regione	L'Area interna e la Regione hanno siglato un Protocollo d'intesa il 05 aprile 2017, impegnandosi a collaborare per la migliore definizione della Strategia d'Area e per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) conformemente alle fasi e ai contenuti stabiliti a livello nazionale.
La Bozza di idee per la discussione	La Bozza di Strategia è stata consegnata dall'area a marzo 2017. È il documento con cui il territorio ha iniziato a focalizzare l'attenzione sulle principali problematiche e sulle possibili soluzioni, proponendo un progetto di massima sul tema della sperimentazione di soluzioni smart per ridurre le criticità legate al vivere in Appennino e godere appieno della qualità che ambiente, paesaggio, ritmi di vita più naturali invece consentono. Il documento è stato condiviso con il CTAI e con il gruppo di lavoro regionale che hanno formulato osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo successivo della strategia.
Focus 1 - scouting	L'attività di scouting per la definizione delle idee progettuali portata avanti dall'area si è concretizzata con n. 2 giornate di condivisione e confronto con gli esperti del CTAI e con i referenti regionali nei giorni 13 luglio 2017 a Vernasca (PC) e 19 settembre 2017 a Parma (Focus 2).
Preliminare di Strategia	Il Preliminare di Strategia, predisposto e consegnato dall'area a settembre 2017, conferma l'idea di strategia fondata sulla valorizzazione del territorio attraverso il raggiungimento di una maggiore vivibilità e un adattamento intelligente per cambiare gli schemi d'azione e superare le criticità con nuove idee. Il documento è stato condiviso con il CTAI e con il gruppo di lavoro regionale che hanno formulato osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo

	successivo della strategia.
Strategia d'Area	La Strategia d'area dal titolo "Appennino Smart" è stata consegnata a maggio 2018 e la sua versione emendata a dicembre 2018 sulla base delle osservazioni del CTAI e del gruppo di lavoro regionale.
Valutazione e approvazione della Strategia d'Area	La strategia d'area è stata approvata dal DPCOE con protocollo n. 380 del 29 gennaio 2019 e approvata dalla Regione con la DGR n. 222 del 11/02/2019.
Predisposizione e approvazione dello schema di APQ	Lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) è stato predisposto dalla Regione in collaborazione con gli attori del sistema locale e l'Agenzia per la Coesione territoriale e approvato con la DGR n. 974 del 18/06/2019.
Firma dell'Accordo di Programma Quadro	L'Accordo di Programma Quadro è stato sottoscritto il 20 novembre 2020.
Quadro copertura finanziaria	La copertura finanziaria degli interventi all'atto della stipula dell'APQ ammonta a € 14.711.857,62 così suddivisi: a) Legge di stabilità: euro 3.739.010,00 b) POR FESR: euro 2.466613,62 c) POR FSE: euro 240.000,00 d) PSR FEASR: euro 7.319319,34 e) Altre risorse pubbliche euro 596.914,66 f) Risorse private: euro 350.000,00

Procedure di erogazione finanziaria su Legge di stabilità (LS)

L'autorizzazione all'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori degli interventi è disposta dalla RER sul portale SAP-IGRUE, a seguito del superamento dei controlli in fase di avvio, fase intermedia e fase finale, così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per gli interventi cofinanziati da fondi nazionali, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 2019.

Le procedure del Si.Ge.Co. relative all'erogazione finanziaria prevedono le seguenti fasi:

- ANTICIPO pari al 40% del contributo;
- 1° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento di almeno il 75% di spesa dell'ANTICIPO;
- 2° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento del 100% di spesa dell'ANTICIPO e del 75% dell'ultimo trasferimento di risorse, fino al 90% del contributo totale concesso;
- SALDO del 10% del contributo al raggiungimento del 100% di spesa dell'intervento.

Al 31 dicembre 2021, la RER ha autorizzato su piattaforma SAP il trasferimento di risorse a favore di 14 interventi per un totale di € 911.976,00, come dettagliato nella seguente tabella, che riporta l'elenco di tutti gli interventi finora oggetto di anticipazione:

CUP	COD INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	COSTO TOTALE	LEGGE DI STABILITA'	LEGGE DI STABILITA' ANTICIPAZIONE DEL 40%
D41B21000410001	EMIAPP01/B	Infermiere di Comunità nell'Appennino Parmense	AUSL di Parma	Salute	244.000,00	244.000,00	97.600,00
D41B21000420001	EMIAPP01/D	Estensione di Montagna Solidale nell'Appennino Parmense	AUSL di Parma	Salute	29.000,00	29.000,00	11.600,00
D59J21000860001	EMIAPP04	Acquisto automezzo attrezzato per Trasporto Sanitario Semplice	AUSL di Parma	Salute	34.000,00	34.000,00	13.600,00
E89J21000170001	EMIAPP08/A	Conciliazione dei tempi - Azione di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nei Comuni dell'Unione Alta Val Nure	Unione Montana Alta Val Nure	Istruzione	124.540,00	124.540,00	49.816,00
G89C21000310001	EMIAPP08/B	Conciliazione dei tempi - Azione di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel Comune di Morfasso	Comune di Morfasso	Istruzione	88.772,00	88.772,00	35.508,80
I62E21000010002	EMIAPP08/C	Conciliazione dei tempi - Azione di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel Comune di Vernasca	Comune di Vernasca	Istruzione	20.412,00	20.412,00	8.164,80
B19C21000480002	EMIAPP08/E	Conciliazione dei tempi - Azione di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel Comune di Varsi	Unione Montana Alta Val Nure	Istruzione	27.216,00	27.216,00	10.886,40
F17C20000390001	EMIAPP09	Didattica innovativa: Scuola digitale	Istituto Comprensivo della Val	Istruzione	357.000,00	357.000,00	142.800,00

		nell'Area Interna	Nure				
F1C20000400001	EMIAPP10	Didattica innovativa: AAA nelle pluriclassi degli IICC	Istituto Comprensivo della Val Nure	Istruzione	176.000,00	176.000,00	70.400,00
E49C21000370001	EMIAPP12/A	Servizi flessibili di Trasporto Pubblico Locale – Mobility Management e Bus intelligenti in Val Nure e Arda	Tempi Agenzia Srl	Mobilità	101.500,00	101.500,00	40.600,00
J49C21000250001	EMIAPP12/B	Mobility Management e Bus intelligenti in Val Tarò e Ceno	SMTP Spa – agenzia per la mobilità della Provincia di Parma	Mobilità	100.500,00	100.500,00	40.200,00
E89C21000420001	EMIAPP21	Rafforzamento e integrazione del sistema locale di protezione civile – Miglioramento della sicurezza e delle condizioni di accesso e spostamento interno nell'area	Unione Montana Alta Val Nure	Istruzione	650.000,00	650.000,00	260.000,00
J46G21000070002	EMIAPP22	Rafforzamento e integrazione dei servizi informatici	Unione dei Comuni Valli Tarò e Ceno	Assistenza tecnica	140.000,00	140.000,00	56.000,00
B89H21000060001	EMIAPP23	Assistenza tecnica all'attuazione del Programma	Comune di Ponte dell'Olio	Assistenza tecnica	187.000,00	187.000,00	74.800,00
TOTALE AUTORIZZATO PER L'ANTICIPAZIONE							1.083.312,00

3.1 Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi

Inserire nella tabella seguente le variazioni di stato relative alla cantierabilità degli interventi in APQ.

Stato al 31 dicembre	Numero Interventi cantierabili (aggiornamento Allegato 3 APQ)	Numero Interventi non ancora cantierabili	Numero totale Interventi
Anno 2018 (sottoscrizione APQ)	7	35	42
Anno 2021	29	13	42

Elenco degli interventi cantierabili al 31 dicembre 2021 (fonte APQ)

NUMERO	CUP	CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO TOTALE	LS	FESR	FSE	FEASR	RISORSE SA	RISORSE PRIVATI	AZIONE MISURA POR/PSR LS
1	D41B21000410001	EMIAPP01/B	Infermiere di Comunità nell'Appennino Parmense	AUSL di Parma	244.000,00	244.000,00	0	0	0	0	0	LS
2	D41B21000420001	EMIAPP01/D	Estensione di Montagna Solidale nell'Appennino Parmense	AUSL di Parma	29.000,00	29.000,00	0	0	0	0	0	LS
3	D11B21000290001	EMIAPP03	Ricoveri di sollievo – Sostegno alle famiglie di Val Taro e Val Ceno	AUSL di Parma	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	LS
4	D59J21000860001	EMIAPP04	Acquisto automezzo attrezzato per Trasporto Sanitario Semplice	AUSL di Parma	34.000,00	34.000,00	0	0	0	0	0	LS
5	I67H18000970002	EMIAPP07	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RSA DI VERNASCA	COMUNE DI VERNASCA	180.000,00	0	108.000,00	0	0	72.000,00	0	FESR
6	E89J21000170001	EMIAPP08/A	Conciliazione dei tempi - Azione di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nei Comuni dell'Unione Alta Val Nure	Unione Montana Alta Val Nure	124.540,00	124.540,00	0	0	0	0	0	LS
7	G89C21000310001	EMIAPP08/B	Conciliazione dei tempi - Azione di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel Comune di Morfasso	Comune di Morfasso	88.772,00	88.772,00	0	0	0	0	0	LS
8	I62E21000010002	EMIAPP08/C	Conciliazione dei tempi - Azione di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel Comune di Vernasca	Comune di Vernasca	20.412,00	20.412,00	0	0	0	0	0	LS
9	B19C21000480002	EMIAPP08/E	Conciliazione dei tempi-Azione di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel	Unione Montana Alta Val Nure	27.216,00	27.216,00	0	0	0	0	0	LS

NUMERO	CUP	CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO TOTALE	LS	FESR	FSE	FEASR	RISORSE SA	RISORSE PRIVATI	AZIONI E MISURAPOR/PSR LS
			Comune di Varsi									
10	F17C2000039001	EMIAPP09	Didattica innovativa: Scuola digitale nell'Area Interna	Istituto Comprensivo della Val Nure	357.000,00	357.000,00	0	0	0	0	0	LS
11	F1C2000040001	EMIAPP10	Didattica innovativa: AAA nelle pluriclassi degli IICC	Istituto Comprensivo della Val Nure	176.000,00	176.000,00	0	0	0	0	0	LS
12	E13H19000460009 E33H19000480009	EMIAPP11/A	PERCORSI FORMATIVI CONNESSI AL POLO TECNICO-PROFESSIONALE PER L'AGRO-AMBIENTE E LO SVILUPPO RURALE	Regione Emilia-Romagna	240.000,00	0	0	240.000,00	0	0	0	FSE
13	E49C2100037001	EMIAPP12/A	Servizi flessibili di Trasporto Pubblico Locale – Mobility Management e Bus intelligenti in Val Nure e Arda	Tempi Agenzia Srl	101.500,00	101.500,00	0	0	0	0	0	LS
14	J49C2100025001	EMIAPP12/B	Mobility Management e Bus intelligenti in Val Taro e Ceno	SMTSP Spa – agenzia per la mobilità della Provincia di Parma	100.500,00	100.500,00	0	0	0	0	0	LS
15		EMIAPP14	Innovazione organizzativa del sistema agro-silvo-pastorale per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino Piacentino Parmense	Regione Emilia-Romagna	400.000,00	0	0	0	340.000,00	0	60.000,00	FEASR
16		EMIAPP15	Valorizzazione dei boschi e dei pascoli	Regione Emilia-Romagna	700.000,00	0	0	0	700.000,00	0	0	FEASR
17		EMIAPP16	Agricoltura multifunzionale	Regione Emilia-Romagna	170.000,00	0	0	0	170.000,00	0	130.000,00	FEASR
18	C39J1600022006	EMIAPP17/A	VIAGGIO NELLA STORIA: CIRCUITO STORICO-ARCHEOLOGICO DELLA VAL D'ARDA	UNIONE MONTANA ALTA VAL D'ARDA	1.415.235,51	0	1.132.188,41	0	0	283.047,10	0	FESR
19	B79J1600278006	EMIAPP17/B	VIAGGIO NELLA STORIA: CIRCUITO STORICO-ARCHEOLOGICO DI PONTE DELL'OLIO	COMUNE DI PONTE DELL'OLIO	279.097,81	0	223.278,25	0	0	55.819,56	0	FESR
20		EMIAPP18/A	Cammini d'Appennino - Percorsi nel Comune di Ponte dell'Olio	Comune di Ponte dell'Olio	650.000,00	0	520.000,00	0	0	130.000,00	0	FESR

NUMERO	CUP	CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO TOTALE	LS	FESR	FSE	FEASR	RISORSE SA	RISORSE PRIVATI	AZIONE MISURAPOR/PSR LS
21		EMIAPP18/B	Cammini d'Appennino - Comune di Vernasca	Comune di Vernasca	17.240,00	0	13.792,00	0	0	3.448,00	0	FESR
22		EMIAPP18/C	Cammini d'Appennino - Comune di Farini	Comune di Farini	108.000,00	0	86.400,00	0	0	21.600,00	0	FESR
23		EMIAPP18/D	Cammini d'Appennino - Comune di Bettola	Comune di Bettola	50.000,00	0	40.000,00	0	0	10.000,00	0	FESR
24		EMIAPP18/E	Cammini d'Appennino - Percorsi in Valceno	Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno	105.000,00	0	84.000,00	0	0	21.000,00	0	FESR
25	B47D16000040006 (Infratel) C41E16000290006 (Lepida)	EMIAPP20/A	BANDA ULTRALARGA IN APPENNINO PIACENTINO/PARMENSE	Regione Emilia-Romagna	5.869.319,34	0	0	0	5.869.319,34	0	0	FEASR
26	B47D16000050006 (Infratel) E34H15000850009 (Lepida)	EMIAPP20/B	BANDA ULTRALARGA IN APPENNINO PIACENTINO/PARMENSE	Regione Emilia-Romagna	258.954,96	0	258.954,96	0	0	0	0	FESR
27	E89C21000420001	EMIAPP21	Rafforzamento e integrazione del sistema locale di protezione civile – Miglioramento della sicurezza e delle condizioni di accesso e spostamento interno nell'area	Unione Montana Alta Val Nure	650.000,00	650.000,00	0	0	0	0	0	LS
28	J46G21000070002	EMIAPP22	Rafforzamento e integrazione dei servizi informatici	Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno	140.000,00	140.000,00	0	0	0	0	0	LS
29	B89H21000060001	EMIAPP23	Assistenza tecnica all'attuazione del Programma	Comune di Ponte dell'Olio	187.000,00	187.000,00	0	0	0	0	0	LS

Eventuali criticità riscontrate nell'alimentazione del sistema BDU (avvenuto/mancato caricamento dei dati ecc.).

Per il monitoraggio degli interventi delle aree interne finanziati con le risorse nazionali è stato scelto di adottare il Sistema Gestione Progetti (SGP) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Le criticità rilevate si riferiscono all'impossibilità di procedere per alcune sessioni al monitoraggio degli interventi per errori nell'acquisizione dei dati nel Sistema Gestione Progetti, verificatesi a seguito di anomalie del sistema stesso.

3.2 Modifiche apportate all'Accordo di Programma Quadro

Riportare le eventuali modifiche apportate all'APQ e agli allegati: data di condivisione della modifica, contenuto, motivazione ed eventuale iter di condivisione con il Comitato tecnico aree interne e con il Tavolo dei Sottoscrittori. Riportare nella tabella successiva eventuali variazioni tra le fonti finanziarie dell'APQ.

Codice	Intervento	Soggetto attuatore	Modifiche	Data comunicazione alla Regione da parte del SA
EMIAPP09	Didattica innovativa-scuola digitale	IC Alta Val Nure	Incremento tutor	01-lug-21
EMIAPP09/10	Didattica innovativa-scuola digitale-AAA	IC Alta Val Nure	Compenso a collaudatore; sostituzione plesso	21-set-21
EMIAPP09/11	Didattica innovativa-scuola digitale-AAA	IC Alta Val Nure	Sovrapposizione bando PON FESR: sostituzione strumenti	07-ott-21
EMIAPP08/D	Conciliazione caring 0-13 Tornolo	Comune di Tornolo	Rinuncia	03-nov-21

Variazione di fondi

Al 31 dicembre 2021 non sono state registrate variazioni di fondi.

3.3 Stato di attuazione dell'Accordo di Programma Quadro

Da gennaio a dicembre 2021 sono stati avviati la maggior parte degli interventi dell'APQ con le azioni previste per la prima annualità con il coordinamento ed il monitoraggio della Regione Emilia-Romagna.

Il 2021 ha visto l'avvio dell'attuazione per i ventisette interventi finanziati da legge di stabilità nazionale, mentre dei quindici interventi previsti finanziati con fondi SIE, quattordici di essi erano già in corso a quella data, secondo il calendario programmato dai bandi e dalle altre procedure contemplate dalla programmazione regionale, mentre il quindicesimo (fondi GAL sul sostegno alle Cooperative di Comunità) ha conosciuto un lungo *impasse*, che si risolverà solo nell'aprile del 2022 con la pubblicazione del bando da parte del GAL stesso.

I sedici soggetti attuatori (due AUSL, due Agenzie per la mobilità, due Istituti scolastici capofila di altrettante reti di scuole, due Unioni di Comuni e otto Comuni) hanno provveduto a richiedere il CUP per ventisei dei ventisette interventi menzionati, in ragione di un ripensamento del Comune di Tornolo, che nel novembre del 2021 ha ufficializzato al Sindaco Portavoce la rinuncia al progetto EMIAPP08/D, comunicata alla Regione Emilia-Romagna, responsabile del monitoraggio dell'APQ.

Gli interventi conoscono un diverso grado di attivazione, secondo un gradiente che va dalla richiesta del CUP all'assegnazione di eventuali incarichi, con le fasi intermedie rappresentate dalla consegna dei Piani di Lavoro e dall'attivazione del quadro di monitoraggio su SGP.

Per quanto concerne gli interventi non ancora avviati, si segnalano le seguenti criticità¹:

EMIAPP01/A, EMIAPP01/C, EMIAPP02: soggetto attuatore AUSL di Piacenza. Come sarà esplicitato nel prossimo paragrafo, la forte richiesta di OSS e personale infermieristico conseguente alla gestione della pandemia covid-19 ha esaurito le liste del personale e rende complicato il reperimento di nuove figure abilitate, soprattutto per incarichi a tempo determinato.

EMIAPP02: soggetto attuatore AUSL di Piacenza. Nessun ritardo, né criticità. Nella nuova versione del Piano di Lavoro, l'attivazione dell'intervento è stata prevista a partire da gennaio 2022.

¹ Molte di queste criticità sono state risolte nel corso del 2022.

EMIAPP06/A: soggetto attuatore Comune di Farini. Trattandosi di intervento di rifunionalizzazione e recupero di spazi (lavori pubblici), è stato necessario rivedere la progettazione esecutiva per tener conto dell'aumento dei costi dell'edilizia (+40%).

EMIAPP06/B: soggetto attuatore Comune di Tornolo. Trattandosi di intervento di rifunionalizzazione e recupero di spazi (lavori pubblici), è stato necessario rivedere la progettazione esecutiva in virtù dell'aumento dei costi dell'edilizia (+40%).

EMIAPP08/D: soggetto attuatore Comune di Tornolo. Intervento di conciliazione dei tempi (doposcuola). Rispetto al 2017 (quando l'intervento è stato ideato e proposto per l'APQ), a fronte di una popolazione residente calata del 9%, la fascia 0-13 oggetto dell'intervento è calata del 33% e il plesso scolastico di Santa Maria del Taro è stato chiuso. La volontà di non utilizzare risorse finanziarie pubbliche per un intervento che non avrebbe più lo stesso impatto e la stessa efficacia, ha quindi spinto il Comune a una scelta, descritta come sofferta ma doverosa, di **rinuncia** al progetto.

EMIAPP08/E: soggetto attuatore Comune di Varsi. Per una serie di ritardi nella definizione delle delibere da parte del soggetto attuatore, l'avvio dell'intervento è stato procrastinato a marzo 2022 (poi effettivamente avvenuto).

EMIAPP08/F: soggetto attuatore Comune di Bardi. L'intervento (Baby caring nel comune di Bardi) era pronto all'avvio, grazie alla convenzione firmata dal Comune per assegnare il servizio alla locale scuola materna (Scuola Materna parificata Cardinale Samorè), ma la mancanza della dichiarazione antisismica per lo stabile che ospita la scuola ha ritardato l'avvio, riprogrammato per il settembre 2022, quando nel frattempo le verifiche antisismiche saranno compiute e certificate.

EMIAPP11/B: soggetto attuatore IIS Zappa-Fermi. L'intervento ha subito una serie di ritardi conseguenti alle numerose incombenze di cui erano gravati Dirigente e DSGA. Il ricorso all'assistenza tecnica amministrativa, nel frattempo assunta nell'ambito del progetto complessivo, ha sbloccato la situazione (Piano di Lavoro consegnato nel marzo 2022).

EMIAPP13/A: soggetto attuatore Unione Alta Val Nure. L'avvio dell'intervento, così come per il progetto "gemello" relativo alla parte parmense, è previsto per giugno 2022.

EMIAPP13/B: soggetto attuatore Unione Valli Taro e Ceno. L'avvio dell'intervento è previsto per giugno 2022.

EMIAPP21: soggetto attuatore Unione Alta Val Nure. L'intervento (equipaggiamento e riorganizzazione della protezione civile) si è rilevato particolarmente complesso, soprattutto per quanto concerne l'allestimento delle gare di appalto. Queste sono state preparate e bandite nel primo semestre 2022.

EMIAPP22: soggetto attuatore Unione Valli Taro e Ceno. L'avvio del progetto è stato procrastinato, nonostante la presentazione del Piano di lavoro sia già avvenuto, a causa della mancata presenza all'interno dell'ente di una figura professionale con la qualifica necessaria a fare da RUP. Quest'ultimo è stato assunto nel dicembre del 2021. L'intervento sarà avviato nel corso del 2022.

L'Area Interna Appennino Piacentino - Parmense è risultata direttamente colpita dalla pandemia di Covid 19, soprattutto in quella divenuta poi tristemente nota come "prima ondata" (2020), quando la provincia di Piacenza, è risultata essere tra le aree più colpite d'Italia.

Nel corso del 2021 la pandemia e le sue conseguenze hanno condizionato anche le modalità di interazione del partenariato istituzionale e la capacità dei diversi soggetti attuatori di avviare gli interventi. Dal punto di vista operativo, si è assistito tuttavia al ritorno degli incontri in presenza, comunque accompagnati dalla modalità della videoconferenza.



Dal punto di vista dell'attuazione dei singoli interventi, si sono confermate le problematiche già emerse nel corso del 2020, ovvero l'imprevista difficoltà nel reperire il personale infermieristico e OSS per le iniziative delle AUSL.

Individuazione di best practices e sintesi dei progetti in attuazione ritenuti più significativi e di successo (in termini di partecipazione dell'utenza e della comunità, di popolazione che ha fruito del servizio ecc.).

Come *best practice*, si segnalano in questo 2021 due interventi, uno importante per il metodo e la collaborazione che ha sviluppato tra enti attuatori, l'altro per il carattere di innovatività e di impatto sulle comunità locali.

EMIAPP08/G – Conciliazione dei tempi – Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 nei comuni di Bore e pellegrino Parmense

L'intervento è finalizzato alla conciliazione dei tempi scuola-lavoro nei comuni di Bore e Pellegrino Parmense. Esso è fondamentale all'interno della strategia Appennino Smart, come testimoniato dal fatto che si articola in sette sotto-interventi e copre tutti i Comuni del partenariato (con l'esclusione di Tornolo causa rinuncia, come illustrato in precedenza). Nel caso di Bore e Pellegrino Parmense, l'intervento è stato integrato per ovviare a un problema insorto al momento di definizione dell'APQ da parte del territorio: in quel momento, infatti, il Comune di Pellegrino, che aveva espresso interesse per il servizio, si trovava da pochi mesi commissariato e quindi impossibilitato ad esprimere le proprie esigenze (il Commissario di Governo non partecipava agli incontri SNAI). Per questo motivo, il Sindaco di Bore ha chiesto di ampliare il plafond finanziario sul sotto-intervento relativo a Bore così da ricomprendere una quota per attivare il servizio nella confinante Pellegrino Parmense.

Quando poi l'APQ è andato in attuazione, Pellegrino ed il suo nuovo sindaco eletto hanno palesato le proprie esigenze al Comune di Bore, attuatore dell'intervento, firmando una Convenzione per la suddivisione delle risorse secondo criteri di necessità delle due Comunità e non di spartizione. Grazie a questo accordo e alla relativa Convenzione, il Comune di Bore ha istruito il bando e la ricerca dei fornitori del servizio - bandi separati, trattandosi di servizi diversi (baby caring 0-6 anni a Bore, Doposcuola 6-13 anni a Pellegrino) - anche per conto del Comune di Pellegrino Parmense. In questo modo, la sussidiarietà intercomunale ha consentito di ovviare a un problema contingente e puntuale quale la mancata partecipazione in un momento decisivo di definizione della Strategia.

La seconda best practice che si segnala è l'intervento **EMIAPP09 - Didattica innovativa: Scuola digitale**, relativo alla fornitura di dotazione tecnologica e metodi didattici per la scuola digitale (e-learning), al cui interno trova spazio l'allestimento ed il funzionamento di un "bus digitale" per progetti educativi itineranti tra le scuole. Con la finalità di creare una maggiore capacità della scuola primaria e secondaria di primo grado nell'utilizzo del digitale, nelle componenti sia di conoscenza e uso delle tecnologie sia di impiego di nuove metodologie didattiche in 21 plessi appartenenti ai quattro IICC dell'area progetto, con il supporto delle competenze degli esperti di due IICC dell'Area Strategia, l'intervento coinvolge sei IICC tra Area Progetto ed Area Strategia.

L'idea del Bus - ispirata all'esperienza del John Lennon Bus, un super camper attrezzato di tecnologie che girava per le scuole di diverse città di Gran Bretagna e USA per creare con gli studenti tracce e video musicali - intende portare la scuola digitale nelle aree più interne dell'Appennino. Con l'era covid il progetto si trasforma, imboccando anche una svolta Green grazie alla decisione di allestire un mezzo elettrico per il trasporto degli strumenti digitali ai diversi plessi coinvolti.

L'attrezzatura del Digital Bus rispecchia il meglio della tecnologia oggi esistente per affrontare un percorso formativo completo sui temi della scuola digitale: creatività, coding, accessibilità e uso dei media, sono i temi



trainanti delle lezioni itineranti tenute dagli animatori digitali. L'intento è di creare una maggiore capacità della scuola primaria e secondaria di primo grado nell'utilizzo del digitale, nelle componenti sia di conoscenza e uso delle tecnologie sia di impiego di nuove metodologie didattiche.

Inaugurato il 13 novembre alla presenza del personale degli IICC coinvolti, del provveditorato regionale agli Studi, dei Sindaci dell'area e del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nel corso del 2021 il Digital Bus ha percorso più di 3.000 km per raggiungere tutti i plessi di progetto a un ritmo di quattro a settimana (incontri in media ogni lunedì e venerdì, due plessi al giorno, uno al mattino ed uno al pomeriggio). Il programma è inoltre definito per tutti gli anni scolastici 2021-22 e 2022-23.

Grazie anche all'impegno degli animatori digitali, il Digital Bus ha conosciuto una certa notorietà nell'ambiente, divenendo oggetto di reportage e partecipazione a eventi (<https://youtu.be/ybfhY36FUF4>).

3.4 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità

La tabella che segue offre un quadro riassuntivo al 31/12/2021 degli interventi finanziati relativi all'Istruzione finanziati con legge di Stabilità.

Istruzione

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO €	IMPEGNI COMPLESSIVI €	PAGAMENTI COMPLESSIVI €	Indicatori di realizzazione	CRITICITÀ incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIAPP08/A	CONCILIAZIONE DEI TEMPI - AZIONI DI CARING PER I BAMBINI DELLA FASCIA 0-13 ANNI NEI COMUNI DELL'UNIONE ALTA VAL NURE: DOPOSCUOLA	Comuni di Bettola, Farini, Ferriere, Ponte dell'Olio,	UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	124.540,00	0,00	0,00	Numero di ore annue aggiuntive per servizi integrativi prima infanzia e centri diurni Baseline: 0 target: 1.760 Durata in ore Baseline: 100 target: 5008	Nessuna segnalata
EMIAPP08/B	CONCILIAZIONE DEI TEMPI - AZIONI DI CARING PER I BAMBINI DELLA FASCIA 0-13 ANNI NEL COMUNE DI MORFASSO DOPOSCUOLA	Comune di Morfasso	COMUNE DI MORFASSO	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	88.772,00	44.132,24	4.366,53	Numero di ore annue aggiuntive per servizi integrativi prima infanzia e centri diurni Baseline:0 target: 928 Durata in ore Baseline: 280 target: 3.266	Nessuna segnalata

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO €	IMPEGNI COMPLESSIVI €	PAGAMENTI COMPLESSIVI €	Indicatori di realizzazione	CRITICITÀ incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIAPP08/C	CONCILIAZIONE DEI TEMPI - AZIONI DI CARING PER I BAMBINI DELLA FASCIA 0-13 ANNI NEL COMUNE DI VERNASCA	Comune di Vernasca	COMUNE DI VERNASCA	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	In Corso di esecuzione	20.412,00	0,00	0,00	Numero di ore annue aggiuntive per servizi integrativi prima infanzia e centri diurni Baseline:0 target: 288 Durata in ore Baseline: 120 target: 818	CRITICITÀ: Avvio dell'attività nell'a.s. 2021-22 senza delibera comunale di approvazione (poi sanata) SOLUZIONI: adozione DGC
EMIAPP08/E	CONCILIAZIONE DEI TEMPI - AZIONI DI CARING PER I BAMBINI DELLA FASCIA 0-13 ANNI NEL COMUNE DI VARSÌ	Comune di Varsi	COMUNE DI VARSÌ	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	27.216,00	0,00	0,00	Numero di ore annue aggiuntive per servizi integrativi prima infanzia e centri diurni Baseline:0 target: 640 Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta Baseline:0 target: 80	CRITICITÀ: Ritardo nell'avvio dell'intervento o causa problemi burocratici legati all'assenza di personale amministrativo comunale. Necessità di rivedere il preventivo del soggetto selezionato causa raddoppio del personale conseguente a gestione dei gruppi post-covid SOLUZIONI: superamento dei problemi burocratici e elaborazione nuovo preventivo
EMIAPP08/F	CONCILIAZIONE DEI TEMPI - AZIONI DI CARING PER I BAMBINI DELLA FASCIA 0-13 ANNI NEL COMUNE DI BARDI	Comune di Bardi	COMUNE DI BARDI	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	In Corso di esecuzione	45.360,00	0,00	0,00	Numero di ore annue aggiuntive per servizi integrativi prima infanzia e centri diurni Baseline:0 target: 384 Durata in ore Baseline: 0 target: 818	CRITICITÀ: Progetto in pausa per i problemi segnalati di mancata certificazione antisismica degli spazi. SOLUZIONI: Si prevede l'avvio per l'a.s. 2022-23

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO €	IMPEGNI COMPLESSIVI €	PAGAMENTI COMPLESSIVI €	Indicatori di realizzazione	CRITICITÀ incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIAPP08/G	CONCILIAZIONE DEI TEMPI - AZIONI DI CARING PER I BAMBINI DELLA FASCIA 0-13 ANNI NEI COMUNI DI BORE E PELLEGRINO PARMENSE	Comune di Pellegrino Terme	COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	In Corso di esecuzione	45.340,00	0,00	0,00	Numero di ore annue aggiuntive per servizi integrativi prima infanzia e centri diurni Baseline:0 target: 3056 Durata in ore Baseline: 120 target: 3056	CRITICITÀ: difficoltà per l'avvio dell'intervento da parte del soggetto attuatore SOLUZIONI: Comune di Bardi attuatore anche per conto del Comune di Pellegrino Parmense
EMIAPP09	DIDATTICA INNOVATIVA: SCUOLA DIGITALE NELL'AREA INTERNA	Comuni di Bardi, Bettola, Farini, Ferriere, Morfasso, Pellegrino Parmense, Ponte dell'Olio	ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	In Corso di esecuzione	357.000,00	20.529,10	20.311,30	Nr di device a disposizione delle scuole Baseline: 36 Target: 144 Nr di km percorsi dal bus digitale Baseline: 0 Target: 12.000 Nr di ore di formazione specifica sulle tecnologie digitali per docenti Baseline:0 target: 160	Nessuna segnalata
EMIAPP10	DIDATTICA INNOVATIVA: AAA NELLE PLURICLASSI DEGLI IICC DELL'AREA INTERNA	Comuni di Bardi, Bettola, Farini, Ferriere, Morfasso, Pellegrino Parmense, Ponte dell'Olio, Tornolo	ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	176.000,00	0,00	0,00	Nr di classi coinvolte Baseline: 0 target: 31 Unità beni acquistati Baseline:0 target: 145	Nessuna segnalata
EMIAPP11/B	POLO TECNICO-PROFESSIONALE AGRO-AMBIENTE E SVILUPPO RURALE - PROGETTI INNOVATIVI E LABORATORI	IIS Zappa-Fermi di Bedonia, IIS Marcora di Piacenza, Plesso Bettola capoluogo (IC della Val Nure) e Plesso Morfasso capoluogo (IC di Lugagnano)	IS ZAPPA FERMICOME CAPOFILA DELLA RETE DI SCUOLE	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	160.000,00	0,00	0,00	Nr di progetti innovativi di didattica e ricerca realizzati Baseline:0 Target:3 Nr di laboratori allestiti Baseline:0 Target:2	CRITICITÀ: Avvio in ritardo per problemi amministrativi Necessità di rivedere i preventivi causa aumento dei costi SOLUZIONI: avvio nel 2022 e preventivo rivisto
EMIAPP21	RAFFORZAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO E SPOSTAMENTO INTERNO NELL'AREA	Comune di Bettola	UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE	ISTRUZIONE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	650.000,00	0,00	0,00	Brandine da campo Baseline:0 target: 118 Fuoristrada multiservizio Baseline: 0 target: 3 Mezzi 4x4 Baseline: 0 target: 11 Unità beni acquistati Baseline:0 Target:132	Procedure di gara complesse, avvio nel 2022

Salute

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO €	IMPEGNI COMPLESSIVI €	PAGAMENTI COMPLESSIVI €	Indicatori di realizzazione	CRITICITÀ incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIAPP01/A	INFERMIERE DI COMUNITÀ NELL'APPENNINO PIACENTINO	Comuni di Bettola, Farini, Ferriere, Morfasso, Ponte dell'Olio, Vernasca	AZIENDA USL DI PIACENZA	SALUTE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	244.000,00	0,00	0,00	Numero di operatori socio-sanitari impegnati nel triennio di attuazione dell'intervento Baseline: 0 target: 2 Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati Baseline: 0 Target: 3.000	CRITICITÀ: Problemi nel reperire personale infermieristico (sia per l'impegno a tempo determinato, sia per esaurimento delle disponibilità causa emergenza covid)
EMIAPP01/B	INFERMIERE DI COMUNITÀ NELL'APPENNINO PARMENSE	Comuni di Bardi, Bore, Pellegrino Parmense, Tornolo, Varsi	AZIENDA USL DI PARMA	SALUTE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	244.000,00	0,00	0,00	Numero di operatori socio-sanitari impegnati nel triennio di attuazione dell'intervento Baseline: 0 target: 2 Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati Baseline: 0 Target: 3.000	CRITICITÀ: Problemi nel reperire personale infermieristico (sia per l'impegno a tempo determinato, sia per esaurimento delle disponibilità causa emergenza covid)
EMIAPP01/C	ESTENSIONE DI MONTAGNA SOLIDALE NELL'APPENNINO PIACENTINO	Comuni di Ponte dell'Olio, Vernasca	AZIENDA USL DI PIACENZA	SALUTE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	29.000,00	0,00	0,00	Numero di operatori socio-sanitari impegnati nel triennio di attuazione dell'intervento Baseline: 0 target: 1 Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati Baseline: 0 Target: 1.000	CRITICITÀ: Problemi nel reperire personale infermieristico (sia per l'impegno a tempo determinato, sia per esaurimento delle disponibilità causa emergenza covid)
EMIAPP01/D	ESTENSIONE DI MONTAGNA SOLIDALE NELL'APPENNINO PARMENSE	Comuni di Bardi, Bore, Pellegrino Parmense, Tornolo, Varsi	AZIENDA USL DI PARMA	SALUTE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	29.000,00	0,00	0,00	Numero di operatori socio-sanitari impegnati nel triennio di attuazione dell'intervento Baseline: 0 target: 1 Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati Baseline: 0 Target: 600	CRITICITÀ: Problemi nel reperire personale infermieristico (sia per l'impegno a tempo determinato, sia per esaurimento delle disponibilità causa emergenza covid)
EMIAPP02	ACCESSO AGEVOLATO ALLA CASA DELLA SALUTE DI BETTOLA	Comune di Bettola	AZIENDA USL DI PIACENZA	SALUTE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	43.000,00	0,00	0,00	Monte ore annuo dell'operatore part time dedicato al servizio Baseline: 0 target: 700 Giornate uomo prestate Baseline: 0 target: 237	Nessuna segnalata (avvio attività nel 2022)

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO €	IMPEGNI COMPLESSIVI €	PAGAMENTI COMPLESSIVI €	Indicatori di realizzazione	CRITICITÀ incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIAPP03	RICOVERI DI SOLLIEVO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI VALTARO E VALCENO	Comune di Varsi	AZIENDA USL DI PARMA	SALUTE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	150.000,00	0,00	0,00	Numero di nuovi posti letto creati Baseline: 2 Target: 2 Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati Baseline: 0 Target: 600	Nessuna segnalata
EMIAPP04	ACQUISTO DI AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE	Comune di Bore	AZIENDA USL DI PARMA	SALUTE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	In Corso di esecuzione	150.000,00	0,00	0,00	Km percorsi dal mezzo all'anno Baseline: 1.300 Target: 2.000 Progettazione e realizzazione di servizi Baseline: 0 target: 1	Nessuna segnalata. Mezzo consegnato a fine 2021, attivo dal 2022
EMIAPP05	RAFFORZAMENTO DELL'EMERGENZA/URGENZA	Comuni di Ferriere, Morfasso	AZIENDA USL DI PIACENZA	SALUTE	Acquisto o Realizzazione di Servizi	Esecuzione Non Avviata	150.000,00	0,00	0,00	Numero di autisti soccorritori Baseline: 2 target: 2 Fonte dati: rilevazione diretta Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati Baseline: 0 Target: 2.000	Nessuna segnalata (autisti soccorritori contrattualizzati da settembre 2021)
EMIAPP06/A	HOUSING SOCIALE NEL COMUNE DI FARINI	Comune di Farini	COMUNE DI FARINI	SALUTE	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)	Esecuzione Non Avviata	90.000,00	0,00	0,00	Mq nuovi alloggi creati per housing sociale Baseline: 0 target: 130 Fonte dati: rilevazione diretta Comune di Farini Superficie oggetto di intervento Baseline: 0 target: 130	CRITICITÀ: Necessario rivedere la progettazione esecutiva, a considerare l'aumento dei costi dell'edilizia (+40%) SOLUZIONI: revisione dei costi del quadro economico
EMIAPP06/B	HOUSING SOCIALE NEL COMUNE DI TORNOLO	Comune di Tornolo	COMUNE DI TORNOLO	SALUTE	lavori pubblici (opere ed impiantistica)	Esecuzione Non Avviata	90.000,00	0,00	0,00	Mq nuovi alloggi creati per housing sociale Baseline: 0 target: 130 Fonte dati: rilevazione diretta Comune di Tornolo Superficie oggetto di intervento Baseline: 0 target: 130	CRITICITÀ: Necessario rivedere la progettazione esecutiva, a considerare l'aumento dei costi dell'edilizia (+40%) SOLUZIONI: revisione dei costi del quadro economico



Mobilità

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO	IMPEGNI COMPLESSIVI €	PAGAMENTI COMPLESSIVI	Indicatore di realizzazione al 31/12/2021	CRITICITÀ incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIAPP12/A	Servizi flessibili di trasporto pubblico locale - mobility management e bus intelligenti in Val Nure e Val d'Arda	Comuni di Farini, Ferriere, Morfasso, Ponte dell'Olio, Vernasca	TEMPI AGENZIA PER LA MOBILITÀ S.R.L.	MOBILITÀ	Acquisto o realizzazione di servizi	In Corso di esecuzione	101.500,00	21.900,76	14.700,76	Nuovi vett*km. per servizi dedicati nell'AI Baseline: 0 target: 70.455 Numero di azioni/progetti finanziati Baseline: 0 target: 1	Nessuna segnalata. Attività prevista dal 2022 come da progetto
EMIAPP12/B	Servizi flessibili di trasporto pubblico locale - mobility management e bus intelligenti in Valtaro e Valceno	Comuni di Bardi, Bore, Pellegrino Parmense, Tornolo, Varsi	S.M.T.P. - SOCIETÀ PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO PUBBLICO - S.P.A.	MOBILITÀ	Acquisto o realizzazione di servizi	Esecuzione Non Avviata	100.500,00	0,00	0,00	Nuovi vett*km. per servizi dedicati nell'AI Baseline: 3.870,00 target: 45.574,16 Progettazione e realizzazione di servizi Baseline: 0 target: 2	Nessuna segnalata.
EMIAPP13/A	Acquisto mezzi e gestione del servizio nelle valli piacentine. Consolidamento servizio taxi sociale	Comuni di Ponte dell'Olio, Farini, Ferriere, Bettola, Morfasso e Vernasca)	UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE	MOBILITÀ	Acquisto o realizzazione di servizi	Esecuzione Non Avviata	195.000,00	0,00	0,00	Nr di km di servizio offerti Baseline: 60.000 Target: 120.000 Fonte dati: rilevazione dei beneficiari (UM Alta Valnure e UM Alta Val d'Arda)	Nessuna segnalata. Da avviare nel 2022
EMIAPP13/B	Acquisto mezzi e gestione del servizio nelle Valli Taro e Ceno. Consolidamento servizio taxi sociale	Comuni di Bore, Pellegrino Parmense, Tornolo, Varsi	Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno	MOBILITÀ	Acquisto o realizzazione di servizi	Esecuzione Non Avviata	97.000,00	0,00	0,00	Nr di km di servizio offerti Baseline: 30.000 Target: 60.000	Nessuna segnalata. Da avviare nel 2022



r_emiirro.Giunta - Prot. 30/06/2022.0596946.U

Associazione e Assistenza Tecnica

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE	TIPO OPERAZIONE	AVANZAMENTO PROCEDURALE	COSTO COMPLESSIVO €	IMPEGNI COMPLESSIVI €	PAGAMENTI COMPLESSIVI €	Indicatori di realizzazione	CRITICITÀ incontrate (da pandemia o altro) e soluzioni adottate
EMIAPP22	Rafforzamento e integrazione dei servizi informatici	Comuni di Bardi, Bettola, Bore, Farini, Ferriere, Morfasso, Pellegrino Parmense, Ponte dell'Olio, Tornolo, Varsi, Vernasca	UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO	Assistenza tecnica	Acquisto o realizzazione di servizi	Esecuzione Non Avviata	140.000,00	0,00	0,00	Numero di comuni collegati al CED unificato Baseline:0 Target:11 Numero di addetti comunali formati sulla informatizzazione dei servizi amministrativi Baseline:0 Target:30 Progettazione e realizzazione di servizi Baseline: 0 target: 4	CRITICITÀ: Avvio ritardato per motivi amministrativi (ritardo nell'assunzione di figura professionale con qualifica di RUP). SOLUZIONI: Intervento da avviare nel corso del 2022
EMIAPP23	Assistenza tecnica all'attuazione del programma	Comune di Ponte dell'Olio	COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC)	Assistenza tecnica	Acquisto o realizzazione di servizi	In Corso di esecuzione	187.000,00	0,00	0,00	Numero di gg/uu dedicate alla regia dell'attuazione nel triennio Baseline: 0 Target: 1.227 Durata in ore Baseline: 0 Target: 8.500	Nessuna segnalata. Selezionate due figure su tre, terza figura da attivare nel corso del 2022



3.5 Stato di attuazione interventi su altri fondi

Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l'avanzamento degli interventi finanziati indicando i risultati conseguiti ed eventuali criticità.

Per quanto riguarda, **gli interventi finanziati dai fondi SIE** si registra un avanzamento procedurale per tutti gli interventi relativi ai tre fondi FESR, FEASR e FSE.

POR FESR 2014- 2020

Rispetto al Fondo FESR, al 31 dicembre 2021 nove interventi risultano in fase di attuazione: EMIAPP07 - Efficiamento energetico della RSA di Vernasca; EMIAPP17/A - Viaggio nella Storia: circuito storico-archeologico della Val d'Arda; EMIAPP17/B - Viaggio nella Storia: circuito storico-archeologico di Ponte dell'Olio; EMIAPP18/A - Cammini d'Appennino - Percorsi nel Comune di Ponte dell'Olio; EMIAPP18/B - Cammini d'Appennino - Comune di Vernasca; EMIAPP18/C - Cammini d'Appennino - Comune di Farini; EMIAPP18/D - Cammini d'Appennino - Comune di Bettola; EMIAPP18/E - Cammini d'Appennino - Percorsi in Valceno; EMIAPP20 - Banda Ultra Larga in Appennino Piacentino Parmense. Le risorse complessivamente impegnate sono pari a € 2.876.982,00, mentre i pagamenti in totale sono pari a € 553.609,00.

Fonte finanziaria	Intervento codice	Intervento titolo	Localizzazione	Soggetto attuatore	Intervento settore	Tipologia intervento	Avanzamento procedurale	Costo complessivo	Impegni complessivi	Pagamenti complessivi	Popolazione
FESR	EMIAPP07	Efficiamento energetico della RSA di Vernasca	Vernasca	Comune di Vernasca	Efficienza energetica	Acquisto di beni e servizi; Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2018-10-24	182.680,00	182.680,00	0,00	Area Progetto: 21.990 abitanti; Area Strategia: 33.084 abitanti
FESR	EMIAPP17/A	Viaggio nella Storia: circuito storico-archeologico della Val d'Arda	Morfasso, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Castell'Arquato	Unione Montana Alta Val d'Arda	Turismo	Acquisto di beni e servizi; Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2016-11-24	1.455.118,00	1.455.118,00	262.373,00	Area Progetto: 21.990 abitanti;
FESR	EMIAPP17/B	Viaggio nella Storia: circuito storico-archeologico di Ponte dell'Olio	Ponte dell'Olio	Comune di Ponte dell'Olio	Turismo	Opere e lavori pubblici	Intervento concluso; data di avvio: 2016-11-24; data di fine: 2020-09-15	226.389,00	226.389,00	223.278,00	Area Strategia: 33.084 abitanti
FESR	EMIAPP18/A	Cammini d'Appennino - Percorsi nel Comune di Ponte dell'Olio	Ponte dell'Olio	Comune di Ponte dell'Olio	Turismo	Acquisto di beni e servizi; Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2020-02-10	650.000,00	520.000,00	0,00	Area Progetto: 21.990 abitanti;
FESR	EMIAPP18/B	Cammini d'Appennino - Comune di Vernasca	Vernasca	Comune di Vernasca	Turismo	Acquisto di beni e servizi	Intervento concluso; data di avvio: 2020-02-10; data di fine: 2021-04-22	29.300,00	23.440,00	23.440	Area Strategia: 33.084 abitanti

Fonte finanziaria	Intervento codice	Intervento titolo	Localizzazione	Soggetto attuatore	Intervento settore	Tipologia intervento	Avanzamento procedurale	Costo complessivo	Impegni complessivi	Pagamenti complessivi	Popolazione
FESR	EMIAPP18/C	Cammini d'Appennino - Comune di Farini	Farini	Comune di Farini	Turismo	Acquisto di beni e servizi; Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2020-02-10	108.00,00	86.400,00	0,00	Area Progetto: 21.990 abitanti;
FESR	EMIAPP18/D	Cammini d'Appennino - Comune di Bettola	Bettola	Comune di Bettola	Turismo	Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2020-02-10	50.000,00	40.000,00	0,00	Area Progetto: 21.990 abitanti;
FESR	EMIAPP18/E	Cammini d'Appennino - Percorsi in Valceno	Bardi, Varsi, Bore, Pellegrino Parmense, Tornolo, Compiano, Bedonia	Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno	Turismo	Acquisto di beni e servizi; Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2020-02-10	105.000,00	84.000,00	0,00	Area Strategia: 33.084 abitanti
FESR	EMIAPP20/B	Banda Ultra Larga in Appennino Piacentino Parmense	Ponte dell'Olio	Infratel SpA; Lepida SpA	Banda Larga	Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2019-01-01	258.955,00	258.955,00	44.518,00	Area Progetto: 21.990 abitanti;

POR FSE 2014-2020

Per il fondo FSE è in fase di attuazione l'intervento EMIAPP11/A - Percorsi formativi connessi al Polo tecnico-professionale per l'agro-ambiente e lo sviluppo rurale per un valore complessivo di € 240.000,00, impegni pari a € 227.808,00 e pagamenti per € 201.057,00.

Intervento codice	Intervento titolo	Localizzazione	Soggetto attuatore	Intervento settore	Tipologia intervento	Avanzamento procedurale	Costo complessivo	Impegni complessivi	Pagamenti complessivi	Popolazione
EMIAPP11/A	Percorsi formativi connessi al Polo tecnico-professionale per l'agro-ambiente e lo sviluppo rurale	Ponte dell'Olio, Bettola, Farini, Ferriere, Morfasso, Vernasca, Bardi, Pellegrino Parmense, Bore, Varsi, Tornolo, Piozzano, Travo, Bobbio, Coli, Corte Brugnatella, Cerignale, Zerba, Ottone, Lugagnano Val d'Arda, Castell'Arquato, Solignano, Valmozzola, Borgo Val di Taro, Compiano, Bedonia, Albareto	Regione Emilia-Romagna	Formazione	Acquisto di beni e servizi	Intervento concluso; data di avvio: 2020-02-17; data di fine: 2021-07-27	240.000,00	227.808,00	201.057,00	Area Progetto: 21.990 abitanti; Area Strategia: 33.084 abitanti

PSR FEASR 2014/2020

Per il fondo FEASR sono in fase di attuazione quattro interventi: EMIAPP14 - Innovazione organizzativa del sistema agrosilvopastorale per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino Piacentino Parmense; EMIAPP15 - Valorizzazione dei boschi e dei pascoli; EMIAPP16 - Agricoltura multifunzionale; EMIAPP19 - Cooperative di comunità - Supporto all'impresa sociale per la gestione di iniziative turistiche; EMIAPP20 - Banda Ultra Larga in Appennino Piacentino Parmense per un costo complessivo di € 9.751.696,40, impegni pari a € 9.118.523,53 e pagamenti per € 2.163.044,72.



PSR FEASR 2014/2020

Intervento codice	Intervento titolo	Localizzazione	Soggetto attuatore	Intervento settore	Tipologia intervento	Avanzamento procedurale	Costo complessivo	Impegni complessivi	Pagamenti complessivi	Popolazione
EMIAPP14	Innovazione organizzativa del sistema agrosilvo-pastorale per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino Piacentino Parmense	Ponte dell'Olio, Bettola, Farini, Ferriere, Morfasso, Vernasca, Bardi, Pellegrino Parmense, Bore, Varsi, Tornolo	Regione Emilia-Romagna	Agricoltura	Concessione di contributi, incentivi, aiuti	Intervento in corso; data di avvio: 2019-04-24	195.292,00	62.889,00	0,00	Area Progetto: 21.990 abitanti; Area Strategia: 33.084 abitanti
EMIAPP15	Valorizzazione dei boschi e dei pascoli	Ponte dell'Olio, Bettola, Farini, Ferriere, Morfasso, Vernasca, Bardi, Pellegrino Parmense, Bore, Varsi, Tornolo	Regione Emilia-Romagna	Agricoltura	Concessione di contributi, incentivi, aiuti	Intervento in corso; data di avvio: 2016-06-01	1.403.138,00	1.413.119,20	1.050.910,00	Area Progetto: 21.990 abitanti;
EMIAPP16	Agricoltura multifunzionale	Ponte dell'Olio, Bettola, Farini, Ferriere, Morfasso, Vernasca, Bardi, Pellegrino Parmense, Bore, Varsi, Tornolo	Regione Emilia-Romagna	Agricoltura	Concessione di contributi, incentivi, aiuti	Intervento concluso; data di avvio: 2017-02-13; data di fine: 2019-07-24	1.041.208,53	3.311.114,00	374.897,94	Area Strategia: 33.084 abitanti
EMIAPP19	Cooperative di comunità - Supporto all'impresa sociale per la gestione di iniziative turistiche	Ponte dell'Olio, Bettola, Farini, Ferriere, Morfasso, Vernasca, Bardi, Pellegrino Parmense, Bore, Varsi, Tornolo, Piozzano, Travo, Bobbio, Coli, Corte Brugnatella, Cerignale, Zerba, Ottone, Lugagnano Val d'Arda, Castell'Arquato, Solignano, Valmazzola, Borgo Val di Taro, Compiano, Bedonia, Albareto	GAL del Ducato	Turismo	Concessione di contributi, incentivi, aiuti	Intervento concluso; data di avvio: 2018-02-15; data di fine: 2019-07-31	177.452,00	17.452,00	9.413,78	Area Progetto: 21.990 abitanti;
EMIAPP20/A	Banda Ultra Larga in Appennino Piacentino Parmense	Bettola, Farini, Morfasso, Vernasca, Ferriere, Tornolo, Bore, Pellegrino Parmense, Varsi, Bardi	Infratel SpA; Lepida SpA	Banda Larga	Opere e lavori pubblici	Intervento in corso; data di avvio: 2017-03-03	6.461.433,36	6.461.433,36	727.823,00	Area Progetto: 21.990 abitanti; Area Strategia: 33.084 abitanti

4. Gestione e controllo

Procedure adottate per la gestione e il controllo degli interventi con particolare riferimento agli interventi a valere sulla Legge di Stabilità (adozione di Si.Ge.Co., disciplinari per i beneficiari).

La Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 24/06/2019 ha adottato il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) che si applica unicamente agli interventi delle Aree Interne finanziati con risorse nazionali.

Per gli interventi attuati con risorse dei fondi SIE si applicano i Si.Ge.Co. dei rispettivi Programmi regionali. Le Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati con Fondi SIE (Strutturali e di Investimento Europei) svolgono i loro compiti nel pieno rispetto del sistema istituzionale, giuridico e finanziario della Regione, operano in



regime di separazione delle funzioni (art. 123 Reg. (UE) 1303/2013) e in coerenza con gli indirizzi dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Il Si.Ge.Co. per i fondi nazionali di cui alla DGR n. 1010/2019 è stato redatto in coerenza con quanto previsto dalle Delibere CIPE: n. 9/2015, n. 43/2016, n. 80/2017, n. 52/2018. Descrive la struttura organizzativa e le procedure messe in atto dall'Amministrazione titolare per la selezione, l'attuazione e il controllo degli interventi, nonché il Sistema Informativo utilizzato dalla Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio dei dati. Rappresenta uno strumento in progress suscettibile di aggiornamenti in risposta a mutamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento. (<https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/aree-interne/l-attuazione-della-strategia>).

L'azione di vigilanza e coordinamento sul corretto ed efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo opera attraverso le seguenti linee:

- supporto alle Amministrazioni titolari degli interventi, attraverso precise ed efficaci modalità di governo dei processi, nonché di adeguate metodologie e strumenti di lavoro;
- controllo sul rispetto dei tempi di esecuzione dei singoli interventi e sui relativi risultati attesi e conseguiti, garantendo la tempestiva individuazione di eventuali criticità in fase di attuazione e le relative modalità di risoluzione, con ciò salvaguardando la realizzazione degli interventi medesimi;
- standardizzazione del processo di rilevazione dei dati di programmazione e attuazione degli interventi, attraverso il sistema unitario nazionale di monitoraggio;
- predisposizione di adeguati strumenti di controllo di primo livello per la verifica dell'ammissibilità della spesa;
- informazione e pubblicità, attraverso il rafforzamento della comunicazione verso la collettività di cittadini, imprese e partenariato economico e sociale.

Il Si.Ge.Co. prevede un sistema articolato di verifiche e controlli, finalizzato a garantire la legittimità e congruità della spesa e a prevenire e individuare le criticità che dovessero emergere nel corso dell'attuazione degli interventi. Sintetizza i riferimenti normativi che disciplinano la responsabilità della gestione, del monitoraggio e del controllo da rispettare da parte di ciascun soggetto coinvolto nell'attuazione dei rispettivi interventi.

Il Si.Ge.Co. si avvale di strumenti di rendicontazione, destinati alla compilazione da parte dei Soggetti Attuatori, e di controllo da utilizzare da parte dei soggetti competenti della Regione Emilia-Romagna. Di seguito, si riportano in sintesi le principali procedure:

Le risorse sono trasferite direttamente dal MEF su richiesta della Regione al Soggetto Attuatore (SA) con una prima anticipazione pari al 40% del contributo. La richiesta di trasferimento è avanzata dalla Regione solo a seguito dei controlli in fase di avvio. In particolare, al fine di permettere alla Regione di avanzare la richiesta di trasferimento fondi, il SA si impegna a presentare la richiesta di anticipazione, i documenti richiesti, il piano di lavoro approvato dall'organo competente e la comunicazione d'avvio. In questa fase la Regione effettua i controlli utilizzando una check list.

Per i pagamenti Intermedi, il SA, al raggiungimento del 75% della spesa dell'ultimo trasferimento di risorse e del 100% di quelle precedenti, fino al conseguimento del 90% del contributo, trasmette alla Regione richieste di rimborso, allegando: rendiconto intermedio con elenco dei giustificativi di spesa imputati a rendiconto con relativi pagamenti, aggiornamenti del cronoprogramma fisico e finanziario e modello di attestazione delle spese. Le spese, alla data dell'invio del prospetto, devono essere effettivamente tutte pagate. In fase intermedia, la Regione effettua i controlli utilizzando una check list, un prospetto per l'ammissibilità o meno della spesa e redige un verbale.

Per l'erogazione del saldo, il Soggetto Attuatore, al completamento dell'intervento, presenta relativa domanda di erogazione del rimanente 10% del contributo. Congiuntamente alla domanda di saldo, il SA invia il rendiconto finale allegando: tutti i giustificativi di spese imputati a rendiconto e relativi pagamenti. Anche

in fase finale, la Regione effettua i controlli utilizzando una check list, un prospetto per l'ammissibilità o meno della spesa e redige un verbale.

Al termine dell'intervento, il Soggetto Attuatore invia alla Regione la dichiarazione di fine delle attività o di chiusura lavori, il certificato di collaudo per i lavori o la documentazione di verifica di conformità per i servizi e/o forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Sistema informativo locale adottato per il monitoraggio

La Regione Emilia-Romagna, per il monitoraggio degli interventi afferenti alle aree Interne, ha adottato il Software Applicativo Gestione Progetti (in breve anche SGP), sviluppato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Agenzia per la Coesione Territoriale.

Tutti gli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro sono monitorati secondo le regole definite con il documento tecnico "**Protocollo Unico di Colloquio**" (PUC) diffuso con la Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS – IGRUE e aggiornato nella versione al 2019.

Il monitoraggio segue la realizzazione dell'APQ e dei singoli interventi, attraverso la rilevazione dell'avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario. Consente altresì di verificare costantemente il conseguimento degli obiettivi previsti, attraverso la valorizzazione di uno specifico set di indicatori di realizzazione fisica, occupazionale e di risultato. Il sistema SGP è coerente con il Sistema unitario Nazionale di Monitoraggio (SNM), istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che opera attraverso un Protocollo Unico di Colloquio, che consente la ricezione da parte della Banca Dati Unitaria di tutti i dati relativi ai progetti inseriti e inviati dai Sistemi Informativi utilizzati dalle amministrazioni.

Il Responsabile Unico dell'Accordo della Regione Emilia-Romagna (RUA), mediante la propria struttura, garantisce l'attivazione e la corretta alimentazione del sistema informatizzato di raccolta e gestione dei dati di monitoraggio.

Il sistema prevede il coinvolgimento dei seguenti attori:

1. il Manager Strumento (MS), individuato a livello centrale, nella figura del RUA della Regione Emilia-Romagna, per eseguire tutte le funzioni previste dall'applicativo tra cui la gestione degli APQ, delle anagrafiche e l'individuazione di tutte le tipologie di utenti;
2. il Responsabile di Strumento (RS), identificato con la responsabile del Servizio Coordinamento delle politiche europee, Programmazione, Cooperazione, Valutazione della Regione Emilia-Romagna, competente in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi strategici di competenza;
3. il Responsabile di Intervento (RI), coincidente con il Responsabile Unico del procedimento o con il responsabile del settore relativo all'intervento.

Le operazioni di monitoraggio hanno una scadenza bimestrale e si effettuano attraverso la rilevazione dei dati finanziari, fisici e procedurali degli interventi finanziati. Sono trasmessi dal Manager di Strumento (che coincide con il RUA) con cadenza bimestrale nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le scadenze definite con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS-IGRUE e cioè entro il 23 del mese successivo al periodo di monitoraggio.

Le principali fasi riguardanti le operazioni di monitoraggio degli interventi sono le seguenti:

- Rilevazione, inserimento e verifica dei dati a cadenza bimestrale
- Invio dei dati
- Prevalidazione e validazione dei dati a sistema
- Consolidamento.

5. La governance dell'attuazione

Rispetto alle figure previste dall'APQ segnalare eventuali cambiamenti (RUA, RUPA, firmatari dell'Accordo ecc.)

Non vi sono stati cambiamenti rispetto alle figure previste dall'APQ.

Criticità significative emerse ed eventuali soluzioni adottate

1. Il circuito finanziario per il trasferimento delle risorse nazionali è stato precisato con tre delibere CIPE (n. 9/2015, 80/2017 e 52/2018) che hanno progressivamente trasferito la responsabilità della gestione e del controllo degli interventi finanziati con risorse nazionali dai Ministeri competenti alla Regione che deve sostenere un maggiore costo di struttura. Nella prossima Delibera CIPE sarebbe auspicabile destinare alle Regioni una quota di risorse di assistenza tecnica, così come riportato dalla Delibera Cipe 52/2018 *“Tenuto conto che la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole alla suddetta proposta di riparto delle risorse nella seduta del 18 ottobre 2018, esprimendo la raccomandazione che con provvedimenti successivi sia messa a disposizione delle amministrazioni regionali una quota di assistenza tecnica per assicurare l'efficace presidio delle funzioni aggiuntive previste per l'esecuzione delle funzioni di gestione, controllo e monitoraggio in fase di attuazione degli APQ”*.
2. Si segnala che la procedura SAP centralizzata risulta essere piuttosto complicata nel processo dispositivo. Potrebbe tornare utile una mini-guida sintetica che descriva l'intero processo di elaborazione delle Disposizioni di Pagamento all'interno del Sistema IGRUE - SAP, ad effettuare i trasferimenti delle risorse ai soggetti Beneficiari richiedenti.
3. Si auspica un rilancio delle attività della Federazione delle aree interne che con i suoi seminari aveva consentito la condivisione di buone pratiche tra aree interne italiane e tra Regioni.

Descrizione delle principali azioni di governance adottate nel corso dell'attuazione dell'APQ per il periodo relazionato (data e oggetto incontri, decisioni/impegni assunti, ricadute operative).

Incontri di coordinamento regionale, nazionale e internazionale Appennino Emiliano

17 Marzo 2021 Incontro con le Assessore Barbara Lori e Paola Salmoni sul Progetto Una Montagna di Saperi

30 Marzo 2021 Relazione al Seminario della Regione Emilia-Romagna con le Aree Pilota sulla esperienza attuativa dell'Appennino Emiliano

7 giugno 2021 Incontro con il Nucleo di Valutazione degli Investimenti della Regione Emilia-Romagna per la preparazione di un rapporto sul ruolo dei giovani e dei processi partecipativi nella costruzione della Strategia

25 giugno e 21 Settembre 2021 Incontri del sottogruppo AsviS Goal 11 Montagna e aree interne per la programmazione dei lavori e per la approvazione della traccia di position paper predisposta dai coordinatori

12, 15 e 19 luglio 2021 Incontri con Daniela Storti CREA, Clelia Fusco (SVIMEZ) e Giovanni Cardillo (SNAI) per preparazione seminario e predisposizione dei report Food Systems Summit Dialogues – American University of Rome

16 dicembre 2021 Incontro con Gabriele Pasqui e staff Dastu per dottorato comunale



Incontri di coordinamento dell'unione e dello staff di progetto

26 febbraio 2021 Incontro Giunta Unione per verifica stato di attuazione della SNAI

27 maggio 2021 Intervento di presentazione SNAI ai dipendenti dei comuni dell'Unione nel Laboratorio Formez Appennino Futuro

8 Giugno 2021 Incontro con Staff aree interne Unione per le verifiche sul Progetto per il Polo Scolastico Unificato di Villa Minozzo dopo il confronto con Agenzia della Coesione

5 Luglio 2021 - Incontro con esperto paesaggio per la messa a punto delle linee di azione della azione sul Paesaggio e la sostenibilità nell'ambito del Progetto Laboratorio Appennino

20 luglio 2021 Incontro amministratori Unione e Comune di Castelnovo sulle implicazioni Urbanistiche del progetto Montagna dei Saperi

21 luglio 2021 Incontro con la prof. Benedetta Castiglioni direttore del Corso di Laurea in Scienze del Paesaggio dell'Università di Padova

22 luglio 2021 Incontro Giunta Unione per Manifesto Scuola di Paesaggio Parmigiano Reggiano di Montagna

6 e 13 settembre 2021 Incontro Staff per preparazione seminario su Hub diffusi per bando borghi PNRR

6 settembre 2021 Incontro con temporary manager Unione per discussione modello organizzativo

19 Novembre 2021 Partecipazione alla Giunta della Unione sulle prospettive della programmazione europea 2021-2027

15 novembre 2021 Partecipazione alla Giunta della Unione per impostare verifica sullo stato di attuazione della SNAI

14-dicembre 2021 Partecipazione alla Giunta della Unione con la presenza dei Sindaci di Baiso, Canossa e Viano per esplorare il possibile percorso STAMI

Incontri operativi con altri stakeholder

8 gennaio 2021 Incontro gruppo di lavoro Montagna del Latte per le verifiche di prefattibilità del progetto di un Magazzino di Stagionatura

4 Febbraio 2021 Incontro con la commissione Territorio Ambiente Montagna della sezione CAI per l'Emilia-Romagna

8 febbraio 2021 Incontro con Unindustria per verifiche operative sul coinvolgimento delle associazioni di impresa nel progetto per un Tecnopolo Metromontano

9 e 13 febbraio 2021 Incontri del comitato di coordinamento del Progetto Laboratorio Appennino

26 febbraio 2021 Incontro con le Organizzazioni Sindacali sullo stato di Attuazione della SNAI

3 e 17 marzo 2021 Incontri preliminari con Unindustria Reggio Emilia, Laboratorio Appennino e Siemens per il progetto di Tecnopolo Metromontano

6 aprile 2021 Incontro con Comune Castelnuovo Monti per presentazione progetto PNRR Montagna di Saperi e sue implicazioni urbanistiche

8 aprile 2021 Incontro con Unindustria Reggio Emilia per la messa a punto del progetto Sinema Remote Connect per la Montagna Reggiana

12 aprile 2021 Incontro con direzione Emilbanca e ICCREA per progetto magazzino di stagionatura

13 aprile 2021 Incontro con il Parco Nazionale e il Dipartimento di Eccellenza Aree Fragili del Politecnico di Milano

20 aprile 2021 Incontro con Unindustria, Fondazione REI e CIS per progetto europeo Erasmus + Filiera formativa montagna

4 maggio 2021 Incontro con Unindustria e CIS per la partecipazione del progetto Sinema Remote Connect per la Montagna reggiana

13 luglio 2021 Incontro con Sindaci Legacoop, Confcooperative e Cooperative di Comunità per presentazione schedi e contratti Cooperative di Comunità

15 luglio 2021 Incontro con il Gruppo per la Scuola di Paesaggio del Parmigiano Reggiano

21 luglio 2021 Incontro con Unindustria e CIS per la partecipazione del progetto Sinema Remote Connect per la Montagna reggiana

29 luglio 2021 Incontro con il Gruppo per la Scuola di Paesaggio del Parmigiano Reggiano

23 novembre 2021 Incontro con Agenzia Mobilità per rimodulazione progetto la centrale della Mobilità

29 novembre 2021 Incontro con Dirigenti scolastiche per definire un possibile percorso di candidatura di un corso ITS per il territorio Montano

15 dicembre 2021 Incontro con Unindustria, Siemens e CIS per la partecipazione del progetto Sinema Remote Connect per la Montagna reggiana.

Basso Ferrarese

22 aprile 2016, Cannevié (FE). Presentazione percorso strategia SNAI, alla presenza di Fabrizio Barca (Agenzia per la Coesione) e Regione Emilia-Romagna

16 dicembre 2016, Roma. Presentazione Preliminare di Strategia presso CTAI

04 aprile 2017, Ferrara (Castello estense). Focus group con CTAI e Regione

24 novembre 2017, Ferrara (Castello estense). Focus group con CTAI e Regione

28 novembre 2018, Cannevié (FE). Presentazione Strategia SNAI, alla presenza di rappresentanti CTAI e Regione (Ass.re Patrizio Bianchi)

06 dicembre 2019, Copparo. L'Area interna ha partecipato alla Road-Map Aree Interne organizzata dalla Regione Emilia-Romagna.

17 febbraio, 27 aprile, 26 maggio e 16 giugno 2020: Incontro tra i referenti istituzionali nella Cabina di Regia e confronto, anche con il coinvolgimento di altri attori istituzionali, sull'avanzamento della SNAI per verificarne lo stato di attuazione e favorirne il migliore coordinamento.

23 luglio 2020: Incontro on line con il team tecnico della Regione per confrontarsi sulla gestione e risoluzione di alcune criticità connesse alla realizzazione delle progettualità.

26 gennaio, 3 febbraio, 16 marzo, 25 maggio, 19 luglio, 3 novembre e 3 dicembre 2021: Cabina di Regia per confrontarsi sullo stato di attuazione della SNAI anche con il coinvolgimento di altri attori istituzionali.

20 aprile 2021: Incontro on line con il team tecnico della Regione per confrontarsi sulla gestione di alcune criticità ed eventuali risoluzione delle progettualità in corso di realizzazione.

15 novembre 2021, Ferrara (Castello Estense). Incontro con Assessore regionale Lori e Sottosegretario Baruffi, per la partenza del percorso STAMI 2021-27.

Appennino Piacentino-Parmense

Al fine di favorire il migliore coordinamento dell'attuazione, anche in previsione di futuri finanziamenti legati a iniziative regionali (STAMI) e nazionali (PNRR) è stata decisa l'organizzazione di un incontro di coordinamento tra i sindaci ogni tre settimane.

Gli incontri hanno avuto luogo in modalità mista, sia a distanza che in presenza, soprattutto a partire dalla ripresa delle attività post estive. Di seguito, modalità, luogo e tema degli incontri, sempre aperti a tutto il partenariato.

14 marzo 2021 Modalità a distanza (con Regione Emilia-Romagna): "Stato dell'arte pre-avvio fase attuativa".

15 luglio 2021 Modalità in presenza (con Regione Emilia-Romagna): "SNAI e STAMI in provincia di Parma".

22 luglio 2021 Modalità in presenza (con Regione Emilia-Romagna): "SNAI e STAMI in provincia di Piacenza".

14 settembre 2021 Modalità a distanza: "Stato di avanzamento della strategia".

04 ottobre 2021 Modalità in presenza: "Finanziamenti PNRR per le strade comunali delle aree Interne"

10 novembre 2021 Modalità a distanza: "Nuovi finanziamenti PNRR in previsione per le Aree Interne"

6. Informazione e Pubblicità

Obblighi informativi di cui all'art. 11, co.5, dell'Accordo ed iniziative di comunicazione intraprese/realizzate (campagne informative, eventi, informazione web

Numerose sono state le iniziative di informazione e pubblicità intraprese e realizzate nelle tre aree interne: Appennino Emiliano, Basso Ferrarese e Appennino-Parmense.

6.1 Partecipazione e interventi a conferenze, incontri pubblici, trasmissioni

Appennino Emiliano

Gennaio-Febbraio 2021 Predisposizione special class John Cabot University Roma sul Marketing del Parmigiano Reggiano di Montagna.

15 Gennaio 2021 Registrazione della Lezione on line al Diplomado per dirigenti delle amministrazioni centrali e locali della Repubblica di Cuba sui temi dello sviluppo locale organizzato da UNPD.

16 febbraio 2021 Relazione al Webinar Comunità e reti di Comunità per una ripresa sostenibile e rigenerativa della Fondazione di Partecipazione Hub del Territorio.

2 marzo 2021 Relazione introduttiva al webinar UNCEM emilia Romagna sui provvedimenti per le PMI nei piccoli comuni delle Aree Interne.

9 marzo 2021 Incontro con staff Regione Emilia-Romagna per preparazione Webinar del 30 marzo.

20 marzo 2021 Intervento al Webinar UNCEM sulle proposte della Montagna per il PNRR.

30 marzo 2021 La Montagna del Latte – registrazione puntata dedicata della trasmissione Italia 4.0 piattaforma multimediale Class CNBC.

28 aprile 2021 Lezione su Paesaggio Agrario e produzione di valore – il caso della Montagna del Latte al corso del prof. Fausto Carmelo Nigrelli all'Università di Catania.

2 luglio 2021 relazione introduttiva al webinar Il Processo Educativo come Leva di Sviluppo Locale Legacoop Emilia-Romagna Forum Disuguaglianze Differenze.

12 luglio 2021 Intervento al Webinar sul Marchio Prodotto di Montagna – UNCEM Università di Torino.

13 luglio 2021 Relazione al workshop Associazionismo istituzionale e Reti di cooperazione tra imprese al Food Systems Summit Dialogues American University of Rome.

30 luglio 2021 Presentazione del Manifesto per una Scuola di Paesaggio del Parmigiano reggiano di Montagna; unione dei Comuni di Casina e Neviano, Parco Nazionale, Consorzio del Parmigiano Reggiano Castello di Sarzano.

Basso Ferrarese

I laboratori dedicati alle progettualità dell'Area interna del Basso Ferrarese sono organizzati dalla Cabina di Regia dell'Area Interna per raccogliere idee e proposte per costruire una nuova strategia del territorio del Basso Ferrarese per il periodo 2021- 2027.

15 luglio 2021 Laboratorio dedicato alle progettualità dell'area interna: "La Sacca di Goro bene comune".

26 agosto 2021 Laboratorio dedicato alle progettualità dell'area interna.

9 novembre 2021 Laboratorio dedicato alle progettualità dell'area interna (Tappa: Riva del Po).

21 novembre 2021 Laboratorio dedicato alle progettualità dell'area interna (Tappa: ex Bbs).

Appennino Piacentino Parmense

30 dicembre 2020 Incontro on line sul futuro della Val Nure e dell'Area Interna.

27 ottobre 2021 Ciclo di incontri dell'Università di Parma sui temi della sostenibilità nell'ambito del progetto "economia circolare nell'area interna dell'Appennino Piacentino-Parmense".



8 novembre 2021 Partecipazione al webinar dell'Università di Parma per i laboratori sull'economia circolare per parlare di geoparchi.

24 novembre 2021 Svolgimento presso la sede dell'Unione dedicati alle Comunità Energetiche Rinnovabili di uno dei tre incontri conclusi il 28 dicembre 2021.

7. Materiali e strumenti informativi

Strumenti informativi attivati nell'area interna APPENNINO EMILIANO

- Creazione e pubblicazione di Newsletter che propongono una panoramica generale della Strategia e, allo stesso tempo, approfondiscono progetti e temi di particolare interesse. Oltre ad essere pubblicata sul sito dell'Unione, la newsletter è trasmessa ad un selezionato indirizzario di circa 500 nominativi, oltre un centinaio dei quali operanti in analoghi contesti di Aree Interne in altre realtà del Paese. Nel 2021 la pubblicazione è stata singola (Luglio) ed ha trattato temi quali "Prospettive della Montagna per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - intervista a Marco Bussone", "Riabitare l'Italia - intervista a Sabrina Lucatelli", "L'Infermiere di Comunità: la strada da percorrere per innovare", "Paesaggio e Aree Interne – approfondimento a cura dell'esperto del paesaggio F. Frignani", "Le Cooperative di Comunità – approfondimento a cura di G.Teneggi e S.Manfredini". Tutte le news letter pubblicate sono disponibili sul sito: <https://drive.google.com/file/d/1KFzNPjCrpK27MjaGROMpwnJwAxUE5W9c/view>
- Alimentazione costante del sito "**areeinterne.unioneappennino.re.it**" che contiene pagine dedicate a: strategia nazionale, strategia regionale, strategia locale con riferimento ad ogni progetto, contenuti multimediali.
Nel 2021 sono state realizzate 60 "uscite" editoriali di cui 37 articoli informativi in merito ai progetti e azioni SNAI attivate sul territorio, 19 interviste a coloro che a vario titolo hanno lavorato all'implementazione della strategia e 4 news di promozione di eventi pubblici.
- Alimentazione della pagina **facebook della strategia locale** in stretta relazione con il sito "**areeinterne.unioneappennino.re.it**".

Campagne di informazione e promozione del servizio Bismantino

Per quanto riguarda il piano di comunicazione e promozione, in linea con gli anni precedenti, le attività messe in atto annualmente nel momento dell'attivazione del servizio e per le comunicazioni varie ed eventuali ad esso relative, sono le seguenti:

- Comunicati stampa indirizzati alle principali redazioni dei giornali locali, oltre che agli EE.LL della provincia di Reggio Emilia e ai principali soggetti coinvolti;
- Pubblicazione notizie sul sito web di Agenzia Mobilità (www.am.re.it), sul sito dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano (www.areasinterne.unioneappennino.re.it) e sul sito dell'Azienda di TPL (www.setaweb.it);
- Affissione striscione pubblicitario all'ingresso del Comune di Castelnovo né Monti;
- Spot radio sull'emittente locale "Radio Bruno";
- Banner pubblicitario sul sito del giornale online "Reggionline" per 30 giorni;
- Affissione su ogni fermata servita del logo "Bismantino" con corrispondente nome della fermata;
- Aggiornamento tabelle orari alle fermate con indicato percorso e parcheggi del Bismantino.

Strumenti informativi attivati nell'area interna BASSO FERRARESE

I laboratori sono stati realizzati in modalità mista, alcuni da remoto attraverso la piattaforma zoom, altri in presenza, altri ancora consentendo entrambe le modalità di partecipazione.

Ogni laboratorio è stato anticipato da comunicazioni sui media locali e sulla pagina facebook dedicata all'area interna basso ferrarese, <https://www.facebook.com/Area-Interna-Basso-ferrarese-979054035530230>



per consentire la massima diffusione e favorire la partecipazione di cittadini e stakeholder, e di comunicati ex post per restituire i contenuti della discussione.

L'Unione Terre e Fiumi si è dotata nel frattempo di un sito web dedicato all'area interna, <https://www.areeinternebassoferrarese.it/> e di un indirizzo e-mail ad hoc: areeinterne.bafe@unioneterrefiumi.fe.it

Le registrazioni dei laboratori sono disponibili sul sito in un'apposita sezione, per consentire a chiunque fosse interessato di approfondirne i contenuti.

Sono stati inoltre pubblicati articoli e interviste nelle edizioni dell'Annuario Socio-Economico Ferrarese 2020 e 2021, a cura di CDS - Centro Ricerche Documentazione Studi di Ferrara.

Strumenti informativi attivati nell'area interna APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE

Oltre al contatto diretto via indirizzario e-mail, l'Area Interna Appennino Piacentino-Parmense utilizza la pagina Facebook: <https://www.facebook.com/Area-In.terna-Appennino-Piacentino-Parmense-493510031156649> quale strumento utilizzato dai soggetti coinvolti nell'attuazione della SNAI per:

- Veicolare le informazioni relative all'andamento SNAI;
- Informare circa la disponibilità di finanziamenti legati alle tematiche SNAI;
- Comunicare gli incontri SNAI.

La pagina facebook, nel corso del 2021, ha avuto 234 nuovi like, raggiungendo così il valore complessivo di 529 dall'attivazione della pagina (nell'ottobre 2018); essa ha quindi raggiunto 7.811 persone al giorno di cui 6.647 hanno interagito con la pagina attraverso like, condivisioni e altre modalità di interazione.

Un'altra pagina web collegata al progetto della SNAI dell'Area Interna Appennino Piacentino-Parmense, e in particolare all'intervento EMIAPP09, è la pagina disponibile al seguente link: <https://www.digitalschoolbus.it/> che fornisce informazioni e resoconti delle attività del menzionato "Bus digitale".

Strumenti informativi attivati dalla Regione

La Regione Emilia-Romagna realizza una info-mail con la quale i sindaci e i tecnici delle aree interne vengono informati della pubblicazione di Bandi regionali o nazionali che possono contribuire a rafforzare le proprie strategie di area o a mettere in evidenza altre opportunità come seminari, incontri, premi.

La Regione Emilia-Romagna cura il proprio sito internet <https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/aree-interne> dove si possono reperire informazioni sulla SNAI e sullo stato di avanzamento dei quattro APQ SnaI.

La Regione ha inoltre curato la realizzazione di una brochure divulgativa sulla logica e i contenuti di ogni strategia di area.

Per l'area interna dell'Appennino Piacentino-Parmense: la brochure APPENNINO SMART è stata consegnata al territorio affinché la diffonda tra i cittadini dell'area interna: https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/aree-interne/comunicazione/materiali-informativi/folder_aree_interne_app_pc_pr_web.pdf/view

COLLETTIVE INTERVENTI	AMBITO
Accesso ospedaliero alla Casa salute di Bettola. Soluzione per la prima fruizione del servizio, in particolare per l'accesso di pazienti in cura presso la dimora residenziale ambulatoriale.	Salute
Movimenti di sostegno. Riqualificazione di due nuovi posti letto presso la RSA di Vini, per persone non autosufficienti e sostegno alla famiglia.	Salute
Autonomia per trasporto sanitario semplice. Acquisizione di un automezzo nuovo per il trasporto sanitario semplice per persone 75 anni e oltre.	Salute
Rafforzamento dell'emergenza urgenza. Potenziamento di due UCM (Unità di Cure Mediche) attraverso l'acquisto di 2 ambulanze eccezionali dipendenti a Montefiore e Farnese.	Salute
Housing sociale. Miglioramento dell'offerta di residenza per anziani autosufficienti a Pavia e Soriano, con supporto di servizi pubblici a priori.	Strutture
Didattica innovativa. AAB nelle principali scuole per equappare i docenti e gli alunni della provincia attraverso le opportunità offerte dalle tecnologie e dalla connettività internet e dalla rete elettrica.	Strutture
Efficientamento energetico RSA di Venasca. Riqualificazione dell'edificio che ospita la Residenza Socio-Assistenziale (RSA).	Efficientamento energetico
Servizi flessibili di trasporto. Analisi della domanda e offerta di trasporto locale, individuazione di un modello pilotato per trasporti flessibili e abbattimento dei costi di Piacenza bus.	Mobilità
Comunicazione fast sociale. Colazione del servizio a tutti i comuni dell'area interna, in particolare per i collegamenti con la Casa della Salute.	Mobilità
Viaggi nella Storia. circuito storico-archeologico. Supporto alla nascita di un circuito turistico, di carattere storico-culturale, della Val dell'Orto e del Taro.	Turismo
Cooperative di comunità. Creazione di una cooperativa di comunità per l'impiego di servizi turistici.	Turismo
Innovazione organizzativa del sistema agro-silvo-pastorale mediante la costituzione di Gruppi Operativi per l'innovazione (GO) per realizzare attività e iniziative su nuove forme di gestione e cura del patrimonio.	Agricoltura
Agricoltura multifunzionale supporto l'arrivo di nuove aziende agricole in strutture agrituristiche e la creazione e il rafforzamento di percorsi nuovi di turismo emergente/gemito.	Agricoltura
Rafforzamento servizi informativi. Unificazione dei servizi informativi e nascita di un Centro Elaborazione Dati (CED) unico tra le tre Unioni di Comuni (UdC) di Soriano, Pavia e Farnese.	Rafforzamento istituzionale
Attuazione della Strategia. Servizi di assistenza tecnica per il presidio dell'attuazione della strategia d'area.	Assistenza tecnica

AREA INTERNA APPENNINO PIACENTINO-PARMESE "APPENNINO SMART"

INTERVENTI STRATEGICI

Medicina di iniziativa estesa e tutto il territorio appenninico dell'area è modello di presa in carico e cura domiciliare dei pazienti, in particolare dei soggetti fragili della popolazione, superando così i limiti, nei modelli della recente pandemia, dell'approccio incentrato sull'ospedalizzazione.

Conoscimento dei tempi: Azioni di carting per i bambini della fascia 0-13 anni prevede l'attuazione di servizi comunali di doposcuola, organizzati in accordo con i tempi di lavoro dei genitori e delle famiglie residenti nei Comuni dell'area.

Didattica innovativa - scuola digitale rafforza l'utilizzo delle nuove tecnologie attraverso l'acquisto di attrezzature e laboratori innovativi e di ricerca.

Pole tecnica professionale agro-ambiente e sviluppo rurale contribuisce all'attuazione di un polo per il rafforzamento di competenze tecniche e pratiche specifiche, anche attraverso percorsi formativi di orientamento e accompagnamento al lavoro e progetti innovativi e di ricerca.

Comunità di Appennino: creazione di una rete di servizi, strutture per il ciclo, aree di sosta ed equipaggiamento, per escursionisti e turisti dei paesaggi delle quattro vallate. Una vera infrastruttura per il turismo lento e di prossimità, che connette i punti d'interesse naturalistici locali.

Valorizzazione del bosco e dei pascoli realizza azioni collettive di gestione dei boschi sia per migliorare la cura della produzione e dell'ambiente, sia per qualificare l'offerta dei servizi turistici, come per esempio rifugi, bivacchi e sentieri.

Rafforzamento e integrazione dei sistemi locali di protezione civile e il cuore della strategia. Finanziamento di trasversali che coinvolgono tutti i Comuni e le Unioni dell'area, anche per la gestione congiunta degli eventi catastrofali. Le squadre di volontari delle diverse realtà vengono coordinate, formati ed equipaggiati, per prevenire e rispondere meglio alle calamità naturali.

L'infrastrutturazione della Banda ultra larga è un progetto che porterà la connessione veloce nell'area interna in coerenza con il Piano banda ultra larga regionale e nazionale, che prevede la diffusione della fibra ottica su tutto il territorio regionale, con copertura ed almeno 30 Mbps per tutti, e a 100 Mbps per il 50% delle famiglie. Grazie a questa infrastruttura si ridurrà l'isolamento delle comunità locali facilitando anche la fruizione dei servizi essenziali (sanità, scuola ecc.).

Si segnala, infine, che nel 2021 la Regione ha realizzato due ricerche valutative inerenti alla SNAI:

- CIVIC ENGAGEMENT DEI GIOVANI NELLA SNAI IN EMILIA-ROMAGNA, IL COINVOLGIMENTO DELLE NUOVE GENERAZIONI NEL PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE NELLE 4 AREE PILOTA.
- L'ATTUAZIONE DELLA SNAI IN EMILIA-ROMAGNA: IMPATTO E RISPOSTA AL COVID.

Le sintesi delle ricerche sono state presentate in due sessioni della XLII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI (AISRE) a settembre 2021.

Le valutazioni possono essere scaricate integralmente dal seguente link: <https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni>